Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ID Build KZ"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №51 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №51 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№51	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №51 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	264 389	236 062							28 327	264 389
Итого:	**264 389**	236 062							**28 327**	**264 389**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО «ShymProject»	ТОО "АКНИЕТ-Нұр Құрылыс"	ТОО "ID Build KZ"
_____ Омаркулов Т.А.	_____ Тұртай Ж.С.	_____ Шарапат Ә.К.	_____ Өзімхан А.Б	_____ Ерболкызы С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ID Build KZ"

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №51 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №51 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц,год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
5	5	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
7	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
8	8	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
9	9	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
10	10	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
11	11	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
12	12	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
13	13	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
14	14	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман.СО-Э711 R TX IP H RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
15	15	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
16	16	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					90 972,0 21 092,0	1 938,0 587,0	67 942,0 0,0	0,0 0,0	90 972,0
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
17	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	25,97175	337,0 23,0	314,0 80,0	8 752,0 597,0	8 155,0 2 078,0			8 752,0
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	0,80325	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	5 575,0 5 575,0	0,0 0,0			5 575,0
19	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	1,16	573,0 353,0	220,0 70,0	665,0 409,0	255,0 81,0			665,0
20	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	26,768406	60,0 0,0	60,0 15,0	1 606,0 0,0	1 607,0 402,0			1 606,0
21	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	25 892,0 17 269,0	8 623,0 2 279,0			25 892,0
22	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	21,21	223,0		4 730,0		4 730,0		4 730,0
23	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	5 044,0 4 992,0	0,0 0,0	52,0		5 044,0
24	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	21	347,0 343,0	2,0 0,0	7 287,0 7 203,0	42,0 0,0	42,0		7 287,0
25	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	3	20,0		60,0		60,0		60,0
26	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					59 647,0 36 045,0	18 682,0 4 840,0	4 920,0 0,0	0,0 0,0	59 647,0
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
27	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
28	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0 5 120,0	9 480,0 2 280,0	28 940,0 0,0	0,0 0,0	43 540,0
			Итого по суммарной смете					194 159,0 62 257,0	30 100,0 7 707,0	101 802,0 0,0	0,0 0,0	194 159,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								194159*5,7/100	11 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							194159+0+0+11067,06		**205 226**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							205226,06*5/100		10 261
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							205226,06*2/100		4 105
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**219 592**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							219591,88*1,075		**236 061**
			НДС (12%)							236061,27*12/100		28 327
			Итого с НДС							236061,27+28327,35		**264 389**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Сарыарканского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Гуртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
_____ **Шаранат Э.К.**

Технический надзор:
ТОО "АКНИЕТ-Нұр Құрылыс"
_____ **Өзімхан А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"
_____ **Ерболкызы С.**