Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ID Build KZ"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №50 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №50 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№50	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №50 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	487 632	435 386							52 246	487 632
Итого:	**487 632**	435 386							**52 246**	**487 632**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
Омаркулов Т.А.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Туртай Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
Шарапат Ә.Қ.

Технический надзор:
ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Өзімхан А.Б

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"
Ерболқызы С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ID Build KZ"

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №50 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №50 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц,год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
						82 614,0	11 923,0	41,0	6,0			
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	337 663,0	73 830,0	8 779,0	1 919,0	2 319,0		8 779,0
						174 661,0	19 973,0	4 541,0	519,0			
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	,26	1 307,0		33 982,0		33 982,0		33 982,0
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 203,0	9 684,0	25 203,0	9 684,0	922,0		25 203,0
						14 597,0	3 118,0	14 597,0	3 118,0			
6	6	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелогобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44 635,0		44 635,0		44 635,0		44 635,0
7	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
8	8	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0
9	9	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0
10	10	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5 208,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0
11	11	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
						7 817,0	457,0	7 817,0	457,0			
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
13	13	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	2 шт.	257,0		514,0		514,0		514,0
14	14	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	2 м	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
15	15	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	69,0		69,0		69,0		69,0
16	16	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	2 шт.	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
17	17	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	3 шт.	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
18	18	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	2 шт.	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
19	19	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	1 шт.	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
20	20	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	1 шт.	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
21	21	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	1 шт.	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
22	22	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	1 шт.	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
23	23	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	1 шт.	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
24	24	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP H RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	1 шт.	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
25	25	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	1 шт.	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
26	26	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	1 шт.	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
		ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					224 014,0 40 271,0	13 561,0 4 230,0	170 182,0 0,0	0,0 0,0	224 014,0
		Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
27	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	39,576 м3грунта	337,0 23,0	314,0 80,0	13 337,0 910,0	12 427,0 3 166,0			13 337,0
28	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,224 м3грунта	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	8 495,0 8 495,0	0,0 0,0			8 495,0
29	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	1,19 м3уплотненного грунта	573,0 353,0	220,0 70,0	682,0 420,0	262,0 83,0			682,0
30	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	40,789952 м3грунта	60,0 0,0	60,0 15,0	2 447,0 0,0	2 448,0 612,0			2 447,0
31	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	0,032 км трубопровода	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	39 454,0 26 314,0	13 140,0 3 473,0			39 454,0
32	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	32,32 м	223,0		7 207,0		7 207,0		7 207,0

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022* Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
33	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	7 686,0 7 606,0	0,0 0,0	79,0		7 686,0
34	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	32	347,0 343,0	2,0 0,0	11 104,0 10 976,0	64,0 0,0	64,0		11 104,0
35	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022* Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	5	20,0		100,0		100,0		100,0
36	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022* Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
		ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					90 548,0 54 721,0	28 341,0 7 334,0	7 486,0 0,0	0,0 0,0	90 548,0
		Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
37	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
38	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
		ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0 5 120,0	9 480,0 2 280,0	28 940,0 0,0	0,0 0,0	43 540,0
		Итого по суммарной смете					358 102,0 100 112,0	51 382,0 13 844,0	206 608,0 0,0	0,0 0,0	358 102,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								358102*5,7/100	20 412
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								358102+0+0+20411,81	**378 514**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)								378513,81*5/100	18 926
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2%)								378513,81*2/100	7 570
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**405 010**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								405009,78*1,075	**435 386**
		Итого с НДС								435385,51*12/100	52 246
										435385,51+52246,26	**487 632**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омарбеков Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Турган Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
_____ **Шарапат Э.К.**

Технический надзор:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Құрылыс"
_____ **Әзімхан А.Б**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"
_____ **Ерболкызы С.**