Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

# Декларация о соответствии

***«13» декабря 2017г.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы,_Медеуский район, ул. Зенкова 24, кабинет 12***

*наименование организации, юридический адрес*

в лице ***Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Пристройка к лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы на закрепленном земельном участке по ул.Байзакова, №295 в Бостандыкском районе г. Алматы (завершение строительства)»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства г. Алматы» 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, тел.8(727)271-66-23, в лице Құрмангалиева М.Н.- руководителя КГУ «Управление строительства_ города Алматы»***

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)*

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» 69-П/2011-ПС, 69-П/2011-ЭО, 69-П/2011-АС, 69-П/2011-ОВ, 69-П/2011-ВК, 69-П/2011-СС, , 69-П/2011-ТХ, , 69-П/2011-ГП, , 69-П/2011-АР, , 69-П/2011-КЖ, , 69-П/2011-ЭЛ, СД***

***наименование проектной организации, номер проекта***

утвержден(а) ***приказом КГУ «Управление строительство города Алматы» №38/1-П от 04.06.2014г.***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Площадь застройки (включая переход в галерею) | $м^2$ | 825,53 | 825,53 |
| Этажность (включая цок. и тех.этаж) | эт. | 3+1+1 | 3+1+1 |
| Площадь здания (включая тех. Этаж и переход в галерею) | $м^2$ | 2532,05 | 2532,05 |
| Общий строительный объём (включая переход в галерею) | $м^3$ | 7056,92 | 7056,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Площадь территории | га | 1,65 | 1,65 |
| Площадь асфальтового покрытия | $м^2$ | 826,3 | 826,3 |
| Площадь озеленения | $м^2$ | 739,87 | 739,87 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуется следующими данными: *Лабораторный корпус отдельно стоящее 3х этажное здание, блокированное с существующим блоком больницы переходной галереей. Главным элементом функционально-планировочной структуры корпуса выступают служебные помещения, состоящие из боксов, ординаторских, помещений для проведения исследований, лабораторий. ориентация обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и согласно норм проектирования. Связь этажей решена с применением лестниц (с открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже) и лифтами. Эвакуация с коридоров 2-го и 3-го этажа осуществляется наружными лестницами. Двери с лестниц и тамбур-шлюзов - металлические. Двери лифта в осях 4-5 противопожарные, с пределом огнестойкости не менее Е130. Входы в здание с цокольного этажа через тамбуры и коридоры. Предусмотрен основной вход с вахтой, гардеробом, комнатой персонала, и санпропускником. В цокольном этаже расположены: Бактериологическая лаборатория: кабинет зав. лаборатории, помещение для методической работы, вахта. Биохимическая лаборатория: санпропускник персонала, комната персонала, охлаждаемая камера. На первом этаже расположены: Бактериологическая лаборатория: регистратура, ожидальная, стерилизационная, музей живых культур, помещение для проведения исследования. Биохимическая лаборатория: регистратура, ожидальня. На втором этаже расположены: Бактериологическая лаборатория: помещения для проведения исследования, бокс, санпропускник. Биохимическая лаборатория: клинико-гематологический отдел, стерилизационная. На третьем этаже расположены: Бактериологическая лаборатория: ПЦР лаборатории, помещения для проведения исследований. Биохимическая лаборатория: биохимическая лаборатория, аналитический лабораторный зал. На цокольном этаже предусмотрены подсобные помещения и отдельные выходы. Для маломобильных групп населения предусмотрены: платформа подъемная с вертикальным перемещением открытого типа (в тамбуре), крытые пандусы, лифты, на каждом этаже санитарные узлы с поручнями (размерами 1850х1650)*
*Здание проектируемой лаборатории и существующего корпуса больницы соединены галереей. Каркас здания (диафрагмы, колонны и ригеля) - монолитный ж/б. Перекрытия - монолитный ж/б. Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением пенобетонными блоками, с высотой этажа 3,3м.Наружные ограждающие конструкции - теплоблоки (пеноблоки) толщиной- 400 мм. Перегородки - кирпич 120 мм и 250 мм. Гипсокартон - 120 мм. Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатурить ц/п раствором (состав 1:2). Поверхность гипсокартонных перегородок- левкас по грунтовке, окраска масляной краской, в "мокрых" помещениях кафельное покрытие на 1.8 м, до потолка. Перегородки не доводятся до конструкций перекрытия (ригелей, плит) на 30-50 мм во избежание передачи на них нагрузки. Зазоры заполняются упругими материалами. Наружные стены цокольного этажа монолитные железобетонные, толщиной 400 мм, снаружи утепленные в подземной части керамзитной засыпкой тольщиной 600 мм, в надземной части минераловатными плитами толщ 200 мм Бетонную подготовку под полы выполнять после прокладки всех коммуникаций, устройства фундаментов, приямков, каналов. Уровень чистого пола "мокрых" помещений (с/у, помещения уборочного инвентаря и др.) выполнить на 20-25 мм ниже примыкающих к ним помещений. Кровля - внутренний водосток. Фасадные стены - отделка типа системы "Ратид". Выравнивающий слой штукатурки (до10 мм) с отделкой декоративной штукатуркой с 2х слойным армированием. (по желанию Главврача лечебного учереждения). Вокруг зданий устроить отмостку из асфальтобетона б=25 мм, шириной 1,0 м по бетонному основанию.*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основные материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ ***2016 года***; окончание работ ***декабрь 2016 года***;
*месяц, год* *месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11 (одиннадцать)***; фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Департамент КЭНиК по городу Алматы – Нуркеримов Е.

ГКП «Холдинг Алматы Су» – Жамбулов Б.Н. заместитель [illegible]ора

ТОО «АлТС» г. Алматы – Нургазин Ж.М. генеральный ди[illegible]

РДТ «Алматытелеком» – Раздыков Ш. генеральный директо[illegible]

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Пристройка к лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы на закрепленном земельном участке по ул.Байзакова, №295 в Бостандыкском районе г. Алматы (завершение строительства)»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие после сдачи при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

Риголит