Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» января 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Темир-Арка», юр.адрес: Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Олимпийская, 3,
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора **Абылкаирова МаратаТемирбаевича**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответления до ТК-311»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО « Теплотранзит г.Караганды» генеральный директор Балкишев Серик Турганбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел КХ.ПТ и АД г. Караганды» от 16 июля 2015г. № 516**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная 159х4,5-2-ППУ-ПЭ	м	48	48	48	48
Труба стальная 219х6,0-2-ППУ-ПЭ	м	117	117	117	117
Труба стальная 273х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	780	780	780	780
Труба стальная 426х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	1820	1820	1820	1820

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Подземная прокладка выполнена бесканальной прокладкой пред изолированными трубопроводами.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и самокомпенсации на углах поворотов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Виды работ	Единица измерении	Объём работ	Срок выполнения
Устройство асфальтобетонного покрытия	М2	3500	Октябрь 2015г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015 г.**;
месяц, год
окончание работ **январь 2016 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от 3-го ответления до ТК-311»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Темир-Арка»
Абылкаиров МаратТемирбаевич

подпись, дата М.П.