Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(1 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Генподрядчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (1 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (1 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-KZI-64 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1143: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	55,42403	449,0	449,0	24 885,0	24 886,0			24 885,0
						0,0	131,0	0,0	7 261,0			
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	2,0412	8 482,0	0,0	17 313,0	0,0			17 313,0
						8 482,0	0,0	17 313,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,804	3 604,0	0,0	24 522,0	0,0			24 522,0
						3 604,0	0,0	24 522,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	61,236	87,0	87,0	5 328,0	5 327,0			5 328,0
						0,0	22,0	0,0	1 347,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	61,236	86,0	86,0	5 266,0	5 266,0			5 266,0
						0,0	21,0	0,0	1 286,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	61,236	571,0	220,0	34 966,0	13 472,0			34 966,0
						351,0	70,0	21 494,0	4 287,0			
7	7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,01215	1 297 852,0	439 346,0	15 769,0	5 338,0			15 769,0
						858 506,0	110 257,0	10 431,0	1 340,0			
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,2715	1 828,0		22 432,0		22 432,0		22 432,0
9	9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,0162	1 226 869,0	408 551,0	19 875,0	6 619,0			19 875,0
						818 318,0	108 002,0	13 257,0	1 750,0			
10	10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	16,362	133,0		2 176,0		2 176,0		2 176,0
11	11	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	1,08	4 729,0	132,0	5 107,0	143,0	714,0		5 107,0
						3 936,0	0,0	4 251,0	0,0			
12	12	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1,08	4 864,0		5 253,0		5 253,0		5 253,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,08	4 480,0	303,0	4 838,0	327,0			4 838,0
						4 177,0	2,0	4 511,0	2,0			
14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,08	1 859,0		2 008,0		2 008,0		2 008,0
15	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	28,35	350,0	2,0	9 923,0	57,0	198,0		9 923,0
						341,0	0,0	9 667,0	0,0			
16	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,02835	246 477,0	0,0	6 988,0	0,0	279,0		6 988,0
						236 628,0	0,0	6 708,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,216	4 207,0		909,0		909,0		909,0
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,27	23 523,0	10 169,0	6 351,0	2 746,0	224,0		6 351,0
						12 524,0	2 691,0	3 381,0	727,0			
19	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/	т	0,002195	3 430 876,0	1 189 744,0	7 531,0	2 612,0	416,0		7 531,0
						2 051 412,0	300 036,0	4 503,0	659,0			
20	20	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,162	3 800,0		616,0		616,0		616,0
21	21	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,135	3 617,0		488,0		488,0		488,0
22	22	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,109666	67 441,0	500,0	7 396,0	55,0	6 424,0		7 396,0
			ИТОГО по смете Э1143: Наружные сети водоснабжения [6-1]			8 362,0	156,0	917,0	17,0			
								229 940,0	66 848,0	42 137,0	0,0	229 940,0
			Итого по суммарной смете					120 955,0	18 676,0	0,0	0,0	
								229 940,0	66 848,0	42 137,0	0,0	229 940,0
								120 955,0	18 676,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%									
			Итого с общеплощадочными затратами		**5,9%**					13 566		
			Сметная прибыль 5%									243 506
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС		**5%**					12 175		
			НДС									267 857
			ИТОГО с НДС		**12%**					32 143		
												300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540066613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)