Подрядчик ТОО Алихан Ойл 3

Субподрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп"

Наименование стройки:

Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"_

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2023 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	25.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	15380411	13732510	0	13732509,8	0	0	0	0	1647901	15380411
Акт № 1		13732510		13732510					1647901	15380411

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Алихан Ойл 3" **Кожаев З.И.**
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик: Директор ТОО "РегионСтройГрупп" **Есказиев А.Н.**
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 25.06.2023

Акт выполненных работ

за **АВГУСТ 2023**(месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Тип1									
1	1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	305,7	1849,00	51,13	565239	15630	512864	40057	653720
			НР - 94%, СП - 8%			120,20	19,21	36745	5872		48424	
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	24,46	25344,44	1717,70	619824	42015	527320	54746	728566
			НР - 93%, СП - 8%			2064,15	395,78	50489	9681		53996	
3	3	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	305,7	6614,11	49,59	2021933	15160	1851319	153220	2349165
			НР - 94%, СП - 8%			508,52	24,68	155455	7545		174012	
4	4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	305,7	1245,48	41,41	380743	12659	195263	169118	593850
			НР - [illegible], СП - 8%			565,33	23,20	172821	7092		43989	
5	5	1111-0101-3603 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	$м^2$ покрытия	305,7	11080,08	32,04	3387180	9795	3286740	90003	3755358
			НР - 94%, СП - 5%			296,52	16,69	90646	5102		278175	
6	6	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	233,02	374,95	3,35	87371	781	53783	31150	128003
			НР - 93%, СП - 5%			140,79	1,42	32807	331		9482	
			Тип2									
7	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	491,9	1849,00	51,13	909523	25151	825246	64456	1051897
			НР - 94%, СП - 5%			120,20	19,21	59126	9449		77918	
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	39,35	25344,44	1717,70	997354	67591	848538	88091	1172281
			НР - 93%, СП - [illegible]			2064,15	395,78	81224	15574		86836	
9	9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	491,9	6614,11	49,59	3253481	24393	2978946	246544	3780027
			НР - 94%, СП - [illegible]			508,52	24,68	250141	12140		280002	
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	491,9	1245,48	41,41	612652	20370	314196	272128	955562
			НР - 94%, СП - [illegible]			565,33	23,20	278086	11412		70782	

11	11	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	491,9	6322,03	209,00	3109807	102807	2151880	849135	4275657
						1738,40	98,02	855119	48216		316715	
12	12	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	460,62	4139,85	18,74	1906902	8632	1689457	199484	2274897
						453,33	7,39	208813	3404		168511	
				Тип3								
13	13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	84,4	1010,20	51,13	85261	4315	70801	11059	104025
						120,20	19,21	10145	1621		7706	
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	84,4	3301,07	257,94	278610	21770	218972	42217	346493
			НР - 94%, СП - 85%			448,68	83,46	37869	7044		25666	
15	15	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м² пола	84,4	3089,33	32,19	260739	2717	189096	65866	352734
			НР - 94%, СП - 8%			816,67	13,53	68927	1142		26128	
16	16	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	84,4	7089,31	74,76	598338	6310	499354	90121	743535
			НР - 94%, СП - 85%			1098,03	37,90	92674	3199		55077	
17	17	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	41,2	374,95	3,35	15448	138	9509	5508	22632
			НР - 94%, СП - 8%			140,79	1,42	5801	59		1676	
				Тип5								
18	18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	150,67	1849,00	51,13	278589	7704	252775	19744	322200
			НР - 94%, СП - 85%			120,20	19,21	18111	2894		23867	
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	12,05	25344,44	1717,70	305502	20698	259931	26893	358987
			НР - 91%, СП - 8%			2064,15	395,78	24873	4769		26592	
20	20	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	150,67	6614,11	49,59	996548	7472	912458	75518	1157831
			НР - 94%, СП - 8%			508,52	24,68	76619	3719		85765	
21	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	150,67	1245,48	41,41	187656	6239	96239	83354	292691
			НР - 94%, СП - 85%			565,33	23,20	85178	3496		21681	
22	22	8601-0703-0105	Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	М2	150,67	8166,00	8,00	1230371	1205	1065538	153952	1495069
						1086,00	1,00	163628	151		110746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									15258374
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15258374
			Коэффициент к договорной цене	0,9								13732537
			НДС	12%								1647904
			итого									15380441

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РегионСтройГрупп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ескалиев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл З"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)