Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "ГидТек"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «ГидТек»

_____ Жаксн А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГидТек" БИН 090740010751 РК, г. Алматы, ул. Сатпаева 90/1, офис 337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 16 этап.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-GT-28** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1833: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		93,12	449,0	449,0	41 811,0	41 811,0			41 811,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	12 199,0			
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		2,88	8 482,0	0,0	24 428,0	0,0			24 428,0
				м^3		8 482,0	0,0	24 428,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		9,6	3 604,0	0,0	34 598,0	0,0			34 598,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	34 598,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		86,4	87,0	87,0	7 517,0	7 517,0			7 517,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 901,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		96	86,0	86,0	8 256,0	8 256,0			8 256,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	2 016,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		86,4	571,0	220,0	49 334,0	19 008,0			49 334,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	30 326,0	6 048,0			
7	7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0197811	1 297 852,0	439 346,0	25 673,0	17 574,0			25 673,0
				км		858 506,0	110 257,0	16 982,0	4 410,0			
			ИТОГО по смете Э1833: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	94 166,0	0,0	0,0	191 617,0
								106 334,0	26 574,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	94 166,0	0,0	0,0	191 617,0
								106 334,0	26 574,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**11 305**		
			Итого с общеплощадочными затратами									**202 922**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**10 146**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**10 146**		
			ИТОГО без НДС									**223 215**
			НДС		**12%**					**26 786**		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГидТек" БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жәпен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Технологии систем безопасности - Казахстан" БИН 080640021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)