Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Субподрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Наружные сети теплоснабжения)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2023 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				25	15.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	500 000	446 429							53 571	500 000
Акт вып.работ	500 000	446 429							53 571	500 000
	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	500 000	446 429	0	0	0	0	0	0	53 571	500 000

Итого к оплате за март: Пятьсот тысяч тенге, 00 тиын

Заказчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор _____ Егізбайұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Наружные сети теплоснабжения)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор: №25 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
		ТРУБЫ ППУ										
1	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,011265		1107304,51	368991,51	12474	4157	–	9547	23783
		НР - 99%; СП - 8%				738313,00	117773,12	8317	1327		1762	
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ										
2	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0032		1461778,95	634317,51	4678	2030	–	3180	8486
		НР - 99%; СП - 8%				827461,44	176276,17	2648	564		629	
3	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0032		427866,36	51650,52	1369	166	–	1192	2766
		НР - 99%; СП - 8%				376215,84	191,38	1204	1		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00112	1706421,06	724210,74	1911	811	–	1293	3460
		НР - 94%; СП - 8%			982210,32	183972,17	1100	206		256	
5	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00112	434403,95	54481,55	487	61	–	422	981
		НР - 99%; СП - 8%			379922,40	344,48	426	–		73	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
6	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,07954	83401,63	3528,50	6634	280	–	4417	11935
		НР - 69%; СП - 8%			79873,13	607,00	6353	48		884	
		КОМПЕНСАТОРЫ									
7	1124-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	23009,93	6518,37	46020	13037	–	36848	89497
		НР - 99%; СП - 8%			16491,56	2118,41	32983	4237		6629	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1 ШТ									
8	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,6	43353,88	15436,99	69366	24699	–	54170	133418
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	44667	10050		9883	
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ									
9	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	23729,80	6934,68	47460	13869	–	37692	91965
		НР - 99%; СП - 8%			16795,12	2241,46	33590	4483		6812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				190399	59110	–	148761	366291
							131288	20916	–	27133	
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА СОДК									
10	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	984,45	0,85	1969	2	–	1948	4231
		НР - 99%; СП - 8%			983,60	0,38	1967	1		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1969	2	–	1948	4231
							1967	1	–	313	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								370523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**133255**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**59112**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20917**			
		- Накладные расходы	Тенге							**150709**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**27446**	

		временные здания и сооружения 1,3%								4 817	
		всего								375 340	
		доп затраты при произ СМР в зимнее время 0,67%								2 515	
		доп оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								59 821	
		всего								437 675	
		непредвиденные работы и затраты -2%								8 754	
		итого								446 429	
		ндс - 12%								53 571	
		всего по акту								**500 000**	

Генподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)