Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит», г. Алматы, Медеуский район, ул. Бесплина 141/уг.Коккинаки 16; ГСЛ №19011408 от 23.05.2019г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей патологоанатомического бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, тел.8(727)271-66-23, в лице Айтмагамбетов К.О.- руководителя КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководитель удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1)***ТОО «ҒаЖаБ ДАМУ» г.Астана, ул.Нажмеденова 10. Тел.+7(7172)259-60-60 081041005964*** в лице ***Беделбаев Г.А – директор ТОО «ҒаЖаБ ДАМУ»;***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО«Tirek Architecture and Engineering» №442-П-С1,С2-НВК, 442-Пс-НСС, №442-П-С3-ТС, №442-9-АС, №442-П-ТП, №442-9-ЭС, №442-П-С3-КЖ, №442-П-ТМ, №442-9-АС***

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).	м/п	1034		1158,43	
Канализация хозяйственно-бытовая (К1)	м/п	436		438,4	
Наружные сети связи	м/п	915		915	
Тепловые сети	м/п	80		95,3	
Наружные сети электроснабжения (общая протяженность трассы в траншее)	м/п	1160		1166	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1). В качестве источника водоснабжения согласно ТУ принят существующий городской водовод ф800 мм. Сети водопровода запроектированы от границы участка с внутриплощадочными водопровода сетями от т.А до сущ. водопровода. Внеплощадочные сети водопровода запроектированы из стальных электросварных труб ф108х4 общей протяженностью 1034м. Стальные трубы и фасонные части в колодцах покрываются изоляцией типа «Весьма усиленный слой», битумно-полимерный на основе мастики. На проектируемой сети для установки запорной арматуры установлены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов.

Канализация хозяйственно-бытовая (К1). Внеплощадочные сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ф225х13,4 общей протяженностью 436м от границы участка с внутриплощадочными сетями канализации от т.1 до существующего трубопровода ф250мм. Средняя глубина прокладки составляет 2-2,2 м. Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов ф1500 мм.

Наружные сети связи. Согласно ТУ предусматривается прокладка оптического 8-и волоконного кабеля от проектируемого ОРШ в мкр. «Алгабас» 2-я очередь до проектируемого объекта. Кабель прокладывается по существующей кабельной канализации частично занятым каналом, далее по проектируемой кабельной канализации и далее по проектируемой одноотверстной канализации до проектируемого объекта. Проектируемая кабельная канализация с прокладкой трубы ПНД ф110 мм и установкой колодцев типа ККС-2. На пересечениях с автодорогами дополнительно предусматривается прокладка трубы ПНД в гильзе из асбестоцементной трубы ф150 мм.

Тепловые сети. План тепловых сетей проектируемого участка разработан на генеральном

плане инженерных сетей в масштабе 1:500. Источник теплоснабжения - собственная проектируемая котельная. Параметры теплоносителя на нужды ОВ-горячая вода Т1,Т2=95-70°С, схема подключения систем отопления зависимая. Параметры теплоносителя на горячее водоснабжение Т3,Т4=65-50°С, схема подключения с непосредственным водоразбором. Согласно задания на проектирование, в рабочем проекте предусмотрено строительство тепловых сетей для обеспечения потребителей тепловой энергией. План тепловых сетей представлен на чертеже марки ТС, лист 2. Общая протяжённость запроектированных тепловых сетей составляет 80.0 м, в том числе: Проложенных подземно, в непроходных каналах: · 2Ду100мм; Ду32мм; Ду25мм. В рабочем проекте приняты стальные предизолированные трубы, изготовленные индустриально, в заводских условиях, с тепловой изоляцией из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основные материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель ***2018 года***; окончание работ декабрь ***2019 года***;
месяц, год *месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 20;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий и (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную
эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматы Су» - Жамбулов Б.Н. И.О. главного инженера

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство наружных инженерных сетей патологоанатомического бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы».*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сарсеков СК.. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, *подпись, дата*

М.П.