Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

23 *сентября* *2020г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»***

Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.5/1, здание 3А

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: ***Нугыманова Жениса Нурбосыновича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Усубалиев Токтар Оразович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "Компания Союз XXI"***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Синтез», 042-2019***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):

ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ №105 от 06.08.2019

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение	МВт/ч	25	25	25	25
Протяженность тепловых сетей	км	7.293	7.293	7.293	7.293

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

проект тепловых сетей застройки жилых домов и общественных зданий АДЦ г.Туркестан разработан на основании задания заказчика, топографической съемки и действующих нормативных документов. Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом без каналов, из металлических предизолированных труб. Отключающая арматура фланцевая из цветных металлов (латунь). Для дренажа и выпуска используются краны из латуни. Трубопровод предусмотрен металлический с ППУ изоляцией в защитной оболочке из ПЭ. Компенсация тепловых удлинений при температурном расширении осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая. В высоких точках теплосети находятся водоспускные краны.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 30.12.2019г
(месяц, год)

окончание работ 25.09.2020г
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев

фактически: 9 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «ЖЫЛУ» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМУНИКАЦИИ» АКИМАТА ГОРОДА ТУРКЕСТАН – РЫСБЕКОВ Е.А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

отсутствует необходимость шумоизоляции

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

отсутствует необходимость обеспечения доступа

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нугыманов Женис Нурбосынович

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.