Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантехмонтаж-СМР"
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жетысу д.2 кв.4
БИН 040740001931 БИК KZKOKZKX
ИИК KZ07926090119S004000 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский" Панфиловского района Алматинской области

Акт Ф № 3
выполненных работ за июль месяц 2018 г.
Договор № 59 от 22 мая 2018 года

Администратор бюджетных программ – Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Программа - 069 «Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем»
Специфика – 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский" Панфиловского района Алматинской области**	106 400 000				**25 852 781**	**25 852 781**	**2 769 941**	**25 852 781**
	К оплате:					**25 852 781**	**25 852 781**	**2 769 941**	**25 852 781**

К оплате: 25 852 781 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят один тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства
Алматинской области"
Руководитель Бекишов Сексембай Толеубаевич

Технический надзор:
ТОО «KravИнжиниринг»

Директор Кравченко Ольга Алексеевна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Сантехмонтаж-СМР»

Директор Станалиев Нуржан Доскадирович

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский"

Панфиловского района Алматинской области

Акт № 1 А за июль месяц 2018 года

приемки выполненных работ

По локальной смете 1-1-1 Подготовительные работы. МК Кировский

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1									
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	3,9	6180,83	6180,83	24105	24105	5622	–	–
		га		–	2059,38	–	8032	70	6,73	26
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	3,9	5638,98	5638,98	21992	21992	5129	–	–
		га		–	1878,84	–	7327	70	6,14	24

3	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	3,9	7327,21	1141,96	28576	4454	14799	34	133
		га		5040	380,88	19656	1485	70	1,25	5
		Всего прямые затраты				**74673**	**50551**			**133**
						19656	**16844**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4466				
		Накладные расходы, тенге				25550				
		- заработная плата, тенге				3833				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6013				
		Всего				**106236**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				4249				
		- сметная заработная плата, тенге				599				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				4475				
		- сметная заработная плата, тенге				2059				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1105				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				442				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**116507**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**318880**				
		- материалы, тенге				12223				
		- сметная заработная плата, тенге				121901				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				217				
		Налог (2 %)				6378				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**325258**
НДС (12 %)	39031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**364289**

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства
Алматиснкой области"

Технический надзор
ТОО «Kravинжиниринг»

Подрядчик:
ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский"

Панфиловского района Алматинской области

Акт № Б за июль месяц 2018 года
приемки выполненных работ

По локальной смете 2-1-2. Водозаборный узел. Головной водозабор на р.Чежин.Подводящее и отводящее русло.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Отводящее и подводящее русло								
		3.3 Габионы,каменная наброска								
1	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	1,302	65000		84630				
2	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	14,701	62000		911462				
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	5,958	65900		392632				
		Всего прямые затраты				**1388724**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	1388724
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83323
Всего	**1472047**
Временные здания и сооружения (5 %)	58882
- сметная заработная плата, тенге	8302
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	62003
- сметная заработная плата, тенге	28521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	174
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15309
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6124
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1614365**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4418517**
- материалы, тенге	3800938
- сметная заработная плата, тенге	159447
- нормативная трудоемкость, чел-ч	221
Налог (2 %)	88370
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4506887**
НДС (12 %)	540826
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5047713**

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства
Алматиснкой области"

Технический надзор
ТОО «Kravинжиниринг»

Подрядчик:
ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский"

Панфиловского района Алматинской области

Акт № 1 В за июль месяц 2018 года
приемки выполненных работ

По локальной смете 2-3-1. МК"Кировский". Водовыпуск в канал "Жауртоган"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Текущий ремонт ливнеспусков								
1	Е1-164-3	Очистка от наносов вручную в грунтах 3 группы	69,7	389,25	–	27131	–	30658	2,48	173
		м3 грунта		389,25	–	27131	–	113	–	–
2	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	55,2	170,1	45,9	9390	2534	6857	0,794	44
		м3		124,2	15,36	6856	848	89	0,0525	3
		Раздел 4 Устройство берм с очисткой от завалов м.к. "Кировский"								
3	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1161	64,39	61,26	74757	71123	23458	0,021	24

		м3 грунта								
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		3,02	17,81	3506	20677	97	0,0609	71
		т	2148	19,7	19,7	42316	42316	8463	–	–
5	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		–	3,94	–	8463	100	0,00827	18
		м3 грунта	1161	18,26	18,26	21200	21200	7129	–	–
6	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную		–	6,33	–	7349	97	0,0207	24
		м2 спланированной площади	1935	32,63	–	63139	–	61245	0,208	402
				32,63	–	63139	–	97	–	–
	Всего прямые затраты					**237933**	**137173**			**643**
						100632	**37337**			**116**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					128				
	Накладные расходы, тенге					137810				
	- заработная плата, тенге					20672				
	- трудоемкость, чел-ч					69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					22545				
	Всего					**398288**				
	Временные здания и сооружения (5 %)					15932				
	- сметная заработная плата, тенге					2246				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					16776				
	- сметная заработная плата, тенге					7717				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					47				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4142				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1657				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**436795**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1195508**
- материалы, тенге	350
- сметная заработная плата, тенге	477341
- нормативная трудоемкость, чел-ч	888
Налог (2 %)	23910
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1219418**
НДС (12 %)	146330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1365748**

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства
Алматиснкой области"

Технический надзор
ТОО «Kravинжиниринг»

Подрядчик:
ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский"

Панфиловского района Алматинской области

Акт № 1Г за июль месяц 2018 года

приемки выполненных работ

По локальной смете 4-1-1 Наружные сети электронаснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	19	3155,76	1990,26	59959	37815	30632	5,98	114
		опора		985,5	549,9	18725	10448	105	2,29	44
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	59	1534,11	878,23	90512	51816	46628	3,06	181
		опора		506,25	246,42	29869	14539	105	1,03	61
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15

4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	109	19600		2136400			
		шт							
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	218	245,44	3,82	53506	833	9978	0,212	46
		м2 поверхности		37,35	1,44	8142	314	118	0,007	2
6	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	545	51,7	2,8	28177	1526	14394	0,16	87
		м		27,5	0,3	14988	164	95	0,002	1
7	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	109	330,1	24,1	35981	2627	12271	0,7	76
		шт		116	2,5	12644	273	95	0,015	2

Раздел 3 Металлоконструкции опор

8	99-1-3(пл)	Оголовок ОГs59	17	2985	50745
		шт			
9	99-1-4(пл)	Оголовок ОГs55	59	4388	258892
		шт			
10	99-1-5(пл)	Накладка ОГ52	6	359	2154
		шт			
11	99-1-6(пл)	Траверса ТМ73	6	3964	23784
		шт			
12	99-1-7(пл)	Траверса ТМs60а	6	3164	18984
		шт			
13	99-1-8(пл)	Хомут Х1	12	359	4308
		шт			
14	99-1-9(пл)	Крепление подкоса У1	27	1354	36558
		шт			
15	99-1-10(пл)	Крепление изолятора KNsl	4	626	2504
		шт			
16	99-2-1(пл)	Проводник заземляющий	54	277	14958
		м			

17	1-1-2109	Гайка М20 (прим.)	шт	27	101,33	2736				
	Раздел 4 Арматура фирмы ENSTO									
18	99-2-3(пл)	Зажим плашечный SL 37.2	шт	144	216	31104				
19	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	шт	101	85	8585				
20	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	242	2003	484726				
21	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085	шт	80,6	4359	351335				
22	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	30	157	4710				
23	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	30	3630	108900				
24	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	шт	30	2379	71370				
25	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	12	801	9612				
26	18-4-2867	Зажимы прокалывающие SEW20	шт	228	682	155496				
27	99-3-2(пл)	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	30	3146	94380				
28	99-3-3(пл)	Искровой разрядник SDI20.3	шт	228	3164	721392				
29	99-3-4(пл)	Искровой разрядник SDI10.2	шт	30	1628	48840				
30	99-3-5(пл)	Зажим прокалывающий SE 20	шт	3	721	2163				
	Раздел 5 Установка разделителя марки РЛНД с приводом ПРНЗ-10									
31	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	комплект	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
					1386	85,5	2772	171	105	0,42	1

32	99-3-6(пл)	Разъединитель РЛНД	комплект	2	12722		25444			
33	99-3-7(пл)	Привод к разъеденителю ПРН3	шт	2	1305		2610			
34	99-3-8(пл)	Кронштейн РА1	шт	2	2463		4926			
35	99-3-9(пл)	Кронштейн РА2	шт	2	1256		2512			
36	99-3-10(пл)	Вал привода РА3	шт	6	2055		12330			
37	99-4-1(пл)	Кронштейн РА4	шт	2	391		782			
38	99-4-2(пл)	Кронштейн РА5	шт	2	391		782			
39	99-4-3(пл)	Кронштейн КМ1	шт	2	1044		2088			
40	99-4-4(пл)	Хомут Х7, Х8	шт	8	359		2872			
41	99-4-5(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	м	9	277		2493			
42	99-4-6(пл)	Изолятор штыревой SDI37	шт	8	2091		16728			
43	99-4-7(пл)	Вязка спиральная SO115.5085	шт	12	3385		40620			
44	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	332		3984			
45	1-1-2109	Болты М12х40, гайки М12, шайбы 12. (прим.)	шт	66	101,33		6688			
46	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	20	51,7	2,8	1034	56	528	0,16	3
					27,5	0,3	550	6	95	0,002	–
47	99-4-8(пл)	Бандажная лента СОТ37	м	20	120		2400			
48	99-4-9(пл)	Скрепа СОТ36		14	27		378			

			м					
Раздел 6 Установка ОПН								
49	99-5-1(пл)	Траверса ТМ96И	шт	2	930	1860		
50	16-9-6	Шина (полоса 5х80 AL, L=570м	т	0,00644	341500	2199		
51	99-5-3(пл)	Хомут Х62И	шт	2	359	718		
52	99-5-4(пл)	Упор УП50	шт	2	261	522		
53	18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт	6	6178	37068		
54	18-4-3010	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт	18	772	13896		
		Всего прямые затраты				**5120501**	**107884**	**558**
						93594	**29429**	**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4919025		
		Накладные расходы, тенге				127410		
		- заработная плата, тенге				19112		
		- трудоемкость, чел-ч				64		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				314875		
		Всего				**5562786**		
		Временные здания и сооружения (5 %)				222511		
		- сметная заработная плата, тенге				31374		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				178		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				234305		
		- сметная заработная плата, тенге				107780		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				656		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				57853		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6100596**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16697331**
- материалы, тенге	13463371
- сметная заработная плата, тенге	991569
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1582
Налог (2 %)	333947
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17031278**
НДС (12 %)	2043753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19075031**

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Технический надзор
ТОО «Kravинжиниринг»

Подрядчик:
ТОО "Сантехмонтаж-СМР"