Заказчик: Государственное учреждение "Управ. ие сельского хозяйства Алматинской о. ласти"
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантехмонтаж-СМР"
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. мкр.Жетысу д.2 кв.4
БИН 040740001931 БИК KZKOKZKX
ИИК KZ079260901195004000 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский" Панфиловского района Алматинской области

Акт Ф № 3
выполненных работ за август месяц 2018 г.
Договор № 59 от 22 мая 2018 года

Администратор бюджетных программ – Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Программа - 069 «Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем»
Специфика – 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский" Панфиловского района Алматинской области**	**106 400 000**				**49 187 219**	**49 187 219**	**5 270 059**	**75 040 000**
	К оплате:					**49 187 219**	**49 187 219**	**5 270 059**	**75 040 000**

К оплате: 49 187 219 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства
Алматинской области"
Руководитель Бекишов Бексеитбай Толеубаевич

Технический надзор:
ТОО «KravИнжиниринг»

Директор Кравченко Ольга Алексеевна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Сантехмонтаж-СМР»

Директор Станбетов Нуржан Доскадирович

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Алматинская обл., г. Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 — 950540000331

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "САНТЕХМОНТАЖ-СМР",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, мкр. Жетысу, дом 2, кв.4, тел.: (7282) 41-07-23 — 040740001931

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №59 от 22.05.2018г

Номер документа	Дата составления
23	22.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский" Панфиловского района Алматинской области			работа	1	49 187 219,00	49 187 219,00
				Итого	1	x	49 187 219,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Спанбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2018

М.П.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт гидроузла на р.Чежин и канала "Кировский"

Панфиловского района Алматинской области

Акт № 2 за август месяц 2018 года
приемки выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1. Водозаборный узел. Картуш								
1	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм / *м*	3,6	261		940				
2	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм / *м*	1,6	389		622				
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,19137	147100		28151				

		т			

Раздел 2 Локальная смета 2-1-2. Водозаборный узел. Головной водозабор на р.Чежин.Подводящее и отводящее русло. Раздел № 1. Водозаборная плотина

1	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,7	64400	302680
		т			
2	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2К=0,040;	6,656	5111	34019
		м3			
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,392	147100	57663
		т			
4	2-1-268	Сварная решетка	1,411	134000	189074
		т			
5	4-1-45	Элементы из профильной стали	1,781	42100	74980
		т			
6	99-5-4(пл)	Стоимость затвора ПС100х100	2	63221	126442
		шт			
7	99-2-58(пл)	Стоимость затвора ПС80х80	2	70329	140658
		шт			
8	1-4-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	3,024	43300	130939
		т			
9	2-1-222	Стоимость металлоконструкций мостиков	1,247	151200	188546
		т			

Раздел 3 Локальная смета 2-1-2. Водозаборный узел. Головной водозабор на р.Чежин.Подводящее и отводящее русло. Раздел № 2. Тельфер

3.1 Монтаж тельфера

10	80-2-25(пл)	Стоимость тельфера	1	40591	40591
		комплект			

3.2 Монорельс тельфера

11	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	0,838	81800	68548
		т			

12	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40 *т*	0,877	57700		50603			
13	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно *т*	0,089	60300		5367			
14	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм *т*	0,249	32300		8043			
15	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *м3*	7,13	6115		43600			

Раздел 4 Локальная смета 2-1-2. Водозаборный узел. Головной водозабор на р.Чежин.Подводящее и отводящее русло. Раздел № 3. Отводящее и

4.1 Отводящее русло.Земляные работы

16	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1497	36,4	34,96	54491	52335	18964	0,00998	15
		м3 грунта		1,44	11,62	2156	17395	97	0,0434	65
17	Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1497	14,62	14,62	21886	21886	7406	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	7635	97	0,01673	25
18	Е1-24-7	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1120	6,84	6,84	7661	7661	2574	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	2654	97	0,00775	9

4.2 Подводящее русло Земляные работы

19	Е1-12-5	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	8195	48,81	46,88	399998	384182	139189	0,0134	110
		м3 грунта		1,93	15,58	15816	127678	97	0,0582	477

20	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	7712	18,26	18,26	140821	140821	47352	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	48817	97	0,0207	160
21	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000;	23136	7,66	7,66	177222	177222	59696	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	61542	97	0,00868	201
22	Е1-17-4	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	483	48,6	46,86	23474	22633	8109	0,0113	5
		м3 грунта		1,63	15,68	787	7573	97	0,0574	28
23	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	894	19,7	19,7	17612	17612	3522	–	–
		т		–	3,94	–	3522	100	0,00827	7
24	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	483	4,17	3,54	2014	1710	820	0,00363	2
		м3 грунта		0,52	1,23	251	594	97	0,00405	2
25	Е1-24-8	Планировка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	483	18,26	18,26	8820	8820	2965	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	3057	97	0,0207	10

Раздел 5 Локальная смета 2-2-1. Водозаборная плотина. Гидромостик.Подводящий канал. Раздел № 1. Гидромостик на канале из ПКТ-9

1	2-1-222	Стоимость металлоконструкций	0,0848	151200		12822			
		т							

Раздел 6 Локальная смета 2-2-1. Водозаборная плотина. Гидромостик.Подводящий канал. Раздел №2. Гидропосты

2	30-18-26								
		Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,4	16800		40320			
		м3							

3	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	9	279	2511
		м			
4	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,51	147100	75021
		т			
5	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 20-40 мм	8,4	1600	13440
		м3			

Раздел 7 Локальная смета 2-2-1. Водозаборная плотина. Гидромостик.Подводящий канал. Раздел № 3 . Подводящий канал

6	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	21,12	22500	475200
		м3			
7	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0518	60300	3124
		т			
8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,213	65000	13845
		т			
9	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,382	68200	26052
		т			
10	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,06	3381	203
		м3			

Раздел 8 Локальная смета 2-2-2. Водозаборная плотина. Отстойник

1	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,909	41200	37451
		т			
2	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	27,12	6115	165839

		м3			
3	2-1-222	Стоимость мостика	0,0906	151200	13699
		т			
4	99-61-2(пл)	Стоимость заттвора ПС200х200	1	455143	455143
		шт			
5	99-61-45(пл)	Стоимость затвора ПС100х150	1	111335	111335
		шт			
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,846	52400	44330
		т			
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,189	50900	9620
		т			

Раздел 9 Локальная смета 2-3-1. МК"Кировский". Водовыпуск в канал "Жауртоган". Раздел № 1. Ремонтные работы м.к "Кировский"

1	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	4,31	32300	139213
		т			
2	30-18-8	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см	1190	2580	3070200
		м2			

Раздел 10 Локальная смета 2-3-1. МК"Кировский". Водовыпуск в канал "Жауртоган". Раздел № 2 . Капремонт в/в "Жауртоган"

3	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,058	151200	8770
		т			
4	2-1-268	Сварная решетка	0,039	134000	5226
		т			

5	30-19-39	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 600 мм, прочность труб третья	6	3430	20580
		м			
6	99-22-10(пл)	Затвор ПС60х60х100	1	69572	69572
		шт			
7	30-18-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	4,2	2110	8862
		м2			

Раздел 11 Локальная смета 2-3-1. МК"Кировский". Водовыпуск в канал "Жауртоган". Раздел № 5. Гидропост

8	2-1-222	Стоимость служебных мостиков	0,35322	151200	53407
		т			
9	2-1-268	Сварная решетка	0,23274	134000	31187
		т			
10	99-10-10(пл)	Затвор ПС80х80	6	100705	604230
		шт			

Раздел 12 Локальная смета 2-3-2. МК"Кировский". Быстроток

1	30-18-157	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 2000 мм	100	11500	1150000
		м			
2	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,15	3381	507
		м3			

Раздел 13 Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электронаснабжения. Раздел № 1. Подстанция 10/0,4кВ

1	75-4-52	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	218032	218032
		шт			
2	75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265	125265
		шт			
3	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052	6156
		шт			
4	99-1-2(пл)	Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08	1	89710	89710
		шт			
5	18-1-1388	Трансформаторы тока 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554	1662
		шт			
6	1-4-87	Сталь угловая 100х100х8 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0545	44300	2414
		т			
7	30-14-3	Приставки	0,88	18200	16016
		м3			

Раздел 14 Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электронаснабжения. Раздел № 2.Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

8	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	16,8714	64306	1084932
		км			

Раздел 15 Локальная смета 4-1-2. Наружные сети электронаснабжения. Головной водозабор на р.Чежин. Раздел № 1. Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ

1	08-7-1102	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	3,6256	99668	361356
		км			
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	14	19600	274400
		шт			
3	18-4-2845	Крюк сквозной SOT21.116	7	612	4284
		шт			
4	18-4-2858	Крюк наружного угла PD3.2	3	1626	4878
		шт			
5	99-11-54(пл)	Крюк PD2.2	1	694	694
		шт			
6	18-4-2848	Крюк сквозной SOT39	8	428	3424
		шт			
7	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10	5	406	2030
		шт			
8	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130	12	776	9312
		шт			
9	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	34	454	15436
		шт			
10	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	11	454	4994
		шт			
11	99-14-15(пл)	Зажим SO158.1	14	240	3360
		шт			
12	99-14-16(пл)	Скрепа COT36	14	27	378
		шт			
13	99-14-16(пл)	Лента COT37	20	120	2400
		шт			
14	99-14-19(пл)	Колпачек PK99.2595	20	84	1680
		шт			
15	18-4-2923	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	12	694	8328
		шт			
16	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199	1194
		шт			

17	10-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00087	493900	430
		т			
18	99-14-26(пл)	Проводник ЗП6	6	277	1662
		шт			
19	99-14-27(пл)	Кронштейн У4	6	1582	9492
		шт			
20	99-11-12(пл)	Комплект для подключения ПЗ ST208	25	3388	84700
		шт			
21	18-4-2866	Зажимы прокалывающие SE46.1	6	604	3624
		шт			
22	99-5-8(пл)	Табличка РЕМ241	3	131	393
		шт			

Раздел 16 Локальная смета 4-1-2. Наружные сети электронаснабжения. Головной водозабор на р.Чежин. Раздел № 2. Кабельные линии 0,4кВ

23	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1105 У3	4	1760	7040
		шт			
24	1-7-179	Зажимы анкерные SO79.1	14	461	6454
		шт			
25	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,292	12200	3562
		1000шт			
26	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0459	90197	4140
		км			

Раздел 17 Локальная смета 4-1-2. Наружные сети электронаснабжения. Головной водозабор на р.Чежин. Раздел № 3. Наружное освещение

27	99-58-5(пл)	Светильник ССУ-с-84	7	16963	118741
		шт			
28	18-3-7	Кронштейн	7	584	4088
		шт			
29	99-2-15(пл)	Хомут Х15	14	359	5026
		шт			

30	99-7-211-1(пл)	Предохранитель SV29.2522	7	915	6405
		шт			
31	99-33-15(пл)	Плавкие вставки SVV10.25	7	102	714
		шт			
32	99-6-5(пл)	зажим SLIP22.1	14	405	5670
		шт			
33	99-5-8(пл)	зажим SM2.21	7	365	2555
		шт			
34	16-1-323	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0357	11985	428
		км			
35	16-7-1192	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	0,1133	99668	11292
		км			

Раздел 18 Локальная смета 4-1-3. Силовые сети тельфера и винтоподъемника

1	75-6-110	ПШкаф ШУЗ-1,2(прим.)	1	79706	79706
		шт			
2	80-2-14(пл)	Выключатель ВК-200	2	816	1632
		шт			
3	1-1-203	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2, d=6,9 мм	3	645	1935
		10м			
4	1-7-6	Зажим для троса	0,04	7100	284
		100шт			
5	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	40	204	8160
		м			
6	8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25мм	0,005	86200	431
		1000м			
7	99-5-6(пл)	КабельКПГ2У 5*6	30	4247	127410
		м			

8	10-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,0459	15071	692
9	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0459	161800	7427
10	16-3-93	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 7х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0459	177600	8152
11	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	1	1660	1660
12	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0481	45500	2189
13	8-10-234	Хомут WALRAVEN для больших нагрузок с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку >570 кг/шт, М10/12, *шт*	25	740	18500
14	8-10-3323	Кольца стальные (прим.) *шт*	50	588	29400
15	18-4-1369	Коуш(прим.) *шт*	2	142	284
16	1-1-2122	Крюк-кольцо(прим.) *шт*	2	123,17	246

Раздел 19 Локальная смета 7-1-14. Благоустройство территории Эксплуатационная дорога

1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4500	4,85 / –	4,85 / 1,68	21825 / –	21825 / 7560	7333 / 97	– / 0,0055	– / 25

3 П1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4500	36,95	35,62	166275	160290	57443	0,0086	39
	м3 грунта		1,24	11,92	5580	53640	97	0,04363	196
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	8325	45	45	374625	374625	74925	–	–
	т		–	9	–	74925	100	0,0189	157
4 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4500	6,84	6,84	30780	30780	10345	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	10665	97	0,00775	35
5 Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	33740	0,48	0,48	16195	16195	7855	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	8098	97	0,0009	30
6 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	22500	19,95	15,58	448875	350550	195410	0,0093	209
	м2 корыта		1,03	5,5	23175	123750	133	0,02686	604
7 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(материал от наносов русла)	4500	95,48	73,75	429660	331875	197804	0,144	648
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	96210	52515	133	0,041	185
	Всего прямые затраты				**13302268**	**2121022**			**1028**
					143975	**611620**			**2216**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10565888				
	оборудования, тенге				471382				

Накладные расходы, тенге	841712
- заработная плата, тенге	126257
- трудоемкость, чел-ч	421
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	820356
Всего	14964336
Временные здания и сооружения (5 %)	579718
- сметная заработная плата, тенге	81740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	610443
- сметная заработная плата, тенге	280804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1709
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	150727
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60291
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16365515
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	44792415
- материалы, тенге	28918835
- оборудование, тенге	1290173
- сметная заработная плата, тенге	3983468
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5838
Налог (2 %)	895848
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	45688263
НДС (12 %)	5482592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	51170855
Минус часть ценовой скидки подрядчика с НДС	**1 983 636**
Итого по акту с учетом удержания части ценовой скидки подрядчика с НДС	**49 187 219**

Заказчик _____ Технический надзор _____ Подрядчик _____