Форма № КС-3

Заказчик :**Коммунальное государственное учреждение "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области. Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Лесное, улица 1, 23. БИН 000440001884, телефон 871453-25060, sem_les@mail.ru**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "СК ЛИРА", Республика Казахстан, Кызылординская области, г .Кызылорда ул. Ораз Исаев 62, БИН/ИИН 180140000424 ИИК KZ46601A201000501371 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана», Email: @mail.ru, телефон +77475504790**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства :**Строительство здания конторы Новонежинского лесничества по адресу: Костанайская обалсть, Аманкарагайский сельский округ, с. Озерное. Рабочий проект/Заказ 28-11**

наименование объекта, Наименование марки чертежей

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу) от
за 30 июня 2024 года

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 104	18.09.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство здания конторы Новонежинского лесничества по адресу: Костанайская обалсть, Аманкарагайский сельский округ, с. Озерное. Рабочий проект/Заказ 28-11	**54 857 477,92**	**1 546 686,5**						**185 602**	**1 732 288,85**
	1 732 288,85 (один миллион семьсот тридцать две тысячи двести восемьдесят восемь тенге 85 тиын) в т.ч. НДС								

МП

Заказчик: БИН 000440001884 КГП "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области

Руководитель: Баймагамбетов Е.Е

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: БИН 140640011222 ТОО "СтройСити LTD"

Эксперт технического надзора: Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Авторский Надзор: ИИН 970509350321 ИП "TASKALIYEV"

Руководитель: Таскалиев Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: БИН 180140000424 ТОО "СК ЛИРА"

Директор: Шенгельбаев М. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области. Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Лесное, улица 1, 23. БИН 000440001884, телефон 871453-25060, sem_les@mail.ru

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК ЛИРА", Республика Казахстан, Кызылординская области, г .Кызылорда ул. Ораз Исаев 62, БИН/ИИН 180140000424 ИИК KZ46601A201000501371 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана», Email: @mail.ru, телефон +77475504790

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :28-11 Строительство здания конторы Новонежинского лесничества по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, Аманкарагайский сельский округ, с. Озерное

(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 104 от 18.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4 от 30.06.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Заземление										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,7		3192,60	--	8620	--	--	6206	16013
		НР - 72%; СП - 8%				3192,60	--	8620	--		1186	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,7		1665,62	--	4497	--	--	3238	8354
		НР - 72%; СП - 8%				1665,62	--	4497	--		619	
3	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20		1109,96	39,06	22199	781	14652	5064	29444
		НР - 72%; СП - 8%				338,31	13,34	6766	267		2181	
4	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		5374,46	265,45	32247	1593	20505	7674	43115
		НР - 72%; СП - 8%				1691,57	84,86	10149	509		3194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	3984,68	185,27	31877	1482	16862	10023	45252
		НР - 72%; СП - 8%			1691,57	48,49	13533	388		3352	
6	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	120	622,81	25,07	74737	3008	22432	36071	119672
		НР - 72%; СП - 8%			410,81	6,67	49297	800		8864	
7	252-301-1593 РСНБ РК 2022	**Держатель токоотвода пластиковый, L=30мм**	шт.	10	475,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
8	252-301-1539 РСНБ РК 2022	**Держатель для труб универсальный D=(0-160)мм Cu**	шт.	120	10059,00	--	1207080	--	1207080	--	1303646
		СП - 8%			--	--	--	--		96566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1386007	6864	1286281	68276	1570626
							92862	1964	--	116342	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161060				
	Материалы		тенге				74452				
	Всего заработная плата		тенге					81709			
		Накладные расходы	тенге				58832				
		Сметная прибыль	тенге				17591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				237483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					81709			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1224947				
	Всего заработная плата		тенге					13117			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1211830				
		Накладные расходы	тенге				9444				
		Сметная прибыль	тенге				98751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1333142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					13117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1570625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					94826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1570626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				92862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6864			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1964			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1286282		
		- Накладные расходы	тенге							68276	
		- Сметная прибыль	тенге							116342	
		Временные здания и сооружения		**0,90%**		14135,63					
		Итого с временными								1 584 761,64	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройк			**0,72%**		**11410,28**					
		Итого с климатическими									**1 596 171,93**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**31923,44**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 628 095,37**	
		Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,95									**1 546 686,47**	
		НДС			**12 %**		**185602,38**					
		Итого с НДС									**1 732 288,850**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЛИРА" БИН 180140000424
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шенгельбаев М. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: БИН 140640011222
ТОО "СтройСити LTD"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИИН 970509350321 ИП "TASKALIYEV"

Принял (Заказчик)

КГП "Сектиозерное учреждение лесного хозяйства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Байкатамостов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

30.07.2024год.

Место печати (при наличии)

Эксперт
Тлеубай Б.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Руководитель
Таскалиев Ж.А.