Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карашокы Кербулакского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **03/2-04 от 03.04.2023г.**

Справка №1

от 05.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03/2-04	**03.04.2023г**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карашокы Кербулакского района Алматинской области"	3 255 784,00	2 906 950,00							348 834,00	
Итого к оплате:										**3 255 784,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карашокы Кербулакского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03/2-04 от 03.04.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2023 года

(Локальная смета №2-5-2)

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 3 квартал 2021 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Водопроводная сеть В1										
1	1	1101-0102-0374	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	235	221,42	221,42	52 034	52 034	0	5 622	62 268	Казахстан
						0,00	33,23	0	7 809	-	4 612		
2	2	412-102-0201	Перевозка (вывоз) строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,3 км	т.км	534,625	152,00	0,00	81 263	0	0	0	87 764	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	6 501		
3	3	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	201	249,24	240,42	50 097	48 324	0	8 643	63 439	Казахстан
						8,82	50,90	1 773	10 231	-	4 699		
4	4	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т.км	17939,25	23,00	0,00	412 603	0	0	0	445 611	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	33 008		
5	5	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2179	270,77	270,77	590 008	590 008	0	77 298	720 690	Казахстан
						0,00	49,27	0	107 359	-	53 384		
6	6	1101-0205-0303 к=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	74,7533	3 913,44	0,00	292 543	0	0	210 631	543 428	Казахстан

						3 913,44	0,00	292 543	0	-	40 254		
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	34	1 457,66	183,68	49 560	6 245	0	44 798	101 907	Казахстан
						1 273,98	56,94	43 315	1 936	-	7 549		
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,27	1 056,56	0,00	2 398	0	0	1 727	4 454	Казахстан
						1 056,56	0,00	2 398	0	-	330		
9	9	1101-0104-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	202	228,62	228,62	46 181	46 181	0	6 050	56 409	Казахстан
						0,00	41,60	0	8 403	-	4 178		
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	202	186,35	83,32	37 643	16 831	0	21 196	63 545	Казахстан
						103,03	42,71	20 812	8 627	-	4 707		
11	11	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2255	22,52	22,52	50 783	50 783	0	16 333	72 485	Казахстан
						0,00	10,06	0	22 685	-	5 369		
12	12	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2255	9,26	9,26	20 881	20 881	0	6 722	29 811	Казахстан
						0,00	4,14	0	9 336	-	2 208		
13	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,476	413 289,78	112 783,78	196 726	53 685	0	159 157	384 354	Казахстан
						300 506,00	37 234,85	143 041	17 724	-	28 471		

Итого	**2 636 165**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	884 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
перевозки, тенге	493 866
- накладные расходы, тенге	558 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 270
Всего	**2 636 165**
Временные здания и сооружения (1,6%)	42 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,07%)	55 442
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**54 676**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 788 462**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,0973603)	**3 059 947**
Договорной коэфицент К=0,95	**2 906 950**
НДС (12%)	348 834
Итого	**3 255 784**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**