Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184
наименование организации, юридический адрес

в лице
директора Кабдрахмановой Анар Ертаевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Айыртау Айыртауского района СКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо- Казахстанской области" временно исполняющий обязанности руководитель Галимов Нурболат Мергенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

- *ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343; Лицензия №21020608 от 18.06.2021 г. директор Жунусов Баубек Лашынович*
- *ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317; Лицензия №21034518 от 30.12.2021 г. директор Кабдрахманов Ануар Асемгалиевич*
- *ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585; Лицензия №17004111 от 07.03.2017 г. директор Анапьянов Медеу Нурланович*
- *ТОО "Astana Building Construction"; БИН 011040012463; лицензия №07596 от 03.04.2023 директор Калиев Нариман Серикович*
- *ТОО "Rose Group"; БИН 090140003132; лицензия №0028065 от 13.04.2023 директор Кабдрахманова Айгерим Нурлановна*
- *ТОО "Фирма "Нұр Капитал"; БИН 100440006678; лицензия №17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 директор Кабдыкарим Мирата Саматулы*
- *ТОО "ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП"; БИН 120240019399; лицензия №09837 от 30.03.2023 директор Ертаев Адильбек Асемгалиулы*
- *ТОО "Монолит Строй ЛТД 2007"; БИН 071040020762; лицензия №08753 от 07.03.2023 директор Амреноа Арман Серикович*
- *ТОО "ТабысСтройПроект"; БИН 100540017101; лицензия №0786248 от 15.03.2023 директора Алимбаев Тасбулат Багадатович*
- *ТОО "Велс Сотр"; БИН 120840000489; лицензия №001161 от 28.03.2023 директор Кабышев Алибек Жумабекович*

- *ТОО "Шебер"; БИН 950540001746; лицензия №17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 директор Шапуова Турсынай Каирбековна*
- *ТОО "NamysStroi-Group"; БИН 030640012565; лицензия №17018486 от 27.10.2017 директор Жаншуков Ерканат Маратович*
- *ТОО «KMD CONSTRUCTION»; БИН 201140025994; лицензия №21017226 от 06.05.2021 директор Конакбаева Максата Даулетовича*
- *ТОО "Ertis Art Servis"; БИН 990740013427; лицензия №23001280 от 16.01.2023 директор Мажит Қабдылманапа*

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Промстрой «Меридиан», №03-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО" приказом №19 от 14.03.2022 г,

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) *Водовод от НС1 до СОВ диаметром 75 мм из труб ПЭ100 SDR17 Дн=75х4,5мм L=1808 м.*
2) *Внутриплощадочные трубопроводы площадки насосной станции №2 из полиэтиленовых ПЭ100 SDR 17 д.110х6,6мм, д.75х4,5мм*
3) *Площадка водозаборных сооружений НС1 с глухим забором из профлиста и колючей проволокой – 1 шт., Площадь 0,49 Га.;*
4) *Площадка насосной станции №2 с глухим забором из профлиста и колючей проволокой – 1 шт., Площадь 0,64 Га.;*
5) *Резервуары чистой воды из монолитного железобетона марки В25 объемом воды 75 м^3 – 2 шт. Резервуары чистой воды оборудованы: подводящим, отводящим и спускным*

трубопроводами; переливным устройством; устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре, люками-лазами с лестницами для периодического обслуживания и чистки;

6) *Резервуар сточных вод из монолитного железобетона марки В25 объемом воды 50 м^3 – 1 шт. Резервуар сточных вод оборудован: подводящим, отводящим и спускным трубопроводами; переливным устройством; люками-лазами с лестницей для периодического обслуживания и чистки;*

7) *Здание контрольно-пропускного пункта (КПП) – 1 шт. Здание одноэтажное, без подвала, с продольными несущими стенами, в плане прямоугольной формы с размерами в крайних осях 3,40х3,40 м. Высота помещения 2.8 м. Фундаменты - ленточные из монолитного железобетона В25. Наружные стены - кладка из газоблока толщиной 400мм., и облицовкой снаружи ПВХ сайдингом ("Корабельная доска") по металлическому каркасу с утеплением из минерального утеплителя толщиной 70мм. Окна - из ПВХ по ГОСТ 30674-99. Двери - наружные по ГОСТ 30970-2014. Полы - бетонные с керамическим покрытием. Перекрытие – Обшивка потолка из листов OSB. Крыша - двускатная, бесчердачная, утеплённая с металлической кровлей из металлочерепицы с полимерным покрытием по деревянному каркасу.*

В КПП установлено: шкаф сигнализации аварии на насосной станции №2, шкаф сигнализации уровня воды в резервуаре, шкаф уличного освещения.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6,87	6,87
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	55,9	55,9
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

8) *Насосная станция №1 – 2шт; Сооружение представляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м, диаметром 2 м, выполнено из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90, по монолитной железобетонной плите. На поверхности земли выполнена земляная обваловка и колодец из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90 диаметров 700мм для обслуживания. В НС1 установлено Насос SQE 5-70+40m+CU301 PAK-SQE Пакет для водоснабжения (кабель блок управления, бак). Погружной скважинный насос Grundfos – 2 комплекта*

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3,14	3,14
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	13,95	13,95
В том числе подземной части	м3	12,16	12,16
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

9) *Насосная станция №2 – 1шт; Основание – монолитная железобетонная плита из бетона марки В25 толщиной 200мм, здание выполнено из стального каркаса с обшивкой из сэндвич-панелей по типу «модульного здания». В фундаменте выполнен приямок размерами 2х4м для установки насосного оборудования. Стены и пол приямка выполнены из монолитного железобетона толщиной 300мм. В НС2 установлена насосное оборудование Насосная установка повышения давления НСЕ-2 CHLFT12-30 (1 раб+1 резерв), расход 10м3/ч напор 30м, мощность 1,8кВт – 1 комплект; Насосная установка пожаротушения НСК-2 CM15-2 (1 раб+1 резерв), расход 18м3/ч напор 29м, мощность 2,2кВт – 1 комплект.*

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	15	15
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	75,66	75,66
В том числе подземной части	м3	38,5	38,5
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

10) *Станция очистки воды (СОВ)– 1 шт. Основание – монолитная железобетонная плита из бетона марки В25 толщиной 200мм, здание выполнено из стального каркаса с обшивкой из сэндвич-панелей по типу «модульного здания». В СОВ установлено оборудование необходимое для очистки воды от загрязнений и примесей.*

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	15	15
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	37,16	37,16
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

11) *Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение объекта осуществляется от ПС-35/10кВ «Айыртау». Подключение от СШ-10кВ ПС-35/0,4кВ до ГКТП-63кВА/10/0,4кВ на НС2 предусмотрено проводом СИП-3 на железобетонных опорах общей длиной 1341м. От ГКТП-63кВА/10/0,4кВ до щита управления скважинами НС1 предусмотрено проводом СИП-4 на железобетонных опорах общей длиной 1879 м.*

12) *Туалет на 1 очко (деревяный) – 1 шт.;*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 5 согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2022 г.*
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2023 г.*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *12* месяц;

фактически *14* месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)

подпись руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)

подпись руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)

подпись руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Айыртау Айыртауского района СКО

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кабдрахманова Анар Ертаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати
(при наличии)

подпись, дата