Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(5 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 300 000,00 | 32 143 | | 300 000,00 | | | 100% | | | 32 143 | 300 000,00 |
| **Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **300 000,00** | **32 142,86** | | **300 000,00** | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**Генподрядчик:**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (5 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (5 этап)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №02-KZI-68 от 11.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э1183: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 45,066653 | 449,0 | 449,0 | 20 235,0 | 20 235,0 | | | 20 235,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 5 904,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 1,393814 | 8 482,0 | 0,0 | 11 822,0 | 0,0 | | | 11 822,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 11 822,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 4,646047 | 3 604,0 | 0,0 | 16 744,0 | 0,0 | | | 16 744,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 16 744,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 41,81442 | 87,0 | 87,0 | 3 638,0 | 3 638,0 | | | 3 638,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 920,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 41,81442 | 86,0 | 86,0 | 3 596,0 | 3 596,0 | | | 3 596,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 878,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 41,81442 | 571,0 | 220,0 | 23 876,0 | 9 199,0 | | | 23 876,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 14 677,0 | 2 927,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,019359 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 25 124,0 | 8 505,0 | | | 25 124,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 16 619,0 | 2 134,0 | | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 19,552113 | 1 828,0 | | 35 741,0 | | 35 741,0 | | 35 741,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 1,45189 | 4 729,0 | 132,0 | 6 866,0 | 192,0 | 960,0 | | 6 866,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 5 715,0 | 0,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 1,45189 | 4 864,0 | | 7 062,0 | | 7 062,0 | | 7 062,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 1,45189 | 4 480,0 | 303,0 | 6 504,0 | 440,0 | | | 6 504,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 6 065,0 | 3,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 1,45189 | 1 859,0 | | 2 699,0 | | 2 699,0 | | 2 699,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 19,358528 | 350,0 | 2,0 | 6 775,0 | 39,0 | 136,0 | | 6 775,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация ..... | Всего | эксплуатация ..... | материалы | расходы, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 6 601,0 | 0,0 | | | |
| 14 | 14 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | | 0,019359 | 246 477,0 | 0,0 | 4 771,0 | 0,0 | 191,0 | | 4 771,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 4 581,0 | 0,0 | | | |
| 15 | 15 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,387171 | 4 207,0 | | 1 629,0 | | 1 629,0 | | 1 629,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 0,483963 | 23 523,0 | 10 169,0 | 11 384,0 | 4 921,0 | 402,0 | | 11 384,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 6 061,0 | 1 302,0 | | | |
| 17 | 17 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/ | | 0,003935 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 13 499,0 | 4 682,0 | 746,0 | | 13 499,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 8 071,0 | 1 181,0 | | | |
| 18 | 18 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | | 0,241982 | 3 617,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 241-102-0185<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм | | 0,290378 | 4 743,0 | | 1 377,0 | | 1 377,0 | | 1 377,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 6301-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка гидрантов пожарных | | 0,3814149 | 67 441,0 | 500,0 | 25 723,0 | 241,0 | 22 343,0 | | 25 723,0 |
| | | | | шт. | | 8 362,0 | 156,0 | 3 189,0 | 75,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э1183: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 229 940,0 | 55 688,0 | 74 161,0 | 0,0 | 229 940,0 |
| | | | | | | | | 100 145,0 | 15 324,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 229 940,0 | 55 688,0 | 74 161,0 | 0,0 | 229 940,0 |
| | | | | | | | | 100 145,0 | 15 324,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 13 566 | | 243 506 |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 12 175 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 12 175 | | 267 857 |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 32 143 | | 300 000 |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220340016618
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жакольык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)