Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй" г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Наименование объекта : Работы по реконструкции набережной р.Каргалы (благоустройство и озеленение) от селезащитной платины до ул. Жандосоа в Наурызбайском райоане г.Алматы

Договор подряда (контракт) № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2023г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2024 г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за Ноябрь 2024 года

на Локальная смета № 02-01-02. Пешеходный мост №2

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	Сооружение опор				3216879
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 3	м^3	6	714	4 284
2	2	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 4	м^3	83	933	77 439
3	3	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 4	м^3	3	33 232	99 696
4	4	6101-0103-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 3	м^3	10,3	887	9 136
5	5	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	602,55	47	28 320
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м^3	81,7	87	7 108
7	7	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м^3	81,7	108	8 824
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	81,7	919	75 082

9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	81,7	250	20 425
			Сооружение опор ниже обреза фундамента				
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,8	30 958	55 724
11	11	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	7	57 336	401 352
12	12	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,032	328 437	338 947
13	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11	277 369	30 511
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,922	277 369	255 734
15	15	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	42,4	8 828	374 307
			Монолитные железобетонные стойки				
16	16	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08*	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	8,4	74 442	625 313
17	17	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,5416	328 437	177 881
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24	286 637	68 793
19	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3016	277 369	83 654
20	20	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,17432	1194 906	208 296
21	21	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	2,44	1 261	3 077
22	22	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3,65	2 478	9 045
23	23	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	3,65	503	1 836
			Гидроизоляция и окраска				
24	24	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	24,2	8 828	213 638
25	25	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08*	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	1 729	15 561
26	26	1130-0506-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08*	Подмости для окраски. Устройство	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	2 544	22 896
		Раздел 2.	Пролетное строение				16581012
27	27	1130-0604-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08*	Строения пролетные пакетные из двутавровых балок. Изготовление	т стальных конструкций пролетного строения	2,25	406 840	915 390

28	28	214-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	0,83	642 953	533 651
29	29	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,2	334 983	401 980
30	30	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14	362 657	50 772
31	31	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,06	355 026	21 302
32	32	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	22	836	18 392
33	33	1130-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения пролетные стальные длиной до 12 м, пакетные однопролетные. Установка кранами	пролетное строение	4	276 242	1104 968
34	34	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,25	32 680	73 530
			Установка прогонов				
35	35	1130-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	0,6113	283 190	173 114
36	36	214-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,6113	591 456	361 557
37	37	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6113	13 950	8 528
38	38	6111-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-068	$м^2$	29,07	379	11 018
			Плиты перекрытия				
39	39	1109-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	1,4	217 494	304 492
40	40	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,4	1130 862	1583 207
41	41	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,4	59 978	83 969
42	42	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	35,7	384	13 709
43	43	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,065	332 398	21 606
44	44	1130-0506-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения мостов пролетные стальные. Окраска	т	140	74 448	10422 720
45	45	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	70,798	3 463	245 173
46	46	236-203-0114 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей	кг	70,798	3 276	231 934
		Раздел 3.	Прохожая часть				1460193
			Перильное ограждение				
47	53	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,8812	464 449	409 272

48	54	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8812**	**1183 573**	**1042 965**
49	55	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0119**	**м²**	**31,2**	**255**	**7 956**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21258084**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13723 359
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6721 200*
			машины и механизмы	тенге			1343 646
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*305 291*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6162 844
			перевозки	тенге			28 320
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 312		
			Всего по акту:				**21258084**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	5,7%			1211 710,79
			Итого с общеплощадочными затратами				22469 794,79
			Сметная прибыль (5%)	5%			1123 489,74
			Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3%			674 093,84
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				**24267 378,37**
			В текущих и прогнозных ценах IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	1			24267 378,37
			НДС (12%)	12%			2912 085,40
			Итого:				**27179 463,78**
			Тендерная скидка				764 461,81
			Итого к оплате				**26415 001,97**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/10, БИН/ИИН 980240003549

Директор _____Есимкулов А.А.

ТОО "CES Group KZ"
Эксперт(ы) технического надзора:

_____Смагулов Р.К.

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Заместитель акима _____Орынбеков А.У.

ТОО "ДМ "Транспроект"
Авторский надзор:

_____Солнцева Е.С

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй" г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Наименование объекта : Работы по реконструкции набережной р.Каргалы (благоустройство и озеленение) от селезащитной платины до ул. Жандосоа в Наурызбайском райоане г.Алматы

Договор подряда (контракт) № 395 от 22.11.2023г.
Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2023г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.
Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2024 г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 7

за Ноябрь 2024 года

на Локальная смета № 02-01-03. Пешеходный мост №3

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Сооружение опор**				**3216879**
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	6	714	4 284
2	2	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	83	933	77 439
3	3	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 4	м^3	3	33 232	99 696
4	4	6101-0103-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	10,3	887	9 136
5	5	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	602,55	47	28 320
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м^3	81,7	87	7 108
7	7	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м^3	81,7	108	8 824
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	81,7	919	75 082
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	81,7	250	20 425
			Сооружение опор ниже обреза фундамента				
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,8	30 958	55 724
11	11	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	7	57 336	401 352
12	12	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,032	328 437	338 947

13	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11	277 369	30 511
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,922	277 369	255 734
15	15	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	42,4	8 828	374 307
			Монолитные железобетонные стойки				
16	16	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	8,4	74 442	625 313
17	17	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,5416	328 437	177 881
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24	286 637	68 793
19	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3016	277 369	83 654
20	20	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,17432	1194 906	208 296
21	21	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	2,44	1 261	3 077
22	22	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3,65	2 478	9 045
23	23	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	3,65	503	1 836
			Гидроизоляция и окраска				
24	24	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	24,2	8 828	213 638
25	25	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	1 729	15 561
26	26	1130-0506-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Подмости для окраски. Устройство	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	2 544	22 896
		Раздел 2.	Пролетное строение				16581012
27	27	1130-0604-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения пролетные пакетные из двутавровых балок. Изготовление	т стальных конструкций пролетного строения	2,25	406 840	915 390
28	28	214-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	0,83	642 953	533 651
29	29	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,2	334 983	401 980
30	30	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14	362 657	50 772
31	31	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,06	355 026	21 302
32	32	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	22	836	18 392
33	33	1130-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения пролетные стальные длиной до 12 м, пакетные однопролетные. Установка кранами	пролетное строение	4	276 242	1104 968

34	34	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,25	32 680	73 530
			Установка прогонов				
35	35	1130-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	0,6113	283 190	173 114
36	36	214-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,6113	591 456	361 557
37	37	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6113	13 950	8 528
38	38	6111-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-068	м^2	29,07	379	11 018
			Плиты перекрытия				
39	39	1109-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	1,4	217 494	304 492
40	40	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,4	1130 862	1583 207
41	41	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,4	59 978	83 969
42	42	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м^2	35,7	384	13 709
43	43	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,065	332 398	21 606
44	44	1130-0506-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Строения мостов пролетные стальные. Окраска	т	140	74 448	10422 720
45	45	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	70,798	3 463	245 173
46	46	236-203-0114 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей	кг	70,798	3 276	231 934
		Раздел 3.	Прохожая часть				
			нормативная трудоемкость	чел-ч	68		1460193
			Перильное ограждение				
47	53	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,8812	464 449	409 272
48	54	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8812	1183 573	1042 965
49	55	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0119	м^2	31,2	255	7 956
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				21258084
			Из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13723 359
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6721 200*
			машины и механизмы	тенге			1343 646
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*305 291*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6162 844
			перевозки	тенге			28 320
			нормативная трудоемкость	чел-ч	2 312		
			Всего по акту:				21258084

			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	5,7%			1211 710,79
			Итого с общеплощадочными затратами				22469 794,79
			Сметная прибыль (5%)	5%			1123 489,74
			Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3%			674 093,84
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				**24267 378,37**
			В текущих и прогнозных ценах IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	1			24267 378,37
			НДС (12%)	12%			2912 085,40
			Итого:				**27179 463,78**
			Тендерная скидка				764 461,81
			Итого к оплате				**26415 001,97**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 180240003549

Директор _____ Есимкулов А.А.

ТОО "CES Group KZ"
Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Смагулов Р.К.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ТОО "ТМ Трансроект"
Авторский надзор:

_____ Солнцева Е.С

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй" г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Наименование объекта : **Работы по реконструкции набережной р.Каргалы (благоустройство и озеленение) от селезащитной платины до ул. Жандосоа в Наурызбайском райоане г.Алматы**

Договор подряда (контракт) № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2023г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2024 г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 8

за Ноябрь 2024 года

на Локальная смета № 02-02-01. Благоустройство и озеленение набережной р.Каргалы от селезащитной плотины до ул. Жандосова

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Устройство тротуаров**				**127230924**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			46 287 428
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 774 262*
			машины и механизмы	тенге			21 432 134
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 751 087*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			57 013 221
			перевозки	тенге			2 491 940
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 385		

			Устройство покрытия на тротуарах				
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	809	137	110 833
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	м^3	809	128	103 552
3	3	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	м^2	5 393	5	26 965
4	4	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 325,5	537	711 794
5	5	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	53 020	47	2 491 940
6	6	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	1 325,5	277	367 164
7	7	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	1 325,5	137	181 594
8	8	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2(планировка верха)**	м^2	1 500	205	307 500
9	9	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м^2	900	205	184 500
			Установка тротуарного бордюра				
10	10	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	77	7 404	570 108
11	11	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	м	4 275	5 632	24 076 800
12	12	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	4 275	948	4 052 700
			Устройство покрытия из брусчатки				
13	13	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	771,229	3 865	2 980 800
14	14	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	5 139	3 985	20 478 118
15	15	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м^2	5 139	4 993	25 658 028
16	16	255-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017**	м^2	5 139	8 743	44 928 528
							127230924
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				

			затраты на труд рабочих	тенге			46 287 428
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 774 262*
			машины и механизмы	тенге			21 432 134
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 751 087*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			57 013 221
			перевозки	тенге			2 491 940
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 385		
			Всего по акту:				**127230924**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	5,7%			7 252 162,67
			Итого с общеплощадочными затратами				134 483 086,67
			Сметная прибыль (5%)	5%			6 724 154,33
			Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3%			4 034 492,60
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				**145 241 733,60**
			В текущих и прогнозных ценах IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	1			145 241 733,60
			НДС (12%)	12%			17 429 008,03
			Итого:				**162 670 741,63**
			Тендерная скидка				4 575 349,57
			Итого к оплате				**158 095 392,06**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Директор_____Есимкулов А.А.

ТОО "CES Group KZ"
Эксперт(ы) технического надзора:

_____Смагулов Р.К.

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Заместитель акима_____Орынбеков А.У.

ТОО "ЛМ Транспроект"
Авторский надзор:

_____Солнцева Е.С

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй" г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Наименование объекта : Работы по реконструкции набережной р.Каргалы (благоустройство и озеленение) от селезащитной платины до ул. Жандосоа в Наурызбайском райоане г.Алматы

Договор подряда (контракт) № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2023г, к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2024 г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 9

за Ноябрь 2024 года

на Локальная смета № 06-01-01. Поливочный водопровод

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Поливочный водопровод**				**30577781**
			Под траншею от колодца Уг.1				
1	5	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	19,482	22 621	440 702
			Под траншею от Уг.1 до УГ.2				
2	6	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	15,744	22 621	356 145
			Под траншею (остальной участок)				
3	7	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	464,598	22 621	10509 671
			Обратная засыпка				
4	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	203	4 488	911 064
			Вывоз лишнего грунта				
5	9	6101-0103-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3**	$м^3$	56	887	49 672
6	10	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2 940	47	138 180
7	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,6868	1745 556	4689 960

8	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 724,273	1 828	4979 971
9	13	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0105	6750 522	70 880
10	14	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	10,5	6 913	72 586
11	15	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	32 760	32 760
12	16	214-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	$м^2$	0,05	1 763	88
13	17	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	10 987	21 974
14	18	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 018	212 036
15	21	241-116-1210 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	68 765	550 120
			Поливочный кран				
16	60	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	52	4 824	250 848
17	61	241-215-0225 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	52	1 199	62 348
18	62	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	15,6	117	1 825
19	63	241-601-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	52	899	46 748
20	64	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	1,04	57 351	59 645
21	65	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	52	3 818	198 536
22	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	11,8365	522 720	6187 175
23	67	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	33,8	17 486	591 027
24	68	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,025402	307 863	7 820
25	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03224	301 988	9 736
26	70	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	15,808	4 503	71 183
27	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	47,125	454	21 395
			Разборка и восстановление асфальта				
28	72	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31.* *ТЧ 1220 ОУ п.1.3 Кзпр=1,2 Кзм=1,2*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка ***При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициентк запратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3***	$м^3$	2,1	16 041	33 686

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				30577781
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21612 562
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10523 903*
			машины и механизмы	тенге			1820 111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*448 051*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7006 933
			перевозки	тенге			138 180

			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 295		
			Всего по акту:				**30577781**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно– монтажными работами по стройке (5,7%)	5,7%			1742 933,52
			Итого с общеплощадочными затратами				32320 714,52
			Сметная прибыль (5%)	5%			1616 035,73
			Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3%			969 621,44
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				**34906 371,68**
			В текущих и прогнозных ценах IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	1			34906 371,68
			НДС (12%)	12%			4188 764,60
			Итого:				**39095 136,28**
			Гендерная скидка				1099 607,37
			Итого к оплате				**37995 528,91**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Директор _____ Есимкулов А.А.

ТОО "CES Group KZ"
Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Смагулов Р.К.

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 34, БИН 140740013629

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ТОО "ЛМ Траспроект"
Авторский надзор:

_____ Солнцева Е.С

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй" г.Алматы, Сатпаева, 90/30.БИН/ИИН 980240003549

Наименование объекта : Работы по реконструкции набережной р.Каргалы (благоустройство и озеленение) от селезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском райоане г.Алматы

Договор подряда (контракт) № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2023г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2024 г. к договору подряда № 395 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 10

за Ноябрь 2024 года

на Локальная смета № 04-01-01. Уличное освещение

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**Сети 0,4кВ**				**34973179**
			2.1 Установка опор освещения				
1	43	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	64	38 617	2471 488
2	44	247-105-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P60, мощность 60 Вт, IP65, высота столба 3 м	шт.	64	173 598	11110 272
			2.1.3 Установка опор освещения				
3	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	128	18 694	2392 832
4	47	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3070445	453 343	139 196
5	48	6401-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	741	3 074	2277 834
6	49	252-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные У733А	шт.	192	734	140 928
			2.2 Заземление опор				

7	59	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	64	7 338	469 632
8	60	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм НZ	шт.	64	20 887	1336 768
9	61	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	64	7 027	449 728
			2.4 Траншеи				
10	67	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	498	417	207 666
11	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	37	9 451	349 687
12	69	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	535	97	51 895
13	70	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2 882	973	2804 186
14	71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	176	4 188	737 088
15	72	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	135	680	91 800
16	73	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	2 240	145 600
17	74	241-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	200	884	176 800
18	77	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,09	16 816	1 513
19	78	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,27	51 266	13 842
20	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022944	286 637	6 577
			Кабельная продукция				
21	83	6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2 858	1 604	4584 232
22	85	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	1 935	1 014	1962 090
23	86	243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	1 725	1 769	3051 525

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34973179**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8730 633
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4251 943*
			машины и механизмы	тенге			4855 177
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1497 815*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21386 770
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 897		
			Всего по акту:				34973179
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	5,7%			1993 471,20
			Итого с общеплощадочными затратами				36966 650,20

			Сметная прибыль (5%)	5%			1848 332,51
			Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3%			1108 999,51
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				**39923 982,22**
			В текущих и прогнозных ценах IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	1			39923 982,22
			НДС (12%)	12%			4790 877,87
			Итого:				**44714 860,09**
			Тендерная скидка				1257 670,24
			Итого к оплате				**43457 189,84**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/30. БИН/ИИН 980240003549

Директор_____Есимкулов А.А.

ТОО "CES Group KZ"
Эксперт(ы) технического надзора:

_____Смагулов Р.К.

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", г. Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА, 347 БИН 140740013629

Заместитель акима_____Орынбеков А.У.

ТОО "ЛМ Траспроект"
Авторский надзор:

_____Солнцева Е.С