Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі N1089
Акт приёмки объекта в эксплуатацию

2023 жылғы «05» маусым /
«05» июня 2023 года

Тапсырыс беруші/Заказчик: **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі. Шымкент қаласы, Жилой массив НУРСАТ, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10, БСН 060240010563, тел: 87252247549**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)/Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2023 года. «Шамар Group» ЖШС-і, директоры Әлі Н. Ғ., Шымкент қаласы, микрорайон Нурсат 26,1**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)/Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **« » 2023 года «КурылысТехНадзорСервис» ЖШС-і, директоры - Мырзатай Айбек Жанболатұлы, Шымкент қаласы, массив Нурсат, Проспект Нурсултан Назарбаев, 18, 46. Техникалық қадағалау сарапшысы - Илесбеков А. Аттестат №KZ22VJE00033072 от 08.12.2017ж.**

Аттестат №KZ49VJE00033071 от 08.12.2017ж. Аттестат №KZ49VJE00033070 от 08.12.2017ж.

_____

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) /Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **« » 2023 года «АРХ-КОМПЛЕКС» ЖШС-і, директоры - Кушенов Толеген Кадирович, БСН060440011525, Тел: 87013520557, авторлық қадағалау сарапшысы Нышанов А.С. 2022 жылғы 28 ақпаннан №2 бұйрық** негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Шымкент қ. Бозарық-3 шағын ауданындағы Шымкент қаласының ауыр атлетикадан олимпиадалық резервін дайындайтын балалармен жасөспірімдердің мамандандырылған спорт мектебінің теңгеріміндегі бос жер теліміне спорт мектебінің ғимаратының құрылысы» Жаңадан салу. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 28.02.2015 ж. №165 бұйрығымен, жобаны әзірлеуші жауапкершіліктің II (қалыпты) деңгейін белгіледі, техникалық күрделі деңгейге жатпайды**.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды /наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

мекенжайы бойынша/по адресу: **Шымкент қаласы, Қарату районы, Бозарық-3 микрорайоны**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«Шымкент қаласының әкімдігі» ММ, 2020 жылғы «19» ақпаннан №99 шешімі, Сәулет-жоспарлау тапсырмасы № KZ59VUA00217558 - 21.05.2020ж. «Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ-мен берілген, Эскиздік жоба және ситуациялық схема №KZ37VUA00346479 12.07.2021 жылғы, «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-мен келісілді**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **«Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталуы туралы хабарлама 15.03.2022 жылдан KZ72REA00266323 талоны**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **«АРХ-КОМПЛЕКС» ЖШС-і, №7-20**

бекіткен ұйым/утвержденного(й);
«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, №19/68-Н/Қ, 14.07.2021 ж.
бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **ақпан 2022 год;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **маусым 2023 год;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;
нақты, ай/фактически, месяц: **12**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	0,3200		0,3200	
Этажность	этаж	1-2		1-2	
Площадь застройки	м2	1168,8		1168,8	

в т.ч. входной группы, крылец, пандусов:	м2	66,92		66,92	
Общая площадь здания:	м2	2403,82		2403,82	
в т.ч. общая площадь подземной части	м2	472,94		472,94	
Полезная площадь здания:	м2	2339,92		2339,92	
в т.ч. полезная площадь подземной части	м2	442,48		442,48	
Расчётная площадь здания:	м2	1807,82		1807,82	
в т.ч. расчетная площадь подземной части	м2	347,96		347,96	
Спорт мектебі ғимараты					
Вместимость	человек	100		100	
Кол-во работающих сотрудников	человек	22		22	
Кол-во лифтов грузоподъемностью 1000 кг	шт	-		-	
Кол-во подъемника для МГН в бассейне	шт	-		-	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Общая протяженность водопроводной сети	м	328		328	
Общая протяженность канализационной сети К1	м	195		195	
Общая протяженность проектируемой телефонной канализации	м	-		-	

Общая протяженность запроектированных тепловых сетей	м	200		200	
Общая протяженность сетей электроснабжения 10 кВ	м	264		264	
Общая протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ	м	375		375	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Характеристика здания:

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости здания - II.

Категория пожаро

Степень долговечности - II.

Здание (1-2 с подвалом).

Здание спортивной школы прямоугольной формы в плане. Из зданий предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу. Объёмно-планировочные и архитектурные решения здания приняты согласно заданию на проектирование, функциональному назначению и требованиям по энергоэффективности и тепловой защите. Инсоляция помещений обеспечена ежедневным непрерывным 3-4 часовым облучением прямыми солнечными лучами через оконные проемы. В здания школы предусмотрена лестничная клетка типа Л1 с остекленными проемами в наружных стенах.

Планировка помещений и пути эвакуации решены в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан». Двери открываются по ходу эвакуации из здания. Эвакуация людей со второго этажа выполнено через лестничную клетку на прилегающую территорию. Из технического подполье предусмотрено выходы на прилегающую территорию. Количество выходов соответствует нормативным требованиям. Выход на чердак предусмотрен с лестничной клетки.

Спортивная школа - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-12 и А-Д - 50,80х22,10 м. Здание разделено на три блока А,Б,В антисейсмическими и осадочными швами с размерами в соях 1-3 и А-Д -21,40х22,10 м, в осях 6-10 и А-Д -50,80х22,10 м, в осях 11-12 и В- Д 4,40х10,00 м. Здание в осях в соях 1-3 и А-Д -21,40х22,10 м - двухэтажное с подвалом. Высота первого этажа от пола до потолка - 5,0 м.

Высота второго этажа от пола до потолка - 3,0 м. Высота от пола до потолка подвала 2,4 м, В осях 6-10 и А-Д -50,80х22,10 м (спортзал) - двухэтажное без подвала, высота помещений от пола до потолка 5,0 м. В осях 11-12 и В-Д 4,40х10,00 м - одноэтажное без подвала, высота помещений

от пола до потолка 3,0 м. В подвальном этаже предусмотрено: тепловой узел, техподполье. Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций. На 1-ом этаже предусмотрены: тамбур, помещение охраны, сауна, женская и мужская раздевалка, душевая, санузел, санузел для МГН, умывальная, кладовая уборочного инвентаря, лестничная клетка, медицинский пункт, ожидальня, массажный кабинет, коридор, зал, склад. На 2-ом этаже предусмотрены: кабинет директора, зам. директор по академическим вопросам, кабинет психолога, коридор, душевая, санузел, зам. директор по воспитательной работе, приемная, помещение для отдыха занимающихся, кабинет бухгалтерии, кабинет методиста, зал ОПФ, лестничная клетка.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6 м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,8 м. Потолки - гипсокартонный лист ГКЛ 10 мм, затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской.

Полы - керамическая плитка, керамогранит, линолеум, рейка, бетонные по назначению помещений.

Витражи и окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и металлические по ГОСТ 31173-2016.

Крыша (над помещениями) - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля (над помещениями) - металлочерепица типа «Монтеррей» по наслонным деревянным стропилам.

Кровля (спортзала) - профилированный стальной настил по ГОСТ 24045-94 по металлическим фермам и прогонам. Цоколь - металлическая кассета. Наружные стены - металлическая кассета.

Конструктивная схема здания - жесткая. Жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных стен, а также заменяющих их рам и жестким диском перекрытий, который создается замоноличиванием плит перекрытий в антисейсмические пояса, предусмотренные по деталям серии 2.140-5с выпуск 1.

Фундаменты под стены и под колонны - ленточные монолитные под стены из бетона класса В12,5. Подошва фундамента армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса AIII(A400) диаметром 12 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм; защитной слой составляет - 35 мм до рабочей арматуры. Боковые поверхности наружных стен техподполья железобетонных конструкций и полы техподполья, соприкасающиеся грунтом обмазано горячим битумом за 2 раза.

Стены техподполья - монолитная бетонная класса В10, толщиной 400 мм. Боковые поверхности наружных стен техподполья железобетонных конструкций и полы техподполья, соприкасающиеся грунтом обмазано горячим битумом за 2 раза. Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отметке - минус 0,080. Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03.

Стены - наружные и внутренние из обожженного полнотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380 мм. Наружные стены с утеплением из «misot» объемным весом 150 кг/м3,толщиной 70 мм. Наружные и внутренние стены

в местах сопряжений, и примыканий к монолитным железобетонным конструкциям армируются в горизонтальных швах сетками по серии 2.130-6с выпуск 1 с шагом 675 мм по высоте кладки.

Перегородки - из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки КРГ-р-по 250х120х88/1,4НФ/75/1,4/50 по ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщиной 120 мм пустотностью не более 32%. По всей длине перегородок уложены горизонтальные сетки шагом 675 мм по высоте из двух продольных стержней диаметром 5 мм класса Вр-I и поперечных диаметром 3 мм класса Вр-I шагом 300 мм; перегородки к стенам и к колоннам прикреплены шагом 1500 мм, а при длине перегородок более трех метров и к перекрытию с помощью гибких металлических креплений; по верху перегородок предусмотрен обвязочный монолитный пояс; проемы в перегородках обрамлены железобетонными сердечниками.

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии WI Tech 2011/kz выпуск 3; участки монолитные - железобетонные из бетона класса В15, армированные горизонтальной сеткой из арматуры класса Вр-I диаметром 5 мм с шагом продольных и поперечных стержней 100х100 мм по ГОСТ 23279-85 и арматурными стержнями диаметрами 22 мм, 16 мм класса А-III(А400) и соединительные хомуты из AI(A240) арматуры 6 мм класса А-I(А240), ГОСТ 34028-2016. На уровне плит перекрытий и покрытий предусмотрены антисейсмические пояса из бетона класса В12,5 и армированные арматурными стержнями диаметрами 10 мм класса А-III(А400), соединительные хомуты из арматуры диаметром 6 мм класса AI(A240) по ГОСТ 34028-2016.

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В25, колонны сечением - 500х500 мм, армированные стержнями диаметром 18, 22, 25, 28 мм класса арматуры AIII(A400), ригели сечением - 400х500(h) мм армированные стержнями диаметром 18, 22, 28 мм класса арматуры AIII(A400), соединительные хомуты из арматуры диаметром 8 мм класса AI(A240) по ГОСТ 34028-2016; предусмотрены выпуски из стержней диаметром 12 мм класса А-III(А400) для связи с монолитным железобетонным антисейсмическим поясом.

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ISOVER OL-P объемным весом 90 кг/м3, толщиной 100 мм.

Сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса В 15, армированные продольными стержнями диаметром 12 мм класса арматуры AIII(A400), соединительные стержни из арматуры AI(A240) диаметром 6 мм класса AI(A240) по ГОСТ 34028-2016.

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В15, армированные стержнями диаметром 12, 16 мм класса арматуры AIII(A400), соединительные хомуты из арматуры диаметром 6 мм класса AI(A240) по ГОСТ 34028-2016. Лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В25.

Кровля - металлочерепица толщиной 0,7 мм по деревянной стропильной системе. Стропильная система принята с двухрядным расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система - подкосная. Для обеспечения жесткости подстропильной системы предусмотрена установка подкосов под прогон, вертикальных крестовых связей, распорок, накладки. Для обеспечения жесткости стропильной системы предусмотрены затяжки, накладки. Стропила сечением 50х180 мм, расположены с шагом 1000 мм. Стропила опираются на мауэрлат сечением 100х100 мм, прогоны сечением 100х150 мм. Шаг стоек в продольном направлении - 3,0 м. Установка стоек сечением 100х100 мм выполняется на сплошной лежень сечением 100х100 мм, укладываемый по длине здания с креплением к строительным конструкциям. Устройство крыши и узлы крепления стропильных и подстропильных конструкций предусматривается по узлам серии 2.160-6с. Фермы - металлические пролетом 22,10 м - двускатные: верхний и нижний пояса, раскосы - спаренный уголок по ГОСТ 8509-93, фасонки из листовой стали по ГОСТ 19903-74, с треугольной решеткой и с установкой горизонтальных и вертикальных связей для придания покрытию пространственной жесткости; Верхний пояс ферм принят из уголков сечением 80х6 мм, нижний пояс ферм принят из уголков сечением 70х6 мм, стойки, раскосы из уголков сечением 63х5, 56х5 мм по ГОСТ 8509-93, марка стали С 235 ГОСТ 27772- 88*. Предусмотрен прогон из швеллеров №14 шагом 1500 мм. Предусмотрен подвесной потолок из профиля Н60-845-0,7 по

ГОСТ 24045-96; Устойчивость монтажной схемы обеспечивается установкой вертикальных связей, распорок, горизонтальных связей.

Пандус и крыльца - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5. Над пандусом и крыльцом предусмотрен навес. Стойки выполнены из профиля 100х100х3 по ТУ 36-2287-80, балки из трубы 100х70х6 по ГОСТ 8545-80, прогон из трубы 100х50х4 по ГОСТ 8545-80 и покрытие выполнена из профилированного листа ;

ерлік және технологиялық жабдықтар
бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды аудандық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Барлығы/всего **743 751 975** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **419 539 567** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **190 262 768** мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **133 950 040** мың теңге/тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **675 574 680** мың теңге, оның ішінде/тысяч тенге, в том числе: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны және басқа шығындар /стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат **398 562 210** мың теңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **180 749 629** мың теңге/тысяч тенге; ; басқа шығындар/прочих затрат **96 262 841** мың теңге/тысяч тенге

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 99,47% көзделеді және іс жүзінде 86% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);/ Доля местного содержания в проектно-сметной документации предусмотрена на уровне 99,47 %, а на практике использовалось 86 % (в объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Ғимараттың энергия тиімділік класы/Класс энергоэффективности здания **-Б**;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды./Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Шымкент қ. Бозарық-3 шағын ауданындағы Шымкент қаласының ауыр атлетикадан олимпиадалық резервін дайындайтын балалармен жасөспірімдердің мамандандырылған спорт мектебінің теңгеріміндегі бос жер теліміне спорт мектебінің ғимаратының құрылысы».**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик:
Басшысы
«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ _____/ **Баимбетов М.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Техникалық қадағалау/Технический надзор:
«КурылысТехНадзорСервис» ЖШС-і директоры_____ **Мырзатай А.Ж.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)./ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:
«АРХ-КОМПЛЕКС» ЖШС-і директоры_____/ **Кушенов Т.К.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)./ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик):
«Шамар Group» ЖШС-і директоры _____ **Әлі Н. Ғ.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя . Место печати (при наличии)