Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жасыл-аймак".Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области

Подрядчик: ПК "Канай"

Стройка: Работа по бурению скважины на территории Зеленого пояса вокруг города Туркестан

Объект: Бурение скважины

Договор подряда (контракт) №

АКТ приемки выполненных работ за 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин										
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта		314,34	2250,68	--	707479	--	--	509385	1314212
						2250,68	--	707479	--		97348	
		НР - 72%, СП - 8%										
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		314,34	1395,33	--	438608	--	--	315799	814760
						1395,33	--	438608	--		60353	
		НР - 72%, СП - 8%										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта		304,2	2937,33	--	893536	--	--	643346	1659834
						2937,33	--	893536	--		122952	
		НР - 72%, СП - 8%										
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		304,2	1532,49	--	466183	--	--	335651	865981
						1532,49	--	466183	--		64147	
		НР - 72%, СП - 8%										
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта		283,92	2937,33	--	833967	--	--	600457	1549179
						2937,33	--	833967	--		114755	
		НР - 72%, СП - 8%										
6	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пространство межтрубное скважины.Засыпка гравия	$м^3$		324,80315	22514,54	--	7312794	--	--	6215875	14610962
						22514,54	--	7312794	--		1082293	
		НР - 85%, СП - 8%										

7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		2,028	6185,57	487,12	12544	988	7625	4002	17870
		НР - 93%, СП - 8%				1938,23	230,21	3931	467		1324	
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы	м бурения		51	21559,11	5931,54	1099515	302508	639180	235255	1441552
		НР - 85%, СП - 8%				3094,64	2332,24	157827	118944		106782	
9	1104-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы	м бурения		41	41091,94	10146,05	1684770	415988	1042487	333826	2180083
		НР - 85%, СП - 8%				5519,40	4059,53	226295	166441		161488	
10	1104-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы	м бурения		25	36046,40	10564,28	901160	264107	484090	214891	1205335
		НР - 85%, СП - 8%				6118,52	3994,01	152963	99850		89284	
11	1104-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы	м бурения		101,4	74443,89	20667,65	7548610	2095700	4170936	1713325	10002891
		НР - 85%, СП - 8%				12642,74	7235,73	1281974	733703		740955	
12	1104-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 8 группы	м бурения		35	108045,67	29090,02	3781598	1018151	2129423	834593	4985486
		НР - 85%, СП - 8%				18114,97	9938,56	634024	347850		369295	
13	211-102-0102 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая	т		51	5161,00	--	263211	--	263211	--	284268
		СП - 8%				--	--	--	--		21057	
14	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		112	33,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
15	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из графия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10мм	$м^3$		406	2419,00	--	982114	--	982114	--	1060683
		СП - 8%				--	--	--	--		78569	
16	1104-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Крепления трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины		250	1727,67	736,33	431918	184083	6065	256055	743011
		НР - 85%, СП - 8%				967,08	237,89	241770	59473		55038	
17	1104-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Крепления трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины		238	2775,92	1345,86	660669	320315	5774	372056	1115342
		НР - 85%, СП - 8%				1405,80	433,33	334580	103133		82617	

18	1104-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ротарного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки		25	686257,00	532807,60	17156425	13320190	–	8013473	27183490
		НР - 85%, СП - 8%				153449,40	223655,20	3836235	5591380		2013592	
					Спецификация оборудования и материалов							
19	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	М		250	15075,00	–	3768750	–	3768750	–	4070250
		СП - 8%				–	–	–	–		301500	
20	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы обсадные(надфильтровые трубы) с муфтовым соединением Ду-225x10мм.Спуск или подъем свободные в трубах большого диаметра ротор вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5т	м спуска или подъема труб		250	722,60	418,95	180650	104738	8689	84205	286043
		НР - 85%, СП - 8%				268,89	127,37	67223	31843		21188	
21	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые:отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт		41	12916,54	6445,38	529578	264261	–	380665	983062
		НР - 99%, СП - 8%				6471,16	2907,12	265318	119192		72819	
22	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89мм,толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м		228	3181,00	–	725268	–	725268	–	783289
		СП - 8%				–	–	–	–		58021	
23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец		46	2534,77	109,70	116599	5046	33737	77038	209128
		НР - 99%, СП - 8%				1691,66	–	77816	–		15491	
24	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6.DN 100 ГОСТ33259-2015	шт		46	3545,00	–	163070	–	163070	–	176116
		СП - 8%				–	–	–	–		13046	
25	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем DN-80мм	шт		5	66037,00	–	330185	–	330185	–	356600
		СП - 8%				–	–	–	–		26415	
26	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод стальной крутоизогнутый размерами 89x3,5мм	шт		5	1431,00	–	7155	–	7155	–	7727
		СП - 8%				–	–	–	–		572	
27	Прайс-лист	Шкаф управления модель СУЗ (ручная сборка)	шт		5	889392,86	–	4446964	–		–	4446964
						–	–	–	–	4446964	–	
28	Прайс-лист	Шкаф управления модель СУЗ (ручная сборка-резерв)	шт		5	889392,86	–	4446964	–		–	4446964
						–	–	–	–	4446964	–	
29	Прайс-лист	Насос ЭЦВ-8-25-70	шт		5	323176,51	–	1615883	–		–	1615883

						–	–	–	–	1615883	–	
30	243-106-0106 РСНБ РК 2022	Кабели ВПП 1.6мм	км		0,75	1085518,00	–	814139	–	814139	–	879270
						–	–	–	–		65131	
		СП - 8%										
31	Прайс-лист	Муфта	шт		5	34607,14	–	173036	–	173036	–	186879
						–	–	–	–		13843	
		СП - 8%										
32	Калькуляция	Гамма каротаж/СЦИ РК 8.03-04-2020,Р2.таб.1602-0604-01,п.7;К=1,15 таб.18,п.13/	м		250	336,95	–	84238	–	–	–	84238
						–	–	–	–		–	
33	1104-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки		5	292510,40	181912,64	1462552	909564	–	720272	2357450
						110597,76	58877,94	552989	294390		174626	
		НР - 85%, СП - 8%										
34	Калькуляция	Отбор проб воды для химического анализа/СЦИ РК 8.03-04-2017,Р2,табл.1602-0502-04,п.2;К=0,5 примеч.п.3/	проба		5	882,00	–	4410	–	–	–	4410
						–	–	–	–		–	
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция										
35	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		3	79,00	79,00	237	237	–	52	313
						–	24,29	–	73		23	
		НР - 73%; СП - 8%										
36	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$ уплотненного грунта		4	125,15	125,15	501	501	–	125	676
						–	43,47	–	174		50	
		НР - 72%; СП - 8%										
36.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,056				38			
36.2	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00208	0,00832		4525,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,00832		2268,00					
36.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01196	0,04784		9677,00		463			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01196	0,04784		3240,00		155			
37	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$ уплотненного грунта		4	18,82	18,82	75	76	–	27	110
						–	9,43	–	38		8	
		НР - 72%; СП - 8%										
37.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,0168				75			
37.2	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00416	0,01664		4525,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,01664		2268,00					
38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		1	6029,21	1513,32	6029	1513	4264	712	7280
						251,74	407,32	252	407		539	
		НР - 108%; СП - 8%										

39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчаной-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле		1	3484,79	1570,32	3485	1571	1662	730	4553
		НР - 108%, СП - 8%				251,74	424,54	252	425		337	
40	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		1	59222,59	14578,04	59223	14578	15551	27855	94045
		НР - 80%, СП - 8%				29094,21	5724,95	29094	5725		6966	
41	Прайс-лист	КТПН 100/(10)/0,4,класс напряжения 10(6) кВ,номинальная мощность 100кВа	шт		1	1700000,00	–	1700000	–		–	1700000
						–	–	–	–	1700000	–	
42	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75мм,толщиной от4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т		0,000234	488365,00	–	114	–	114	–	123
		СП - 8%				–	–	–	–		9	
43	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект		1	25223,45	6502,98	25223	6503	200	17234	45854
		НР - 80%, СП - 8%				18520,32	3022,53	18520	3023		3397	
44	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсной)	шт.		1	185990,00	–	185990	–		–	185990
						–	–	–	–	185990	–	–
					РАЗДЕЛ 3. Линия 10 КВ							
45	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора		52	12761,58	5556,61	663602	288944	48156	375164	1121867
		НР - 80%, СП - 8%				6278,88	2739,48	326502	142453		83101	
46	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора		6	12761,58	5556,61	76569	33340	5556	43288	129446
		НР - 80%, СП - 8%				6278,88	2739,48	37673	16437		9589	
47	225-204-0302 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт		52	39537,00	–	2055924	–	2055924	–	2220398
		СП - 8%				–	–	–	–		164474	
48	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		6	61818,00	–	370908	–	370908	–	400581
		СП - 8%				–	–	–	–		29673	

49	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ-20-г (без колпачка)	шт		18	2990,00	--	53820	--	53820	--	58126
						--	--	--	--		4306	
		СП - 8%										
50	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2 оцинкованный марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		6	15353,00	--	92118	--	92118	--	99487
						--	--	--	--		7369	
		СП - 8%										
51	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,34	247320,29	133941,41	578729	313423	8785	293351	941846
						109624,32	47080,05	256521	110167		69766	
		НР - 80%, СП - 8%										
52	243-701-0801 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015.марки СИП-4 4х25	км		2,34	526452,00	--	1231898	--	1231898	--	1330450
						--	--	--	--		98552	
		СП - 8%										
53	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,9	279903,12	156347,91	251913	140713	4349	124083	406076
						118723,70	53613,71	106851	48252		30080	
		НР - 80%, СП - 8%										
54	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км		0,9	496841,00	--	447157	--	447157	--	482930
						--	--	--	--		35773	
		СП - 8%										
		РАЗДЕЛ 4. Линейная арматура										
55	252-207-2301 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной	шт		42	3045,00	--	127890	--	127890	--	138121
						--	--	--	--		10231	
		СП - 8%										
56	252-207-0802 РСНБ РК 2022	Скрепа	шт		29	141,00	--	4089	--	4089	--	4416
						--	--	--	--		327	
		СП - 8%										
57	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка	шт.		33	560,00	--	18480	--	18480	--	19958
						--	--	--	--		1478	
		СП - 8%										
58	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Натяжитель	шт		13	3250,00	--	42250	--	42250	--	45630
						--	--	--	--		3380	
		СП - 8%										
59	Прайс-лист	Хомут	шт		32	1339,29	--	42857	--	42857	--	46285
						--	--	--	--		3428	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:										101417762
		в том числе оборудование										12484449

		Итого сметная стоимость		88933313,0	тенге						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %		1778666,3	тенге						
		Итого сметная стоимость с 2 %		90711979,3	тенге						
		Стоимость оборудования		12484449,0	тенге						
		Итого		103196428,3							
		НДС 12 %		12383571,39	тенге						
		Итого сметная стоимость с НДС 12 %		**115580000**	**тенге**						

Сдал (Подрядчик)

ПК «Канай»

Председатель Сембиев Д.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор Тасибаев Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Жасыл Аймак управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области

Директор
Бегасилов И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение «Жасыл Аймак управление природных ресурсов и Регулирование природопользования Туркестанской области

Главный инженер-гидротехник Керимбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер Бакиров Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)