Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жасыл-аймак".Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области

Подрядчик: ПК "Канай"

Стройка: Работа по бурению скважины на территории Зеленого пояса вокруг города Туркестан

Объект: Бурение скважины

Договор подряда (контракт) №

АКТ приемки выполненных работ за 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин									
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта	491,66	2250,68	--	1106569	--	--	796730	2055561
					2250,68	--	1106569	--		152262	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	491,66	1395,33	--	686028	--	--	493941	1274368
					1395,33	--	686028	--		94399	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта	475,8	2937,33	--	1397582	--	--	1006260	2596151
					2937,33	--	1397582	--		192309	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	475,8	1532,49	--	729159	--	--	524993	1354484
					1532,49	--	729159	--		100332	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта	444,08	2937,33	--	1304410	--	--	939176	2423074
					2937,33	--	1304410	--		179488	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пространство межтрубное скважины.Засыпка гравия	$м^3$	463,962096	22514,54	--	10445893	--	--	8879010	20870894
					22514,54	--	10445893	--		1545991	
		НР - 83%; СП - 8%									

7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство	м³ бетона,гравия или песка в конструкции	3,172	6185,57	487,12	19621	1545	11928	6259	27951
		НР - 95%, СП - 8%			1938,23	230,21	6148	730		2070	
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы	м бурения	79	21559,11	5931,54	1703170	468592	990101	364415	2232992
		НР - 85%, СП - 8%			3094,64	2332,24	244477	184247		165407	
9	1104-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы	м бурения	63	41091,94	10146,05	2588792	639201	1601869	512952	3349883
		НР - 85%, СП - 8%			5519,40	4059,53	347722	255750		248139	
10	1104-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы	м бурения	40	36046,40	10564,28	1441856	422571	774544	343826	1928536
		НР - 85%, СП - 8%			6118,52	3994,01	244741	159760		142854	
11	1104-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы	м бурения	158,6	74443,89	20667,65	11806801	3277890	6523772	2679817	15645547
		НР - 85%, СП - 8%			12642,74	7235,73	2005139	1147587		1158930	
12	1104-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 8 группы	м бурения	56	108045,67	29090,02	6050558	1629041	3407079	1335348	7976778
		НР - 85%, СП - 8%			18114,97	9938,56	1014438	556559		590872	
13	211-102-0102 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая	т	79	5161,00	--	407719	--	407719	--	440337
		СП - 8%			--	--	--	--		32618	
14	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	174	33,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
15	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из графия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10мм	м³	634	2419,00	--	1533646	--	1533646	--	1656338
		СП - 8%			--	--	--	--		122692	
16	1104-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	400	1727,67	736,33	691068	294532	9704	409688	1188816
		НР - 85%, СП - 8%			967,08	237,89	386832	95156		88060	
17	1104-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 50м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	373	2775,92	1345,86	1035418	502006	9049	583096	1747993
		НР - 85%, СП - 8%			1405,80	433,33	524363	161632		129479	

18	1104-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	40	686257,00	532807,60	27450280	21312304	--	12821556	43493583
					153449,40	223655,20	6137976	8946208		3221747	
		НР - 85%; СП - 8%									
				Спецификация оборудования и материалов							
19	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	М	406,5	15075,00	--	6127988	--	6127988	--	6618227
					--	--	--	--		490239	
		СП - 8%									
20	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы обсадные(надфильтровые трубы) с муфтовым соединением Ду-225x10мм.Спуск или подъем свободные в трубах большого диаметра ppri вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5т	м спуска или подъма труб	400	722,60	418,95	289040	167580	13904	134728	457668
					268,89	127,37	107556	50948		33900	
		НР - 85%; СП - 8%									
21	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые:отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт	63	12916,54	6445,38	813742	406059	--	584924	1510589
					6471,16	2907,12	407683	183149		111893	
		НР - 99%; СП - 8%									
22	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89мм,толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	266	3181,00	--	846146	--	846146	--	913838
					--	--	--	--		67692	
		СП - 8%									
23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	71	2534,77	109,70	179969	7789	52072	118907	322786
					1691,66	--	120108	--		23910	
		НР - 99%; СП - 8%									
24	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6.DN 100 ГОСТ33259-2015	шт	71	3545,00	--	251695	--	251695	--	271831
					--	--	--	--		20136	
		СП - 8%									
25	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем DN-80мм	шт	8	66037,00	--	528296	--	528296	--	570560
					--	--	--	--		42264	
		СП - 8%									
26	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод стальной крутоизогнутый размерами 89x3,5мм	шт	8	1431,00	--	11448	--	11448	--	12364
					--	--	--	--		916	
		СП - 8%									
27	Прайс-лист	Шкаф управления модель СУЗ (ручная сборка)	шт	8	889392,86	--	7115143	--		--	7115143
					--	--	--	--	7115143	--	
28	Прайс-лист	Шкаф управления модель СУЗ (ручная сборка-резерв)	шт	8	889392,86	--	7115143	--		--	7115143
					--	--	--	--	7115143	--	
29	Прайс-лист	Насос ЭЦВ-8-25-70	шт	8	323176,51	--	2585412	--		--	2585412

					--	--	--	--	2585412	--	
30	243-106-0106 РСНБ РК 2022	Кабели ВПП 1.6мм	км	1,2	1085518,00	--	1302622	--	1302622	--	1406832
		СП - 8%			--	--	--	--		104210	
31	Прайс-лист	Муфта	шт	8	34607,14	--	276857	--	276857	--	299006
		СП - 8%			--	--	--	--		22149	
32	Калькуляция	Гамма каротаж/СЦИ РК 8.03-04-2020,Р2,таб.1602-0604-01,п.7;К=1,15 таб.18,п.13/	м	400	336,95	--	134780	--	--	--	134780
					--	--	--	--		--	
33	1104-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ротарного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	8	292510,40	181912,64	2340083	1455302	--	1152435	3771919
		НР - 85%, СП - 8%			110597,76	58877,94	884782	471024		279401	
34	Калькуляция	Отбор проб воды для химического анализа/СЦИ РК 8.03-04-2017,Р2,табл.1602-0502-04,п.2;К=0,5 примеч.п.3/	проба	8	882,00	--	7056	--	--	--	7056
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция									
35	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	79,00	79,00	316	316	--	70	417
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,29	--	97		31	
36	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$ уплотненного грунта	5	125,15	125,15	626	625	--	157	845
		НР - 72%, СП - 8%			--	43,47	--	217		63	
37	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$ уплотненного грунта	5	18,82	18,82	94	94	--	34	138
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,43	--	47		10	
38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1	6029,21	1513,32	6029	1513	4264	712	7280
		НР - 108%, СП - 8%			251,74	407,32	252	407		539	
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчаной-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1	3484,79	1570,32	3485	1571	1662	730	4553
		НР - 108%, СП - 8%			251,74	424,54	252	425		337	
40	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	59222,59	14578,04	118445	29156	31101	55711	188088

		НР - 80%, СП - 8%			29094,21	5724,95	58188	11450		13932	
41	Прайс-лист	КТПН 63/(10)/0,4,класс напряжения 10(6) кВ,номинальная мощность 63кВа	шт	1	1300000,00	–	1300000	–	1300000	–	1300000
					–	–	–	–			
42	Прайс-лист	КТПН 100/(10)/0,4,класс напряжения 10(6) кВ,номинальная мощность 100кВа	шт	1	1700000,00	–	1700000	–	1700000	–	1700000
					–	–	–	–			
43	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75мм,толщиной от4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,000366	488365,00	–	179	–	179	–	193
					–	–	–	–		14	
		СП - 8%									
44	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	25223,45	6502,98	50447	13006	400	34469	91709
					18520,32	3022,53	37041	6045		6793	
		НР - 80%, СП - 8%									
45	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	185990,00	–	371980	–		–	371980
					–	–	–	–	371980	–	
		РАЗДЕЛ 3. Линия 10 КВ									
46	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	69	12761,58	5556,61	880549	383406	63900	497814	1488632
					6278,88	2739,48	433243	189024		110269	
		НР - 80%, СП - 8%									
47	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	15	12761,58	5556,61	191424	83349	13892	108220	323616
					6278,88	2739,48	94183	41092		23972	
		НР - 80%, СП - 8%									
48	225-204-0302 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт	69	39537,00	–	2728053	–	2728053	–	2946297
					–	–	–	–		218244	
		СП - 8%									
49	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	15	61818,00	–	927270	–	927270	–	1001452
					–	–	–	–		74182	
		СП - 8%									
50	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ-20-г (без колпачка)	шт	45	2990,00	–	134550	–	134550	–	145314
					–	–	–	–		10764	
		СП - 8%									
51	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2 оцинкованный марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	15	15353,00	–	230295	–	230295	–	248719
					–	–	–	–		18424	
		СП - 8%									

52	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,105	247320,29	133941,41	767930	415889	11657	389254	1249758
		НР - 80%; СП - 8%			109624,32	47080,05	340384	146184		92575	
53	243-701-0801 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х25	км	3,105	526452,00	--	1634633	--	1634633	--	1765404
		СП - 8%			--	--	--	--		130771	
54	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,25	279903,12	156347,91	629782	351783	10871	310207	1015188
		НР - 80%; СП - 8%			118723,70	53613,71	267128	120631		75199	
55	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	2,25	496841,00	--	1117892	--	1117892	--	1207323
		СП - 8%			--	--	--	--		89431	
		РАЗДЕЛ 4. Линейная арматура									
56	252-207-2301 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной	шт	70	3045,00	--	213150	--	213150	--	230202
		СП - 8%			--	--	--	--		17052	
57	252-207-0802 РСНБ РК 2022	Скрепа	шт	30	141,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
58	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка	шт.	59	560,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
59	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Натяжитель	шт	16	3250,00	--	52000	--	52000	--	56160
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
60	Прайс-лист	Хомут	шт	49	1339,29	--	65625	--	65625	--	70875
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
											158836993,0
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:									20329514
		в том числе оборудование									
		Итого сметная стоимость		138507479,0	тенге						
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2770149,6	тенге						
		Итого сметная стоимость с 2%		141277628,6	тенге						
		Стоимость оборудования		20329514,0	тенге						
		Итого		161607142,6							
		НДС 12%		19392857,11	тенге						

		Итого сметная стоимость с НДС 12 %		181000000	тенге							

Сдал (Подрядчик)

ПК «Канай»

Председатель Сембиев Д.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор Тасибаев Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Жасыл Алмак» управление природных ресурсов и регулирование природопользования Туркестанской области

Директор Бекдосов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение «Жасыл Алмак» управление природных ресурсов и регулирование природопользования Туркестанской области

Главный инженер-гидротехник Керимбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер Бакиров Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)