Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«19» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» 121207, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Кабдрахмановой Анар Ертаевны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области», с. Айтей, район Аққулы, Павлодарская область.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является: ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аққулы», руководитель Смагулов Б. Р.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, 21020608 от 18.06.2021 г.
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, 21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, 23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, 07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, 0028065 от 13.04.2023 г.
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г.
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, 09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, 08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, 0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, 001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Щебер», БИН 950540001746, 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, 17018486 от 27.10.2017 г.
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, 21017226 от 06.05.2021 г.
ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, 23001280 от 16.01.2023 г.
ТОО «Павлодаргидрогеология», БИН 110940020376, 23015674 от 11.07.2023 г.
ТОО «Асфальтобетон -ПВ», БИН 061240003619, ГСЛ № 000679 от 04.06.2008 г.

(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО компания «АСП» 5-3009/2020
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аққулы», № 1 от 30.07.2021 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей поселкового водопровода, в том числе:	м	8781		9544,65	
д 140 мм	м	5124		4966,15	
д 110 мм	м	2175		2159,05	
д 63 мм	м	7		85,2	
д 32 мм	м	1427		2334,25	
Водопроводных колодцев, в том числе:	шт	40		40	
Диаметром 1500 мм	шт	35		35	
Диаметром 2000 мм	шт	5		5	
Пожарные гидранты	шт	18		18	
Запорно-регулирующей арматуры:					
Кран шаровый д 25 мм (на потребителей)	шт	65		66	
Задвижка д 50 мм	шт	10		10	
Затвор д 50 мм	шт	1		2	
Затвор д 100 мм	шт	12		9	
Затвор д 150 мм	шт	18		23	
Вантуз д 50 мм	шт	2		2	
Прокол под а/д д 325 мм	м	60		60	
Наружные сети электроснабжения:					
ВЛ-10кВ	км	1,854		1,85867	
ЖБ опоры	шт	39		37	
КТП 100кВа	шт	1		1	
ДГУ 88кВт	шт	1		1	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения:					
Опор освещения со светильниками	шт	12		12	
Кл-0,4кВ	пм	571		1210,4	

Площадка водозабора и водоподготовки:					
Водозаборная скважина глубиной 10 (11) м	шт	3		2	
Насосная станция первого подъема на водозаборной скважине заглубленного типа. Скважинный насос производительностью 5,6 м3/ч Н=55 м	шт	2		2	
Станция очистки воды, производительностью 5,2 м3/час в контейнерном исполнении	шт	1		1	
Насосная станция второго подъема: модуль надземный 9м*2,8м*2,6м (h) и подземный 9м*2,8м*3м (h). Насосная станция повышения давления 16м3/ч Напор: 30м; Насосная станция пожаротушения Расход:67м3/ч Напор:52м; ОДВ 70м3/час	шт	1		1	
Резервуар чистой воды объемом 100 м3 (пластиковый)	шт	2		2	
Резервуар технической воды объемом 100 м3 (пластиковый)	шт	1		1	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	комплект	1		1	
Ограждение площадки водозабора (проф. лист с насадкой из колючей проволоки высотой 2,5 м)	пм	506,65		553	
Благоустройство территории водозабора (асфальтобетонное покрытие проездов)	м2	1327		1276,59	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение с. Айтей обеспечивается от двух

водозаборных скважин глубиной по 10 и 11 метров соответственно. В качестве водоподъемного оборудования используются скважинные насосы CNP SJ8 12SWSF4Y, производительностью 5,6 м3/час, 55 м. Вода с насосных станций первого подъема на водозаборных скважинах по двум напорным водоводам подается в станцию очистки воды, производительностью 5,2 м3/ час. После очистки вода поступает в 2 пластиковых резервуара чистой воды объемом 100 м3 каждый. Затем вода насосной станцией второго подъема по двум напорным водоводам подается в разводящие сети села Айтей. Производительность насосной станции второго подъема 16 м3/час (по хоз-питьевому) и 67 м3/ час по пожарному насосам, станция оборудована ОДВ производительностью 70 м3/час. Наружные сети водопровода кольцевые из труб ПЭ100 SDR21 диаметром 140-63 мм. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Для определения местонахождения пожарных гидрантов установлены указательные знаки. Укладка трубопроводов выполнена по утрамбованному грунту и песчаному основанию. Фасонные части в колодце стальные. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией. На сети установлены колодцы круглые диаметрами 2,0 и 1,5 м из сборных железобетонных элементов по ТП РК 901-09-11.84

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «12» апреля 2022 г.
месяц, год
окончание работ: «03» ноября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически: 6,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 37,52 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Аким Жамбылского с.о. Айтуганов Н.Г. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

Начальник ЛРЭС Смакотин А.В. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено рабочим проектом

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор Кабдрахманова А. Е. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)