Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» сентября 2017 г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *от 11 сентября 2017г,от ТОО «Перопавловскспецкоммунстрой» в лице директора Дзюбенко Е.Б.,по адресу СКО г.Петропавловск ул. 4-ый проезд Кирпичная,5*,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 14 сентября 2017 г , ТОО «Есиль Строй Экспертиза», эксперт Макишев К.К.аттестат № KZ00VJE00017075 от 27.04.2016г., KZ54VJE00018528 от 27.06.2016г., KZ70VJE00017076 от 25.04.2016г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 12 сентября 2017 г ,ТОО «Севгражданпроект»,договор №210-4/02 от 23.02.2017г,эксперт Макашев А.М.аттестат № 0201 от 23 декабря 2016 г.*
дата заключения, наимен. организ., ф.и.о.(при наличии) экспертов авторск.надзора, № и дата получен.аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция канализационного коллектора по ул.Мусрепова от ул.Рижской до ул.Мира в г.Петропавловске СКО*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *ул.Мусрепова от ул.Рижской до ул.Мира в г.Петропавловске СКО*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«22» мая 2015 г. № 925 Акимат города Петропавловска СКО*;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий К*ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования СКО» №139 от 16.05.2017 г.;*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Севгражданпроект», заказ № 7905. 2015 г.;*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного ТОО «Кызылжар су» № 83 от 21 октября 2015 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2017 г*;
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2017 г*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2,6 месяца*;

фактически, месяц: *3,6 месяца;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

- общая протяженность водовода 572,5 п.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Система канализации – из полипропиленовых двухслойных профилированных труб КОРСИС ПРО DN/OD 800Р SN8 PP по ТУ 2248-001-73011750-2005; полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR41-315х7,7 по ГОСТ 18599-2001. На коллекторе устанавливаются круглые колодцы из сборных железобетонных элементов д=2м, д-1,5м* краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего *124293,00* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *103769,83* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *110554,220* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *95466,026* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *Реконструкцию канализационного коллектора по ул.Г.Мусрепова от ул.Рижской до ул.Мира в г.Петропавловске СКО* принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Макишев К.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колкова Т.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Макашев А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Дзюбенко Е.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	572,5	д800мм
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из пластиковых труб КОРСИС	м	572,5	д800мм
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	11	8 шт - 2000мм 3 шт - 1500мм
	Выпуск	шт		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Тігілген және саналған
Прошито и пронумеровано
31 (үш), 1 (бір)
Бет (бетте) Лист (листов)

"ПЕТРОПАВЛ КАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2019 ж. «17» 07 №1-8/810
қолы