**Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ**

**ФОРМА КС3**

**Техникалық қадағалаушы: "GOLDEN HILL Standard" ЖШС-і**

**Мердігер: "Capital City KZ" ЖШС-і**

**Нысан атауы және мекен-жайы: "Шығыс ықшамауданы, Қазығұрт ауылы, Қазығұрт а.о, Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы тұрғын үйлердің инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымын салу» (Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен қамту), №27 тұрғын үй"**

**2024 жылғы 24 қазандағы №27 келісім шарт**

## Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 25 қараша № 1 анықтама

| Код | | Келісім шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | мердігер | Нөмірі | күні | атауы | коды | атауы | коды |
| | | №27 | 24.10.2024 | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы | Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін | ҚҚС-сыз есепті айда | 1-бағаннан | | | | | | Есепті айға ҚҚС сомасы | Есепті айға төлеу сомасы |
| | | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны | қосымша шығындар | | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шығыс ықшамауданы, Қазығұрт ауылы, Қазығұрт а.о, Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы тұрғын үйлердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу» (Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен қамту), №27 тұрғын үй | 859 382 | 767 305 | | | | | | | 92 077 | 859 382 |
| **Жалпы сомасы** | **859 382** | | | | | | | | | **859 382** |

**Тапсырыс беруші:**

**"Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ-нің басшысы**

**Е.Момбеков**

**Техникалық қадағалаушы:**

**"GOLDEN HILL Standard" ЖШС-і директоры**

**Толыбай Н.Н.**

**Мердігер:**

**"Capital City KZ" ЖШС-і директоры**

**Ахимбаев Н.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" **Форма 2В**

Инженер: ТОО "GOLDEN HILL Standard"

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Жилой дом №27"

Договор: №27 от 24.10.2024 г.

# А К Т №1

## о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам** | | | | **206268** |
| 1 | Е11-330206-0102<br>1133-0206-0102 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 21 869 | 21869 |
| 2 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,025 | 773 782 | 19345 |
| 3 | С1243-701-0702<br>243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 25,5 | 941 | 23996 |
| 4 | С1252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 1 | 5 476 | 5476 |
| 5 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 270 | 540 |
| 6 | С1252-207-1802 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 1 365 | 4095 |
| 7 | С1252-207-1109<br>252-207-1109 | Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2 320 | 4640 |
| 8 | С1252-207-2335<br>252-207-2335<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT28.2 плоский | шт. | 2 | 3 327 | 6654 |
| 9 | Ц13-080305-0909<br>1308-0305-0909<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,03*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 | 44 927 | 44927 |
| 10 | С1247-201-0503<br>247-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 1 | 15 827 | 15827 |
| 11 | У6119-0602-0201<br>6119-0602-0201 | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 4 986 | 4986 |
| 12 | С1247-301-0160<br>247-301-0160<br>*СпрСЦ 07.2024* | Счетчик электрической энергии однофазный марки CE 101 R5.1 145, 230В, 5(60)А, однотарифный активной энергии, на DIN рейку, класс точности 1 | шт. | 1 | 6 687 | 6687 |
| 13 | С1252-207-4404<br>252-207-4404 | Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/ | шт. | 2 | 12 720 | 25440 |
| 14 | С1247-207-0204<br>247-207-0204 | Вставка плавкая SVV10.25 | шт. | 2 | 5 272 | 10544 |
| 15 | С1252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 3 381 | 6762 |
| 16 | С1252-207-3110 | Фиксатор дистанционный типа SO70 | шт. | 4 | 1 120 | 4480 |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | **206 268** |
| | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | **5,9%** | | | **12 170** |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | **218 438** |
| | **Сметная прибыль** | | **5%** | | | **10 922** |
| | **Непредвиденные работы и затраты** | | **3%** | | | **6 553** |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | **235 913** |
| | **в текущих ценах на 2024 год К=1** | | **Тенге** | | | **235 913** |
| | - Налог на добавленную стоимость - 12 % | | **Тенге** | | | **28 310** |
| | - ИТОГО с НДС | | **Тенге** | | | **264 223** |

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "N-PROJECT GROUP"**

**Мурзахмедов И.М.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Capital City KZ"**

**Ахимбаев Н.С.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"**

**Толыбай Н.Н.**

**Эксперт технического надзора:** **Жарасов Ж.К.**

/ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

**Форма 2В**

ТОО "GOLDEN HILL Standard"

чик: ТОО "Capital City KZ"

менование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. ыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Жилой дом №27"

Договор: №27 от 24.10.2024 г.

# А К Т №1

## о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Надземный газопровод низкого давления** | | | | **386332** |
| 1 | У6301-0103-0201<br>6301-0103-0201 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм | км | 0,025 | 2 692 765 | 67319 |
| 2 | С1241-102-0107<br>241-102-0107 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 25 | 585 | 14625 |
| 3 | У6301-0401-0105 | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 | т | 0,00044 | 3 430 876 | 1510 |
| 4 | С1241-112-0109<br>241-112-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм | шт. | 4 | 243 | 972 |
| 5 | У6301-0402-0201<br>6301-0402-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 6 443 | 6443 |
| 6 | С1242-202-0703<br>242-202-0703 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 11 956 | 11956 |
| 7 | С1241-116-0305 | Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 33259-2015 диам. 32 мм | шт. | 2 | 1 547 | 3094 |
| | | Крепление горизонтального газопровода Д25х2,5 на стойке из труб 38х3,0 | | | | |
| 8 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,02868 | 390 408 | 11197 |
| 9 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01638 | 1 183 000 | 19378 |
| 10 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,3 | 708 | 8708 |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ | | | | |
| 11 | У6101-0205-0102 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без | $м^3$ грунта | 9 | 10 885 | 97965 |
| 12 | У6101-0206-0101<br>6101-0206-0101 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 9 | 3 281 | 29529 |
| 13 | У6103-0101-0101<br>6103-0101-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.ФМ 1-2-3 . Устройство | $м^3$ | 0,48 | 49 605 | 23810 |
| | | Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /ГСН-4/ -6шт. | | | | |
| 14 | У6401-0203-0101<br>6401-0203-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 5 533 | 33198 |
| 15 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,04524 | 335 822 | 15193 |
| 16 | У6401-0203-0304<br>6401-0203-0304 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 3 | 922 | 2766 |
| 17 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006) | т | 0,00114 | 368 824 | 420 |
| 18 | У6401-0203-0202<br>6401-0203-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования | м | 4,8 | 853 | 4094 |
| 19 | С1214-208-0102<br>214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0060288 | 368 824 | 2224 |
| | **Подраздел 1.1.** | **Прочие работы** | | | | **31931** |
| 20 | Е11-250128-0101<br>1125-0128-0101 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(25х2,5) | стык | 4 | 7 260 | 29040 |
| 21 | У6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2раз ГФ- | $м^2$ | 3,3 | 493 | 1627 |
| 22 | У6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованой эмалям ПФ- | $м^2$ | 3,3 | 383 | 1264 |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | 386 332 |
| | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в** | | 5,9% | | | 22 794 |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | 409 126 |
| | **Сметная прибыль** | | 5% | | | 20 456 |
| | **Непредвиденные работы и затраты** | | 3% | | | 12 274 |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | 441 856 |
| | **в текущих ценах на 2024 год К=1** | | **Тенге** | | | 441 856 |
| | - Налог на добавленную стоимость - 12 % | | **Тенге** | | | 53 023 |
| | - ИТОГО с НДС | | **Тенге** | | | 494 879 |

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "N-PROJECT GROUP"**
**Мурзахмелов И.М.**

**Технический надзор:**
**Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"**
**Тольбай Н.Н.**

**Эксперт технического надзора:** **Жарасов Ж.К.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Capital City KZ"**
**Ахимбаев Н.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" **Форма 2В**

Инвестор: ТОО "GOLDEN HILL Standard"

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение,

Договор: №27 от 24.10.2024 г.

# А К Т №1

## о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)** | | | | 78286 |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | У6101-0102-0105 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная | $м^3$ | 19,38 | 375 | 7268 |
| 2 | У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК* | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 0,5814 | 5 295 | 3079 |
| 3 | У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 19,374034 | 60 | 1162 |
| 4 | У6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа | $м^3$ | 3,99 | 571 | 2278 |
| 5 | У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 1,9 | 3 281 | 6234 |
| | | Трубопровод и фитинги | | | | |
| 6 | У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,019 | 1 226 869 | 23311 |
| 7 | С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 19,19 | 136 | 2610 |
| 8 | У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм | км | 0,019 | 239 101 | 4543 |
| 9 | У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 19 | 345 | 6555 |
| 10 | С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 3 | 19 | 57 |
| 11 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 3 | 17 | 51 |
| 12 | С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 4 203 | 8406 |
| 13 | У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 2 | 2 261 | 4522 |
| 14 | С1241-101-0301 241-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 2 | 626 | 1252 |
| 15 | У6114-0502-0101 | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2 244 | 2244 |
| 16 | С1244-301-0406 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 4 018 | 4018 |
| 17 | С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 2 | 348 | 696 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | 78 286 |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в** | 5,9% | | | 4 619 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | 82 905 |
| | | **Сметная прибыль** | 5% | | | 4 145 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | 3% | | | 2 487 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | 89 537 |
| | | **в текущих ценах на 2024 год К=1** | Тенге | | | 89 537 |
| | | - Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | 10 744 |
| | | - ИТОГО с НДС | Тенге | | | 100 281 |

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "N-PROJECT GROUP"**
**Мурзахмедов И.М.**

**Технический надзор:**
**Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"**
**Толыбай Н.Н.**

**Эксперт технического надзора:** **Жарасов Ж.К.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Capital City KZ"**
**Ахимбаев Н.С.**