Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по адресу Тажирибе №48 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№53	02.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	30 318 059,52								3 248 363,52	
за отчетный период	15 159 029,76	**13 534 848,00**	-	-	-	-	-	-	**1 624 181,76**	**15 159 029,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
_____ **Князбаев К.А.**
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 190140023514

ТЕХНАДЗОР:
Директор
_____ **Кыдыралин Г.А.**
ТОО "Оразбай-2005"
БИН 050640007939
Аттестат №KZ77VJE00030045, №KZ50VJE00030046, №KZ23VJE00030047
Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Балмагамбетов М.К.**
ТОО "МастИнжПроект"
БИН 081040006194

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по адресу ул.Тажирибе №48 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
		Земляные работы					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**41,7200**		**87,67**	**3658**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00888	0,370474	693,95	257
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,805196	1148,69	925
		Итого оплата труда:				**28,33**	**1182**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,805196	4223,43	3401
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**	**3401**
		НР первого уровня	%	59,1		16,74	699
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	185
		Накладные расходы	%	--		21,17	883
		Сметная прибыль	%	8		8,71	363
		Сметная стоимость:				**117,55**	**4904**
2	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**46,8780**		**122,89**	**5761**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00984	0,46128	693,95	320
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,337	1148,69	1536
		Итого оплата труда:				**39,60**	**1856**
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,33424	3586,05	1199
2. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,003	4223,43	4237
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**5436**
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001875	2901,67	5
		Итого материалов:				**0,12**	**5**
		НР первого уровня	%	59,1		23,40	1097

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,20	291
		Накладные расходы	%	--		29,61	1388
		Сметная прибыль	%	8		12,20	572
		Сметная стоимость:				**164,70**	**7721**
3	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**80,6302**		**84,27**	**6795**
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	288
		Накладные расходы	%	--		3,57	288
		Сметная прибыль	%	8		7,03	567
		Сметная стоимость:				**94,87**	**7649**
4	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**46,8780**		**12,70**	**595**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00272	0,127508	693,95	88
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,14204	1141,94	162
		Итого оплата труда:				**5,35**	**251**
4. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,003281	1964,08	6
4. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,138759	3586,05	498
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**504**
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000938	2901,67	3
		Итого материалов:				**0,06**	**3**
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	148
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	32
		Накладные расходы	%	--		3,83	180
		Сметная прибыль	%	8		1,32	62
		Сметная стоимость:				**17,85**	**837**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,4299**		**1378,15**	**6105**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,848	8,186	745,75	6105
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**6105**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	3608
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	412
		Накладные расходы	%	--		907,45	4020
		Сметная прибыль	%	8		182,85	810
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**10935**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,7200**		**22,18**	**925**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,336263	986,23	332
		Итого оплата труда:				**7,95**	**332**
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,336263	2751,82	925
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**925**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	196
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	48
		Накладные расходы	%	--		5,84	244
		Сметная прибыль	%	8		2,24	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30,26**	**1262**
7	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,4299**		**658,98**	**2919**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	4,306	677,96	2919
		Итого оплата труда:				**658,98**	**2919**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	1725
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	197
		Накладные расходы	%	--		433,91	1922
		Сметная прибыль	%	8		87,43	387
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**5229**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**41,7200**		**120,24**	**5016**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	4,506	639,58	2882
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,095	856,40	938
		Итого оплата труда:				**91,56**	**3820**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,095	1903,05	2084
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,381	11,48	50
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**2134**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	2257
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	308
		Накладные расходы	%	--		61,50	2566
		Сметная прибыль	%	8		14,54	607
		Сметная стоимость:				**196,28**	**8189**
		Фундаменты					
9	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,5000**		**3355,97**	**18458**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,78	4,29	726,56	3117
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,595	892,22	1423
		Итого оплата труда:				**825,46**	**4540**
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,155	1903,05	2198
9. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,31	11,48	27
9. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,44	3415,70	1503
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**3727**
9. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,05	1906,90	11537
9. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,825	93,00	77
		Итого материалов:				**2111,54**	**11613**
		НР первого уровня	%	50,8		419,33	2306
		НР второго уровня	%	4,24		160,07	880
		Накладные расходы	%	--		579,41	3187
		Сметная прибыль	%	8		314,83	1732
		Сметная стоимость:				**4250,21**	**23376**
10	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7000**		**5255,26**	**3679**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,85	0,595	726,56	432
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,378	875,63	331
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**763**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322	1903,05	613
10. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,644	11,48	7
10. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,056	3415,70	191
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**811**
10. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,805	3012,62	2425
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,105	93,00	10
		Итого материалов:				**3478,46**	**2435**
		НР первого уровня	%	50,8		553,93	388
		НР второго уровня	%	4,24		246,31	172
		Накладные расходы	%	--		800,24	560
		Сметная прибыль	%	8		484,44	339
		Сметная стоимость:				**6539,94**	**4578**
11	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**56,0000**		**1145,80**	**64165**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,476	26,656	778,37	20748
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	11,133	981,93	10932
		Итого оплата труда:				**565,71**	**31680**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,473	3157,28	4650
11. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	7,448	2890,73	21530
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,212	1797,83	3977
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**30157**
11. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,2296	17034,15	3911
11. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,672	13911,46	9349
11. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	56	--	--
		Итого материалов:				**236,78**	**13260**
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	19673
		НР второго уровня	%	4,24		63,48	3555
		Накладные расходы	%	--		414,78	23228
		Сметная прибыль	%	8		124,85	6991
		Сметная стоимость:				**1685,43**	**94384**
12	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**36,0000**		**1626,20**	**58543**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,668	24,048	778,37	18718
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	10,084	981,67	9899
		Итого оплата труда:				**794,92**	**28617**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,411	3157,28	4456
12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,552	2890,73	18940
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,12	1797,83	3812
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**27208**
12. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2556	17034,15	4354
12. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,594	13911,46	8263
12. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	36	--	--
		Итого материалов:				**350,48**	**12617**
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	17771
		НР второго уровня	%	4,24		89,88	3236
		Накладные расходы	%	--		583,52	21007
		Сметная прибыль	%	8		176,78	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2386,51**	**85914**
13	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**2433,91**	**75451**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,937	29,047	797,56	23167
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	13,894	981,02	13631
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**36797**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,248	3157,28	7096
13. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	8,277	2890,73	23927
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	3,37	1797,83	6058
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**37081**
13. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1457	17034,15	2482
13. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,9145	13911,46	12722
13. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	31	--	--
		Итого материалов:				**490,45**	**15204**
		НР первого уровня	%	62,1		737,13	22851
		НР второго уровня	%	4,24		134,45	4168
		Накладные расходы	%	--		871,58	27019
		Сметная прибыль	%	8		264,44	8198
		Сметная стоимость:				**3569,94**	**110668**
14	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,0930**		**23116,22**	**325777**
		НР второго уровня	%	4,24		980,13	13813
		Накладные расходы	%	--		980,13	13813
		Сметная прибыль	%	8		1927,71	27167
		Сметная стоимость:				**26024,06**	**366757**
15	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,9020**		**22022,03**	**151996**
		НР второго уровня	%	4,24		933,73	6445
		Накладные расходы	%	--		933,73	6445
		Сметная прибыль	%	8		1836,46	12675
		Сметная стоимость:				**24792,23**	**171116**
16	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,8330**		**20725,06**	**348865**
		НР второго уровня	%	4,24		878,74	14792
		Накладные расходы	%	--		878,74	14792
		Сметная прибыль	%	8		1728,30	29093
		Сметная стоимость:				**23332,11**	**392749**
17	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**39,3000**		**1979,88**	**77809**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,201	7,899	758,54	5992
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2751	856,40	236
		Итого оплата труда:				**158,46**	**6228**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,34	438,95	588
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2751	1797,83	495
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1083**
17. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,9825	11728,90	11524
17. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	165,06	212,16	35019
17. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006288	110058,65	692
17. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009432	51147,90	482
17. 9	21-100402-9901	Гидроизол	м2	2,2	86,46	266,22	23017
		Итого материалов:				**1799,86**	**70735**
		НР первого уровня	%	50,8		80,50	3164
		НР второго уровня	%	4,24		87,36	3433
		Накладные расходы	%	--		167,86	6597
		Сметная прибыль	%	8		171,82	6752
		Сметная стоимость:				**2319,56**	**91159**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**211,7000**		**730,75**	**154699**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	44,88	846,81	38005
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4234	856,40	363
		Итого оплата труда:				**181,24**	**38368**
18. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,128	438,95	1812
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4234	1797,83	761
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**2573**
18. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	508,08	212,16	107794
18. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,033872	110058,65	3728
18. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,050808	51147,90	2599
		Итого материалов:				**539,07**	**114121**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	19491
		НР второго уровня	%	4,24		34,89	7386
		Накладные расходы	%	--		126,96	26876
		Сметная прибыль	%	8		68,62	14526
		Сметная стоимость:				**926,32**	**196102**
19	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона кл.В7,5**	**м3**	**2,1500**		**20187,31**	**43403**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2,82	6,063	768,14	4657
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,486115	1126,57	548
		Итого оплата труда:				**2420,87**	**5205**
19. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,36077	34,14	12
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2169	0,466335	3157,28	1472
19. 5	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01591	52,28	1
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,013975	1797,83	25
		Итого эксплуатация машин:				**702,62**	**1511**
19. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,182	16077,79	35086
19. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,602	66,94	40
19. 9	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00473	26031,73	123
19.10	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000538	15153,44	8
19.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,387	196,54	76

1	2	3	4	5	6	7	8
19.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,18963	6598,38	1251
19.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,006085	93,00	1
19.14	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,9632	674,47	650
		Итого материалов:				**17318,54**	**37235**
		НР первого уровня	%	48,5		1174,12	2524
		НР второго уровня	%	4,24		905,72	1947
		Накладные расходы	%	--		2079,85	4472
		Сметная прибыль	%	8		1781,37	3830
		Сметная стоимость:				**24048,53**	**51704**
20	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные под перегородки.Устройство**	**м3**	**0,7100**		**21602,76**	**15338**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	3,6	2,556	787,96	2014
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,217544	1120,73	244
		Итого оплата труда:				**3180,05**	**2258**
20. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,152082	34,14	5
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,285	0,20235	3157,28	639
20. 5	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,005751	52,28	0
20. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,878696	154,01	135
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,013277	1797,83	24
		Итого эксплуатация машин:				**1131,78**	**804**
20. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,72065	16077,79	11586
20. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,21513	66,94	14
20.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000994	26031,73	26
20.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,003337	26031,73	87
20.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000177	15153,44	3
20.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,0923	196,54	18
20.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,062622	6598,38	413
20.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000923	200244,36	185
20.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,002009	93,00	0
20.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,27832	674,47	188
		Итого материалов:				**17634,32**	**12520**
		НР первого уровня	%	48,5		1542,32	1095
		НР второго уровня	%	4,24		981,35	697
		Накладные расходы	%	--		2523,67	1792
		Сметная прибыль	%	8		1930,11	1370
		Сметная стоимость:				**26056,55**	**18500**
21	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0237**		**196197,30**	**4654**
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	197
		Накладные расходы	%	--		8318,77	197
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	388
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**5239**
		Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-080301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**67,5288**		**8272,98**	**558665**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	7,697	519,769	797,56	414547
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	14,856	783,20	11635
		Итого оплата труда:				**6311,12**	**426183**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	10,129	3157,28	31981
22. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	24,31	154,01	3744
		Итого эксплуатация машин:				**529,04**	**35725**
22. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0972	6,564	14898,86	97793
22. 6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	0,054023	196197,30	10599
		Итого материалов:				**1605,13**	**108392**
		НР первого уровня	%	50,8		3206,05	216501
		НР второго уровня	%	4,24		486,71	32867
		Накладные расходы	%	--		3692,76	249368
		Сметная прибыль	%	8		957,26	64643
		Сметная стоимость:				**12923,00**	**872675**
23	**21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**43,5000**		**16518,77**	**718566**
		НР второго уровня	%	4,24		700,40	30467
		Накладные расходы	%	--		700,40	30467
		Сметная прибыль	%	8		1377,53	59923
		Сметная стоимость:				**18596,70**	**808956**
24	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**870,0000**		**41,28**	**35914**
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	1523
		Накладные расходы	%	--		1,75	1523
		Сметная прибыль	%	8		3,44	2995
		Сметная стоимость:				**46,47**	**40431**
25	**21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,3484**		**8068,42**	**18948**
		НР второго уровня	%	4,24		342,10	803
		Накладные расходы	%	--		342,10	803
		Сметная прибыль	%	8		672,84	1580
		Сметная стоимость:				**9083,36**	**21331**
26	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,3415**		**53444,93**	**18252**
		НР второго уровня	%	4,24		2266,07	774
		Накладные расходы	%	--		2266,07	774
		Сметная прибыль	%	8		4456,88	1522
		Сметная стоимость:				**60167,87**	**20548**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**21-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**6,6920**		**42889,29**	**287017**
		НР второго уровня	%	4,24		1818,51	12170
		Накладные расходы	%	--		1818,51	12170
		Сметная прибыль	%	8		3576,62	23935
		Сметная стоимость:				**48284,42**	**323121**
28	**11-080301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**11,0803**		**8272,98**	**91667**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	7,697	85,285	797,56	68020
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,438	783,20	1909
		Итого оплата труда:				**6311,12**	**69929**
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,662	3157,28	5248
28. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	3,989	154,01	614
		Итого эксплуатация машин:				**529,04**	**5862**
28. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0972	1,077	14898,86	16046
28. 6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	0,008864	196197,30	1739
		Итого материалов:				**1605,13**	**17785**
		НР первого уровня	%	50,8		3206,05	35524
		НР второго уровня	%	4,24		486,71	5393
		Накладные расходы	%	--		3692,76	40917
		Сметная прибыль	%	8		957,26	10607
		Сметная стоимость:				**12923,00**	**143191**
29	**21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**5,7000**		**16518,77**	**94157**
		НР второго уровня	%	4,24		700,40	3992
		Накладные расходы	%	--		700,40	3992
		Сметная прибыль	%	8		1377,53	7852
		Сметная стоимость:				**18596,70**	**106001**
30	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**142,5000**		**41,28**	**5882**
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	249
		Накладные расходы	%	--		1,75	249
		Сметная прибыль	%	8		3,44	491
		Сметная стоимость:				**46,47**	**6622**
31	**21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6650**		**8068,42**	**5365**
		НР второго уровня	%	4,24		342,10	227
		Накладные расходы	%	--		342,10	227
		Сметная прибыль	%	8		672,84	447
		Сметная стоимость:				**9083,36**	**6040**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,2873**		**46107,05**	**13246**
		НР второго уровня	%	4,24		1954,94	562
		Накладные расходы	%	--		1954,94	562
		Сметная прибыль	%	8		3844,96	1105
		Сметная стоимость:				**51906,95**	**14912**
33	**21-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,9777**		**42889,29**	**41933**
		НР второго уровня	%	4,24		1818,51	1778
		Накладные расходы	%	--		1818,51	1778
		Сметная прибыль	%	8		3576,62	3497
		Сметная стоимость:				**48284,42**	**47208**
34	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0544**		**241921,75**	**13158**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	3,068	787,96	2417
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02937	980,89	29
		Итого оплата труда:				**44970,63**	**2446**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,012509	3157,28	39
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,016861	1797,83	30
		Итого эксплуатация машин:				**1283,50**	**70**
34. 5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99978	0,054377	196197,30	10669
		Итого материалов:				**196197,31**	**10671**
		НР первого уровня	%	50,8		22845,08	1243
		НР второго уровня	%	4,24		11226,11	611
		Накладные расходы	%	--		34071,19	1853
		Сметная прибыль	%	8		22079,44	1201
		Сметная стоимость:				**298072,38**	**16212**
35	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**11,4800**		**4249,10**	**48780**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	42,706	768,14	32804
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	5,051	1148,69	5802
		Итого оплата труда:				**3362,90**	**38606**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	5,051	3157,28	15948
		Итого эксплуатация машин:				**1389,20**	**15948**
35. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,29848	93,00	28
		Итого материалов:				**2,42**	**28**
		НР первого уровня	%	50,8		1708,36	19612
		НР второго уровня	%	4,24		252,60	2900
		Накладные расходы	%	--		1960,95	22512
		Сметная прибыль	%	8		496,80	5703
		Сметная стоимость:				**6706,86**	**76995**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**11,4800**		**16518,77**	**189635**
		НР второго уровня	%	4,24		700,40	8041
		Накладные расходы	%	--		700,40	8041
		Сметная прибыль	%	8		1377,53	15814
		Сметная стоимость:				**18596,70**	**213490**
37	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**229,6000**		**41,28**	**9478**
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	402
		Накладные расходы	%	--		1,75	402
		Сметная прибыль	%	8		3,44	790
		Сметная стоимость:				**46,47**	**10670**
38	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0016**		**241921,75**	**376**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	0,087646	787,96	69
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,000839	980,86	1
		Итого оплата труда:				**44970,63**	**70**
38. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,000357	3157,28	1
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,000482	1797,83	1
		Итого эксплуатация машин:				**1283,50**	**2**
38. 5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,001554	196197,30	305
		Итого материалов:				**196197,30**	**305**
		НР первого уровня	%	50,8		22845,08	36
		НР второго уровня	%	4,24		11226,11	17
		Накладные расходы	%	--		34071,19	53
		Сметная прибыль	%	8		22079,43	34
		Сметная стоимость:				**298072,37**	**463**
39	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6,6600**		**4249,10**	**28299**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	24,775	768,14	19031
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,93	1148,69	3366
		Итого оплата труда:				**3362,90**	**22397**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	2,93	3157,28	9252
		Итого эксплуатация машин:				**1389,20**	**9252**
39. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,17316	93,00	16
		Итого материалов:				**2,42**	**16**
		НР первого уровня	%	50,8		1708,36	11378
		НР второго уровня	%	4,24		252,60	1682
		Накладные расходы	%	--		1960,95	13060
		Сметная прибыль	%	8		496,80	3309
		Сметная стоимость:				**6706,86**	**44668**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**6,6600**		**16518,77**	**110015**
		НР второго уровня	%	4,24		700,40	4665
		Накладные расходы	%	--		700,40	4665
		Сметная прибыль	%	8		1377,53	9174
		Сметная стоимость:				**18596,70**	**123854**
41	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**133,2000**		**41,28**	**5498**
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	233
		Накладные расходы	%	--		1,75	233
		Сметная прибыль	%	8		3,44	459
		Сметная стоимость:				**46,47**	**6190**
42	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки Установка скоб**	**т металлических изделий**	**0,0069**		**241921,75**	**1673**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	0,38995	787,96	307
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,003734	980,89	4
		Итого оплата труда:				**44970,63**	**311**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,00159	3157,28	5
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002143	1797,83	4
		Итого эксплуатация машин:				**1283,50**	**9**
42. 5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,006914	196197,30	1357
		Итого материалов:				**196197,30**	**1357**
		НР первого уровня	%	50,8		22845,08	158
		НР второго уровня	%	4,24		11226,11	78
		Накладные расходы	%	--		34071,19	236
		Сметная прибыль	%	8		22079,43	153
		Сметная стоимость:				**298072,37**	**2061**
43	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**46,8000**		**3786,86**	**177225**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,43	66,924	758,54	50765
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,975	1141,07	2254
		Итого оплата труда:				**1132,87**	**53018**
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0411	1,923	3157,28	6073
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05148	1797,83	93
		Итого эксплуатация машин:				**131,74**	**6166**
43. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,96876	14898,86	14433
43. 6	21-030101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,816	53444,93	97067
43. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001076	206497,31	222
43. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,007488	17462,16	131
43. 9	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	2,359	--	--
43.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,1404	93,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
43.11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,04212	200100,36	8428
		Итого материалов:				**2570,41**	**120295**
		НР первого уровня	%	50,8		575,50	26933
		НР второго уровня	%	4,24		184,96	8656
		Накладные расходы	%	--		760,46	35590
		Сметная прибыль	%	8		363,79	17025
		Сметная стоимость:				**4911,11**	**229840**
		Перемычки железобетонные					
44	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**283,29**	**4533**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,368	778,37	1843
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	1136,45	782
		Итого оплата труда:				**164,07**	**2625**
44. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	3157,28	2081
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	1797,83	52
		Итого эксплуатация машин:				**133,32**	**2133**
44. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	13911,46	556
		Итого материалов:				**34,78**	**556**
		НР первого уровня	%	62,1		101,89	1630
		НР второго уровня	%	4,24		16,33	261
		Накладные расходы	%	--		118,22	1891
		Сметная прибыль	%	8		32,12	514
		Сметная стоимость:				**433,63**	**6938**
45	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,0280**		**72376,39**	**74403**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	3155
		Накладные расходы	%	--		3068,76	3155
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	6205
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**83762**
46	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж перемычек из одиночных уголков**	**т конструкций**	**0,5924**		**47122,00**	**27914**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	56,5	33,471	778,37	26053
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	2,137	115,67	247
		Итого оплата труда:				**44395,25**	**26300**
46. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,05924	264,73	16
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,071088	3157,28	224
46. 5	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,052131	5480,65	286
46. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,112556	1797,83	202
46. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,864904	17,05	15
		Итого эксплуатация машин:				**1254,12**	**743**
46. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017772	66,94	1
46. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011078	2742,28	30

1	2	3	4	5	6	7	8
46.10	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000118	327488,99	39
46.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00061	32882,05	20
46.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000261	381819,66	100
46.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005924	196,54	1
46.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,71088	180,96	129
46.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,213264	91,04	19
46.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000059	1774323,66	105
46.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000261	200244,36	52
46.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000184	307670,02	57
46.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000355	413020,28	147
46.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,5924	--	--
46.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001149	365303,93	420
		Итого материалов:				**1889,97**	**1120**
		НР первого уровня	%	60,9		27036,71	16017
		НР второго уровня	%	4,24		3144,33	1863
		Накладные расходы	%	--		30181,04	17879
		Сметная прибыль	%	8		6184,24	3664
		Сметная стоимость:				**83487,28**	**49458**
47	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3591**		**277511,07**	**99660**
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	4226
		Накладные расходы	%	--		11766,47	4226
		Сметная прибыль	%	8		23142,20	8311
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**112196**
48	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,8800**		**60,43**	**1504**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	0,73396	947,22	695
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004976	428,20	2
		Итого оплата труда:				**28,03**	**697**
48. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002488	1797,83	4
48. 4	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,278656	45,54	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**17**
48. 5	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000373	273897,54	102
48. 6	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002239	307670,02	689
		Итого материалов:				**31,80**	**791**
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	378
		НР второго уровня	%	4,24		3,21	80
		Накладные расходы	%	--		18,40	458
		Сметная прибыль	%	8		6,31	157
		Сметная стоимость:				**85,14**	**2118**
49	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,8800**		**67,80**	**1687**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	0,529944	807,79	428
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004976	428,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,29**	**430**
49. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002488	1797,83	4
49. 4	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,16172	45,54	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,48**	**12**
49. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000348	335865,44	117
49. 6	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002239	504655,68	1130
		Итого материалов:				**50,12**	**1247**
		НР первого уровня	%	54,2		9,37	233
		НР второго уровня	%	4,24		3,27	81
		Накладные расходы	%	--		12,64	315
		Сметная прибыль	%	8		6,44	160
		Сметная стоимость:				**86,88**	**2162**
		Перекрытие					
50	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**144,3400**		**2179,85**	**314640**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=732,96)	чел-ч	1,19	171,765	732,96	125897
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	4,778	1031,24	4927
		Итого оплата труда:				**906,36**	**130824**
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0198	2,858	3157,28	9023
50. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006	0,86604	14,90	13
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133	1,92	1797,83	3451
		Итого эксплуатация машин:				**86,51**	**12488**
50. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,196302	206497,31	40536
50. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,245378	38710,33	9499
50. 8	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	2,67	32406,73	86535
50. 9	21-100401-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	75,779	84,73	6421
50.10	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	160,217	71,08	11388
50.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,765002	346,48	265
50.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	3,609	196,54	709
50.13	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,016599	382842,72	6355
50.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,02526	575926,68	14548
		Итого материалов:				**1221,11**	**176256**
		НР первого уровня	%	59,8		542,00	78232
		НР второго уровня	%	4,24		115,41	16658
		Накладные расходы	%	--		657,41	94890
		Сметная прибыль	%	8		226,98	32762
		Сметная стоимость:				**3064,24**	**442292**
51	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**144,3400**		**49,78**	**7186**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	5,817	778,37	4528
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,086604	953,83	83
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4610**
51. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,028868	3157,28	91
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,057736	1797,83	104
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**195**
51. 5	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,012991	187968,66	2442

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,230944	93,00	21
		Итого материалов:				**17,07**	**2463**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	2757
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	422
		Накладные расходы	%	--		22,02	3179
		Сметная прибыль	%	8		5,74	829
		Сметная стоимость:				**77,55**	**11194**
52	**11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	**м2 перекрытия**	**144,3400**		**284,52**	**41067**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,0652	9,411	817,38	7692
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,057736	929,47	54
		Итого оплата труда:				**53,66**	**7746**
52. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,014434	3157,28	46
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,043302	1797,83	78
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**123**
52. 5	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0004	0,057736	575926,68	33252
		Итого материалов:				**230,37**	**33252**
		НР первого уровня	%	59,8		32,09	4632
		НР второго уровня	%	4,24		13,42	1938
		Накладные расходы	%	--		45,52	6570
		Сметная прибыль	%	8		26,40	3811
		Сметная стоимость:				**356,44**	**51448**
53	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**60,0000**		**73,69**	**4421**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0349	2,094	745,75	1562
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,072	1051,26	76
		Итого оплата труда:				**27,29**	**1637**
53. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3157,28	152
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024	1797,83	43
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**195**
53. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,18	14374,15	2587
53. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,396	196,54	78
		Итого материалов:				**44,42**	**2665**
		НР первого уровня	%	59,8		16,32	979
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	229
		Накладные расходы	%	--		20,13	1208
		Сметная прибыль	%	8		7,51	450
		Сметная стоимость:				**101,33**	**6080**
54	**21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**23,2059**		**8068,42**	**187235**
		НР второго уровня	%	4,24		342,10	7939
		Накладные расходы	%	--		342,10	7939
		Сметная прибыль	%	8		672,84	15614
		Сметная стоимость:				**9083,36**	**210788**
55	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0800**		**6019,85**	**6501**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,8424	768,14	647
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,01836	942,37	17
		Итого оплата труда:				**615,17**	**664**
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0054	3157,28	17
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,01296	1797,83	23
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**40**
55. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00108	67003,80	72
55. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001836	70961,10	130
55. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,007236	774943,68	5607
55. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,02484	93,00	2
55. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,01296	120,36	2
		Итого материалов:				**5383,34**	**5814**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	397
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	293
		Накладные расходы	%	--		638,71	690
		Сметная прибыль	%	8		532,69	575
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**7767**
56	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**140,0000**		**61,36**	**8591**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	9,716	778,37	7563
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,294	1037,34	305
		Итого оплата труда:				**56,20**	**7868**
56. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,182	3157,28	575
56. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,574	438,95	252
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,112	1797,83	201
		Итого эксплуатация машин:				**7,34**	**1028**
		НР первого уровня	%	56,4		31,70	4437
		НР второго уровня	%	4,24		3,95	552
		Накладные расходы	%	--		35,64	4990
		Сметная прибыль	%	8		7,76	1086
		Сметная стоимость:				**104,76**	**14667**
57	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**161,0000**		**97,92**	**15765**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	668
		Накладные расходы	%	--		4,15	668
		Сметная прибыль	%	8		8,17	1315
		Сметная стоимость:				**110,24**	**17748**
		Кровля					
58	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,9220**		**69691,75**	**133948**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	42,476	739,36	31405
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,71114	974,90	693
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**32098**
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,2883	3157,28	910
58. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,42284	1797,83	760
		Итого эксплуатация машин:				**869,11**	**1670**
58. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,073036	206497,31	15082

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	8,418	66,94	564
58. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,30752	38710,33	11904
58. 8	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,11532	38743,99	4468
58. 9	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,595	39220,54	62567
58.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	6,496	215,22	1398
58.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	13,838	196,54	2720
58.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003767	575926,68	2170
		Итого материалов:				**52482,78**	**100872**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	19195
		НР второго уровня	%	4,24		3378,38	6493
		Накладные расходы	%	--		13365,32	25688
		Сметная прибыль	%	8		6644,57	12771
		Сметная стоимость:				**89701,64**	**172407**
59	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8644**		**64015,40**	**119350**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	41,949	745,75	31283
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,671184	856,40	575
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**31858**
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,428812	9,88	4
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,671184	1797,83	1207
		Итого эксплуатация машин:				**649,49**	**1211**
59. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00578	206497,31	1193
59. 6	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,734	38743,99	67178
59. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,223728	32764,75	7330
59. 8	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,018644	18562,27	346
59. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,703	215,22	582
59.10	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,013983	395629,44	5532
59.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5,593	196,54	1099
59.12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00481	75443,28	363
59.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005612	575926,68	3232
		Итого материалов:				**46586,54**	**86856**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	19051
		НР второго уровня	%	4,24		3147,51	5868
		Накладные расходы	%	--		13365,95	24919
		Сметная прибыль	%	8		6190,51	11542
		Сметная стоимость:				**83571,86**	**155811**
60	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,7864**		**6019,85**	**22794**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	2,953	768,14	2269
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,064369	942,37	61
		Итого оплата труда:				**615,17**	**2329**
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,018932	3157,28	60

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,045437	1797,83	82
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**141**
60. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,003786	67003,80	254
60. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,006437	70961,10	457
60. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,025369	774943,68	19659
60. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,087087	93,00	8
60. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,045437	120,36	5
		Итого материалов:				**5383,34**	**20383**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	1393
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	1026
		Накладные расходы	%	--		638,71	2418
		Сметная прибыль	%	8		532,69	2017
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**27229**
61	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**194,0000**		**3681,89**	**714287**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	1,71	331,74	768,14	254823
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	3,783	1081,24	4090
		Итого оплата труда:				**1334,60**	**258913**
61. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015	2,91	3157,28	9188
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,873	1797,83	1570
		Итого эксплуатация машин:				**55,45**	**10757**
61. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0097	206497,31	2003
61. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0194	295123,74	5725
61. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	1,048	38710,33	40553
61. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,97	32764,75	31782
61. 9	21-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	214,564	1503,88	322679
61.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,020564	1215531,96	24996
61.11	21-100101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	214,564	--	--
61.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0776	270225,36	20969
		Итого материалов:				**2312,92**	**448707**
		НР первого уровня	%	56,4		752,72	146027
		НР второго уровня	%	4,24		188,03	36477
		Накладные расходы	%	--		940,74	182504
		Сметная прибыль	%	8		369,81	71743
		Сметная стоимость:				**4992,45**	**968535**
62	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1,9220**		**209,60**	**403**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	0,055738	778,37	43
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,001518	941,53	1
		Итого оплата труда:				**23,32**	**45**
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,000442	3157,28	1
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,001076	1797,83	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**3**
62. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000077	67003,80	5
62. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000115	70961,10	8
62. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000442	774943,68	343

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,001518	93,00	0
62. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,000769	120,36	0
		Итого материалов:				**185,30**	**356**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	27
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	18
		Накладные расходы	%	--		23,42	45
		Сметная прибыль	%	8		18,64	36
		Сметная стоимость:				**251,67**	**484**
63	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**18,4000**		**2528,76**	**46529**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,43	26,312	758,54	19959
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,1656	856,40	142
		Итого оплата труда:				**1092,42**	**20101**
63. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,26312	14,90	4
63. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,1656	1797,83	298
		Итого эксплуатация машин:				**16,39**	**302**
63. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,10672	32406,73	3458
63. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,16928	32764,75	5546
63. 7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,19504	87847,26	17134
63. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,6624	196,54	130
		Итого материалов:				**1427,65**	**26269**
		НР первого уровня	%	59,8		653,27	12020
		НР второго уровня	%	4,24		134,92	2482
		Накладные расходы	%	--		788,18	14503
		Сметная прибыль	%	8		265,36	4883
		Сметная стоимость:				**3582,30**	**65914**
64	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1,9220**		**209,60**	**403**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	0,055738	778,37	43
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,001518	941,53	1
		Итого оплата труда:				**23,32**	**45**
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,000442	3157,28	1
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,001076	1797,83	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**3**
64. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000077	67003,80	5
64. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000115	70961,10	8
64. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000442	774943,68	343
64. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,001518	93,00	0
64. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,000769	120,36	0
		Итого материалов:				**185,30**	**356**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	27
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	18
		Накладные расходы	%	--		23,42	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,64	36
		Сметная стоимость:				**251,67**	**484**
65	**21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**86,0000**		**480,42**	**41316**
		НР второго уровня	%	4,24		20,37	1752
		Накладные расходы	%	--		20,37	1752
		Сметная прибыль	%	8		40,06	3445
		Сметная стоимость:				**540,85**	**46513**
66	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**22,0000**		**1120,21**	**24645**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,27	5,94	807,79	4798
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0374	1062,72	40
		Итого оплата труда:				**219,91**	**4838**
66. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0264	3157,28	83
66. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	1,412	18,64	26
66. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,011	1797,83	20
66. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,33	179,51	59
		Итого эксплуатация машин:				**8,58**	**189**
66. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	45,32	391,68	17751
66. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,19756	8749,53	1729
66. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,22	809,37	178
		Итого материалов:				**893,53**	**19658**
		НР первого уровня	%	56,4		124,03	2729
		НР второго уровня	%	4,24		52,76	1161
		Накладные расходы	%	--		176,78	3889
		Сметная прибыль	%	8		103,76	2283
		Сметная стоимость:				**1400,75**	**30816**
67	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,2000**		**979,17**	**23696**
		НР второго уровня	%	4,24		41,52	1005
		Накладные расходы	%	--		41,52	1005
		Сметная прибыль	%	8		81,65	1976
		Сметная стоимость:				**1102,34**	**26677**
68	**11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**30,0000**		**340,48**	**10214**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,3366	10,098	807,79	8157
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	5,346	7,24	39
		Итого оплата труда:				**273,19**	**8196**
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,027	3157,28	85
68. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	3,63	18,64	68
68. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009	1797,83	16
68. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	1,125	179,51	202
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**371**

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,0759	5468,59	415
68. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,0759	8749,53	664
68. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,75	809,37	607
		Итого материалов:				**56,21**	**1686**
		НР первого уровня	%	56,4		154,08	4622
		НР второго уровня	%	4,24		20,97	629
		Накладные расходы	%	--		175,05	5251
		Сметная прибыль	%	8		41,24	1237
		Сметная стоимость:				**556,77**	**16703**
69	**21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**33,0000**		**856,03**	**28249**
		НР второго уровня	%	4,24		36,30	1198
		Накладные расходы	%	--		36,30	1198
		Сметная прибыль	%	8		71,39	2356
		Сметная стоимость:				**963,71**	**31802**
70	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**44,0000**		**620,44**	**27300**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,2278	10,023	807,79	8097
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	5,535	6,84	38
		Итого оплата труда:				**184,88**	**8135**
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0264	3157,28	83
70. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	3,74	18,64	70
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0088	1797,83	16
70. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,66	179,51	118
		Итого эксплуатация машин:				**6,53**	**287**
70. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	45,32	391,68	17751
70. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,14784	5468,59	808
70. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,44	809,37	356
		Итого материалов:				**429,90**	**18916**
		НР первого уровня	%	56,4		104,27	4588
		НР второго уровня	%	4,24		30,73	1352
		Накладные расходы	%	--		135,00	5940
		Сметная прибыль	%	8		60,44	2659
		Сметная стоимость:				**815,88**	**35899**
71	**21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**48,4000**		**739,73**	**35803**
		НР второго уровня	%	4,24		31,36	1518
		Накладные расходы	%	--		31,36	1518
		Сметная прибыль	%	8		61,69	2986
		Сметная стоимость:				**832,78**	**40307**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**4,0000**		**1554,53**	**6218**
		НР второго уровня	%	4,24		65,91	264
		Накладные расходы	%	--		65,91	264
		Сметная прибыль	%	8		129,64	519
		Сметная стоимость:				**1750,08**	**7000**
		Слуховое окно 2 шт					
73	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**10399,72**	**20799**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	6,08	12,16	758,54	9224
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	1002,54	441
		Итого оплата труда:				**4832,48**	**9665**
73. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3157,28	695
73. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	14,90	5
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1797,83	396
		Итого эксплуатация машин:				**547,45**	**1095**
73. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13335,24	1600
73. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26031,73	3124
73. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26031,73	5206
73. 9	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	--	--
73.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,54	550
		Итого материалов:				**5240,35**	**10481**
		НР первого уровня	%	59,8		2889,82	5780
		НР второго уровня	%	4,24		563,48	1127
		Накладные расходы	%	--		3453,30	6907
		Сметная прибыль	%	8		1108,24	2216
		Сметная стоимость:				**14961,26**	**29923**
74	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**5,3000**		**3092,52**	**16390**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	1,48	7,844	768,14	6025
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,10335	1081,24	112
		Итого оплата труда:				**1157,93**	**6137**
74. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015	0,0795	3157,28	251
74. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,02385	1797,83	43
		Итого эксплуатация машин:				**55,45**	**294**
74. 5	21-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	5,862	1503,88	8815
74. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000562	1215531,96	683
74. 7	21-100101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	5,862	--	--
74. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00212	270225,36	573
		Итого материалов:				**1900,23**	**10071**
		НР первого уровня	%	56,4		653,07	3461
		НР второго уровня	%	4,24		158,81	842
		Накладные расходы	%	--		811,89	4303
		Сметная прибыль	%	8		312,35	1655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4216,76**	**22349**
75	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,8000**		**1548,02**	**13623**
		НР второго уровня	%	4,24		65,64	578
		Накладные расходы	%	--		65,64	578
		Сметная прибыль	%	8		129,09	1136
		Сметная стоимость:				**1742,75**	**15336**
76	**21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,8000**		**775,81**	**6827**
		НР второго уровня	%	4,24		32,89	289
		Накладные расходы	%	--		32,89	289
		Сметная прибыль	%	8		64,70	569
		Сметная стоимость:				**873,40**	**7686**
77	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**4,0000**		**1120,21**	**4481**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,27	1,08	807,79	872
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0068	1062,72	7
		Итого оплата труда:				**219,91**	**880**
77. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0048	3157,28	15
77. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	0,2568	18,64	5
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002	1797,83	4
77. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,06	179,51	11
		Итого эксплуатация машин:				**8,58**	**34**
77. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	8,24	391,68	3227
77. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,03592	8749,53	314
77. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,04	809,37	32
		Итого материалов:				**893,53**	**3574**
		НР первого уровня	%	56,4		124,03	496
		НР второго уровня	%	4,24		52,76	211
		Накладные расходы	%	--		176,78	707
		Сметная прибыль	%	8		103,76	415
		Сметная стоимость:				**1400,75**	**5603**
78	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**4,4000**		**979,17**	**4308**
		НР второго уровня	%	4,24		41,52	183
		Накладные расходы	%	--		41,52	183
		Сметная прибыль	%	8		81,65	359
		Сметная стоимость:				**1102,34**	**4850**
79	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы жалюзийной решетки из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0740**		**64015,40**	**4737**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	1,665	745,75	1242
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02664	856,40	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**1264**
79. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,01702	9,88	0
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,02664	1797,83	48
		Итого эксплуатация машин:				**649,49**	**48**
79. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000229	206497,31	47
79. 6	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,06882	38743,99	2666
79. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00888	32764,75	291
79. 8	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00074	18562,27	14
79. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1073	215,22	23
79.10	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000555	395629,44	220
79.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,222	196,54	44
79.12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000191	75443,28	14
79.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000223	575926,68	128
		Итого материалов:				**46586,54**	**3447**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	756
		НР второго уровня	%	4,24		3147,51	233
		Накладные расходы	%	--		13365,95	989
		Сметная прибыль	%	8		6190,51	458
		Сметная стоимость:				**83571,86**	**6184**
80	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0740**		**6019,85**	**445**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,05772	768,14	44
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,001258	942,37	1
		Итого оплата труда:				**615,17**	**46**
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00037	3157,28	1
80. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,000888	1797,83	2
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**3**
80. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000074	67003,80	5
80. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000126	70961,10	9
80. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000496	774943,68	384
80. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,001702	93,00	0
80. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,000888	120,36	0
		Итого материалов:				**5383,34**	**398**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	27
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	20
		Накладные расходы	%	--		638,71	47
		Сметная прибыль	%	8		532,69	39
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**532**
		Проемы					
81	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**11,4000**		**2490,07**	**28387**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,112	12,678	778,37	9868
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,76266	457,00	349
		Итого оплата труда:				**896,20**	**10217**
81. 3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	2,237	18,64	42

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,40698	1797,83	732
81. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	3,446	13,98	48
		Итого эксплуатация машин:				**72,07**	**822**
81. 6	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	11,4	--	--
81. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	10,488	982,74	10307
81. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	69,768	24,49	1709
81. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,094	108,14	875
81.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	24,396	80,69	1969
81.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	91,2	9,87	900
81.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	39,558	48,98	1938
		Итого материалов:				**1552,38**	**17697**
		НР первого уровня	%	59,8		535,93	6110
		НР второго уровня	%	4,24		128,30	1463
		Накладные расходы	%	--		664,23	7572
		Сметная прибыль	%	8		252,34	2877
		Сметная стоимость:				**3406,64**	**38836**
82	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10,8000**		**1863,00**	**20120**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,8165	8,818	778,37	6864
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,72252	457,00	330
		Итого оплата труда:				**666,11**	**7194**
82. 3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,347	18,64	25
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,38556	1797,83	693
82. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	2,076	13,98	29
		Итого эксплуатация машин:				**69,19**	**747**
82. 6	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	10,8	--	--
82. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	7,452	982,74	7323
82. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	42,012	24,49	1029
82. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	6,048	108,14	654
82.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	16,848	80,69	1359
82.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	86,4	9,87	853
82.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	26,352	48,98	1291
		Итого материалов:				**1158,26**	**12509**
		НР первого уровня	%	59,8		398,34	4302
		НР второго уровня	%	4,24		95,88	1036
		Накладные расходы	%	--		494,22	5338
		Сметная прибыль	%	8		188,58	2037
		Сметная стоимость:				**2545,79**	**27495**
83	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**22,2000**		**15501,77**	**344139**
		НР второго уровня	%	4,24		657,28	14592
		Накладные расходы	%	--		657,28	14592
		Сметная прибыль	%	8		1292,72	28698
		Сметная стоимость:				**17451,77**	**387429**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**16,0000**		**759,14**	**12146**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,2119	3,39	758,54	2572
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0304	676,11	21
		Итого оплата труда:				**162,02**	**2592**
84. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,024	1797,83	43
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**43**
84. 4	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	9,056	982,74	8900
84. 5	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	64	9,87	632
		Итого материалов:				**595,71**	**9531**
		НР первого уровня	%	59,8		96,89	1550
		НР второго уровня	%	4,24		36,30	581
		Накладные расходы	%	--		133,18	2131
		Сметная прибыль	%	8		71,39	1142
		Сметная стоимость:				**963,71**	**15419**
85	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,0000**		**1502,57**	**24041**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	1019
		Накладные расходы	%	--		63,71	1019
		Сметная прибыль	%	8		125,30	2005
		Сметная стоимость:				**1691,58**	**27065**
86	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 125 мм. Устройство**	**м**	**13,8400**		**923,99**	**12788**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,3925	5,432	778,37	4228
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,008304	1148,69	10
		Итого оплата труда:				**306,20**	**4238**
86. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,9342	9,88	9
86. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,008304	3157,28	26
86. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,052592	18,64	1
86. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,1038	179,51	19
		Итого эксплуатация машин:				**3,98**	**55**
86. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	14,532	254,90	3704
86. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,59512	351,20	209
86. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	37,922	1,00	38
86.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	18,961	1,03	20
86.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным	м	1,05	14,532	312,00	4534
		Итого материалов:				**614,50**	**8505**
		НР первого уровня	%	54,8		167,80	2322
		НР второго уровня	%	4,24		46,29	641
		Накладные расходы	%	--		214,09	2963
		Сметная прибыль	%	8		91,05	1260
		Сметная стоимость:				**1229,12**	**17011**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**8,4000**		**1796,19**	**15088**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,899	7,552	817,38	6173
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,8484	1091,10	926
		Итого оплата труда:				**845,03**	**7098**
87. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0811	0,68124	3157,28	2151
87. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,15036	438,95	66
87. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,16716	1797,83	301
		Итого эксплуатация машин:				**299,69**	**2517**
87. 6	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00882	19192,52	169
87. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00672	26031,73	175
87. 8	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	8,4	--	--
87. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	7,476	215,22	1609
87.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,629	982,74	3566
87.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,1764	346,48	61
87.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,34692	196,54	68
87.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	3,15	190,42	600
87.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001982	75443,28	150
		Итого материалов:				**761,67**	**6398**
		НР первого уровня	%	59,8		505,33	4245
		НР второго уровня	%	4,24		97,58	820
		Накладные расходы	%	--		602,91	5064
		Сметная прибыль	%	8		191,93	1612
		Сметная стоимость:				**2591,02**	**21765**
88	**21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**27279,28**	**114573**
		НР второго уровня	%	4,24		1156,64	4858
		Накладные расходы	%	--		1156,64	4858
		Сметная прибыль	%	8		2274,87	9554
		Сметная стоимость:				**30710,80**	**128985**
89	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**35290,26**	**148219**
		НР второго уровня	%	4,24		1496,31	6284
		Накладные расходы	%	--		1496,31	6284
		Сметная прибыль	%	8		2942,93	12360
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**166864**
90	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**18,0600**		**1178,00**	**21275**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,9753	17,614	778,37	13710
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,456918	811,81	371
		Итого оплата труда:				**779,68**	**14081**
90. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,846	9,88	28

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03612	3157,28	114
90. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,861462	18,64	16
90. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,384678	1797,83	692
90. 7	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,736848	32,71	24
		Итого эксплуатация машин:				**48,39**	**874**
90. 8	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01806	21960,91	397
90. 9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	18,06	--	--
90.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,334	982,74	4260
90.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	54,722	36,71	2009
90.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,130213	196,54	26
		Итого материалов:				**370,47**	**6691**
		НР первого уровня	%	59,8		466,25	8420
		НР второго уровня	%	4,24		69,72	1259
		Накладные расходы	%	--		535,97	9680
		Сметная прибыль	%	8		137,12	2476
		Сметная стоимость:				**1851,08**	**33431**
91	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**10520,89**	**30931**
		НР второго уровня	%	4,24		446,09	1311
		Накладные расходы	%	--		446,09	1311
		Сметная прибыль	%	8		877,36	2579
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**34822**
92	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**15,1200**		**9915,44**	**149921**
		НР второго уровня	%	4,24		420,41	6357
		Накладные расходы	%	--		420,41	6357
		Сметная прибыль	%	8		826,87	12502
		Сметная стоимость:				**11162,72**	**168780**
93	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**5039,72**	**20159**
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	855
		Накладные расходы	%	--		213,68	855
		Сметная прибыль	%	8		420,27	1681
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**22695**
94	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**10,0000**		**3869,00**	**38690**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	1640
		Накладные расходы	%	--		164,05	1640
		Сметная прибыль	%	8		322,64	3226
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**43557**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Полы					
95	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**16,2000**		**8836,09**	**143145**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	3,44	55,728	758,54	42272
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,29	--	--
		Итого оплата труда:				**2609,38**	**42272**
95. 3	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	17,82	5660,65	100873
		Итого материалов:				**6226,72**	**100873**
		НР первого уровня	%	60,9		1589,11	25744
		НР второго уровня	%	4,24		442,03	7161
		Накладные расходы	%	--		2031,14	32904
		Сметная прибыль	%	8		869,38	14084
		Сметная стоимость:				**11736,61**	**190133**
96	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**114,0200**		**210,12**	**23958**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	7,765	745,75	5791
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,003	535,25	537
		Итого оплата труда:				**55,50**	**6328**
96. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,102618	2534,62	260
96. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,524492	1903,05	998
96. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,06	11,48	12
		Итого эксплуатация машин:				**11,14**	**1270**
96. 6	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,815	2901,67	16873
96. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,250844	93,00	23
		Итого материалов:				**148,19**	**16897**
		НР первого уровня	%	60,9		33,80	3854
		НР второго уровня	%	4,24		10,34	1179
		Накладные расходы	%	--		44,14	5033
		Сметная прибыль	%	8		20,34	2319
		Сметная стоимость:				**274,60**	**31310**
97	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,1216**		**21160,28**	**193016**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	33,385	726,56	24256
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**24256**
97. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,378	11,17	49
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**49**
97. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,828	1906,90	5392
97. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,304	16077,79	149588
97. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009122	14374,15	131
97. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,243	729,15	13302
97. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,193	93,00	297
		Итого материалов:				**18495,71**	**168710**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	14772
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	8810

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2585,32	23582
		Сметная прибыль	%	8		1899,65	17328
		Сметная стоимость:				**25645,25**	**233926**
98	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**114,0200**		**561,82**	**64059**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	40,591	706,74	28687
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,448	--	--
		Итого оплата труда:				**251,60**	**28687**
98. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,342	11,17	116
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**116**
98. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326	14997,76	34885
98. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,991	93,00	371
		Итого материалов:				**309,21**	**35256**
		НР первого уровня	%	60,9		153,22	17471
		НР второго уровня	%	4,24		30,32	3457
		Накладные расходы	%	--		183,54	20927
		Сметная прибыль	%	8		59,63	6799
		Сметная стоимость:				**804,99**	**91785**
99	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**114,0200**		**1727,79**	**197003**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	0,382	43,556	739,36	32203
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,96917	503,76	488
		Итого оплата труда:				**286,72**	**32692**
99. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,5701	1797,83	1025
		Итого эксплуатация машин:				**8,99**	**1025**
99. 4	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,05701	232619,44	13262
99. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5701	84,66	48
99. 6	22-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	116,3	1293,76	150465
		Итого материалов:				**1436,37**	**163775**
		НР первого уровня	%	60,9		174,61	19909
		НР второго уровня	%	4,24		80,66	9197
		Накладные расходы	%	--		255,27	29106
		Сметная прибыль	%	8		158,65	18089
		Сметная стоимость:				**2141,71**	**244198**
100	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,9800**		**210,12**	**3358**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	1,088	745,75	812
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,140624	535,25	75
		Итого оплата труда:				**55,50**	**887**
100. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,014382	2534,62	36
100. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,073508	1903,05	140
100. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,148614	11,48	2
		Итого эксплуатация машин:				**11,14**	**178**
100. 6	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,81498	2901,67	2365
100. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,035156	93,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**148,19**	**2368**
		НР первого уровня	%	60,9		33,80	540
		НР второго уровня	%	4,24		10,34	165
		Накладные расходы	%	--		44,14	705
		Сметная прибыль	%	8		20,34	325
		Сметная стоимость:				**274,60**	**4388**
101	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2784**		**21160,28**	**27051**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	4,679	726,56	3400
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**3400**
101. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,613632	11,17	7
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**7**
101. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,396304	1906,90	756
101. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,304	16077,79	20965
101. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001278	14374,15	18
101. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,557	729,15	1864
101. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,44744	93,00	42
		Итого материалов:				**18495,71**	**23645**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	2070
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	1235
		Накладные расходы	%	--		2585,32	3305
		Сметная прибыль	%	8		1899,65	2429
		Сметная стоимость:				**25645,25**	**32785**
102	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,9800**		**561,82**	**8978**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	5,689	706,74	4021
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,202946	--	--
		Итого оплата труда:				**251,60**	**4021**
102. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,449	11,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**16**
102. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,325992	14997,76	4889
102. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5593	93,00	52
		Итого материалов:				**309,21**	**4941**
		НР первого уровня	%	60,9		153,22	2449
		НР второго уровня	%	4,24		30,32	484
		Накладные расходы	%	--		183,54	2933
		Сметная прибыль	%	8		59,63	953
		Сметная стоимость:				**804,99**	**12864**
103	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,9800**		**561,82**	**8978**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	5,689	706,74	4021
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,202946	--	--
		Итого оплата труда:				**251,60**	**4021**
103. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,449	11,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**16**
103. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,325992	14997,76	4889

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5593	93,00	52
		Итого материалов:				**309,21**	**4941**
		НР первого уровня	%	60,9		153,22	2449
		НР второго уровня	%	4,24		30,32	484
		Накладные расходы	%	--		183,54	2933
		Сметная прибыль	%	8		59,63	953
		Сметная стоимость:				**804,99**	**12864**
104	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**15,9800**		**-79,86**	**-1276**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0044	0,070312	-706,74	-50
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,033558	--	--
		Итого оплата труда:				**-3,11**	**-50**
104. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,370736	-11,17	-4
		Итого эксплуатация машин:				**-0,26**	**-4**
104. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,081498	-14997,76	-1222
		Итого материалов:				**-76,49**	**-1222**
		НР первого уровня	%	60,9		-1,89	-30
		НР второго уровня	%	4,24		-3,47	-55
		Накладные расходы	%	--		-5,36	-86
		Сметная прибыль	%	8		-6,82	-109
		Сметная стоимость:				**-92,03**	**-1471**
105	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,9800**		**2086,90**	**33349**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,06	16,939	778,37	13185
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,469812	81,56	38
		Итого оплата труда:				**827,47**	**13223**
105. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,044744	1797,83	80
		Итого эксплуатация машин:				**5,03**	**80**
105. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,20774	13911,46	2890
105. 5	22-060301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	16,3	982,08	16008
105. 6	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,488988	2308,63	1129
105. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,61523	93,00	57
		Итого материалов:				**1256,80**	**20084**
		НР первого уровня	%	60,9		503,93	8053
		НР второго уровня	%	4,24		109,85	1755
		Накладные расходы	%	--		613,78	9808
		Сметная прибыль	%	8		216,05	3453
		Сметная стоимость:				**2916,74**	**46609**
106	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2**	**м плинтусов**	**261,6000**		**257,67**	**67407**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,0899	23,518	869,19	20441
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,07848	856,40	67
		Итого оплата труда:				**78,40**	**20509**
106. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,07848	1797,83	141
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**141**
106. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	13,472	547,74	7379

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	264,216	149,29	39445
		Итого материалов:				**178,99**	**46824**
		НР первого уровня	%	60,9		47,74	12490
		НР второго уровня	%	4,24		12,95	3388
		Накладные расходы	%	--		60,69	15877
		Сметная прибыль	%	8		25,47	6663
		Сметная стоимость:				**343,83**	**89947**
		Отделочные работы					
107	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**120,2200**		**1837,67**	**220924**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,9779	117,563	817,38	96094
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,408748	1002,55	410
		Итого оплата труда:				**802,72**	**96504**
107. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,204374	3157,28	645
107. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,39	18,64	63
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,204374	1797,83	367
107. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,30055	179,51	54
107. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,949738	13,98	13
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**1143**
107. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	81,726	117,01	9563
107. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	344,238	162,35	55887
107.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	78,143	14,44	1128
107.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	17,973	43,89	789
107.12	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	78,924	6,47	511
107.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,789	1077,06	3004
107.14	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	123,827	323,59	40069
107.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	44,121	103,69	4575
107.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	156,635	1,02	160
107.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,012022	235,86	3
107.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	80,271	47,95	3849
107.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	84,19	37,75	3178
107.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	158,546	6,13	972
		Итого материалов:				**1028,84**	**123687**
		НР первого уровня	%	59,8		480,03	57709
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	11814
		Накладные расходы	%	--		578,30	69523
		Сметная прибыль	%	8		193,28	23236
		Сметная стоимость:				**2609,24**	**313683**
108	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах Влагостойкий**	**м2 потолка**	**9,7800**		**1949,55**	**19067**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,9779	9,564	817,38	7817
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,033252	1002,54	33
		Итого оплата труда:				**802,72**	**7851**
108. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,016626	3157,28	52

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,275796	18,64	5
108. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,016626	1797,83	30
108. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,02445	179,51	4
108. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,077262	13,98	1
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**93**
108. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	6,648	117,01	778
108. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	28,004	162,35	4546
108.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	6,357	14,44	92
108.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	1,462	43,89	64
108.12	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	6,421	6,47	42
108.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,226896	1077,06	244
108.14	22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	10,073	432,22	4354
108.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	3,589	103,69	372
108.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	12,742	1,02	13
108.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,000978	235,86	0
108.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	6,53	47,95	313
108.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	6,849	37,75	259
108.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	12,898	6,13	79
		Итого материалов:				**1140,73**	**11156**
		НР первого уровня	%	59,8		480,03	4695
		НР второго уровня	%	4,24		103,01	1007
		Накладные расходы	%	--		583,04	5702
		Сметная прибыль	%	8		202,61	1982
		Сметная стоимость:				**2735,21**	**26750**
109	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**130,0000**		**558,83**	**72648**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,45	58,5	869,19	50848
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,834	678,51	1923
		Итого оплата труда:				**405,93**	**52771**
109. 3	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,535	809,92	2053
		Итого эксплуатация машин:				**15,79**	**2053**
109. 4	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,262	294,06	66,85	19658
109. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,962	93,00	89
		Итого материалов:				**151,90**	**19747**
		НР первого уровня	%	54,8		222,45	28918
		НР второго уровня	%	4,24		33,13	4306
		Накладные расходы	%	--		255,57	33225
		Сметная прибыль	%	8		65,15	8470
		Сметная стоимость:				**879,56**	**114343**
110	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунтовка грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**19,5000**		**187,87**	**3663**
		НР второго уровня	%	4,24		7,97	155
		Накладные расходы	%	--		7,97	155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,67	306
		Сметная стоимость:				**211,50**	**4124**
111	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**130,0000**		**205,62**	**26730**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,154	20,02	797,56	15967
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,13	770,76	100
		Итого оплата труда:				**123,59**	**16067**
111. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,117	1797,83	210
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**210**
111. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,143	84,66	12
111. 5	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,429	162,18	70
111. 6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,0741	133267,94	9875
111. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	7,15	83,36	596
		Итого материалов:				**81,18**	**10553**
		НР первого уровня	%	54,8		67,73	8805
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	1507
		Накладные расходы	%	--		79,32	10312
		Сметная прибыль	%	8		22,80	2963
		Сметная стоимость:				**307,73**	**40005**
112	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**258,4800**		**511,08**	**132103**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,383814	99,208	787,96	78172
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002559	0,661388	4950,69	3274
		Итого оплата труда:				**315,10**	**81446**
112. 3	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,317	809,92	3496
		Итого эксплуатация машин:				**13,53**	**3496**
112. 4	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,91	752,177	66,85	50283
112. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,628	93,00	151
		Итого материалов:				**195,12**	**50434**
		НР первого уровня	%	54,8		172,67	44633
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	7494
		Накладные расходы	%	--		201,66	52126
		Сметная прибыль	%	8		57,02	14738
		Сметная стоимость:				**769,76**	**198967**
113	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунтовка грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**38,7720**		**187,87**	**7284**
		НР второго уровня	%	4,24		7,97	309
		Накладные расходы	%	--		7,97	309
		Сметная прибыль	%	8		15,67	607
		Сметная стоимость:				**211,50**	**8200**
114	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**258,4800**		**181,37**	**46881**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	35,67	797,56	28449
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,232632	761,24	177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**110,75**	**28626**
114. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,206784	1797,83	372
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**372**
114. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,25848	84,66	22
114. 5	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,77544	162,18	126
114. 6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,13441	133267,94	17912
		Итого материалов:				**69,87**	**18060**
		НР первого уровня	%	54,8		60,69	15687
		НР второго уровня	%	4,24		10,26	2653
		Накладные расходы	%	--		70,95	18340
		Сметная прибыль	%	8		20,19	5218
		Сметная стоимость:				**272,51**	**70439**
115	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,8000**		**997,75**	**64654**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	42,12	807,79	34024
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,447	670,14	2310
		Итого оплата труда:				**560,71**	**36334**
115. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,046	897,73	2734
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**2734**
115. 4	21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,97848	28418,32	27807
115. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,003888	19875,31	77
115. 6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,04536	263,01	12
		Итого материалов:				**430,49**	**27896**
		НР первого уровня	%	54,8		307,27	19911
		НР второго уровня	%	4,24		55,33	3586
		Накладные расходы	%	--		362,60	23497
		Сметная прибыль	%	8		108,83	7052
		Сметная стоимость:				**1469,18**	**95203**
116	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Шпаклевание стен выравнивающим сухими смесями на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,8000**		**714,44**	**46295**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,37	23,976	817,38	19598
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,212	677,41	821
		Итого оплата труда:				**315,10**	**20418**
116. 3	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,082	809,92	876
		Итого эксплуатация машин:				**13,53**	**876**
116. 4	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	628,56	41,02	25784
116. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,40824	93,00	38
		Итого материалов:				**398,48**	**25821**
		НР первого уровня	%	54,8		172,67	11189
		НР второго уровня	%	4,24		37,61	2437
		Накладные расходы	%	--		210,29	13627
		Сметная прибыль	%	8		73,98	4794
		Сметная стоимость:				**998,70**	**64716**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунтовка грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**9,7200**		**187,87**	**1826**
		НР второго уровня	%	4,24		7,97	77
		Накладные расходы	%	--		7,97	77
		Сметная прибыль	%	8		15,67	152
		Сметная стоимость:				**211,50**	**2056**
118	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,8000**		**185,54**	**12023**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	8,942	797,56	7132
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,05832	761,24	44
		Итого оплата труда:				**110,75**	**7176**
118. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,05184	1797,83	93
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**93**
118. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0648	84,66	5
118. 5	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,1944	162,18	32
118. 6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,033696	133267,94	4491
118. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,24	83,36	270
		Итого материалов:				**74,04**	**4798**
		НР первого уровня	%	54,8		60,69	3933
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	677
		Накладные расходы	%	--		71,13	4609
		Сметная прибыль	%	8		20,53	1331
		Сметная стоимость:				**277,20**	**17963**
119	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,6000**		**997,75**	**3592**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	2,34	807,79	1890
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,19152	670,14	128
		Итого оплата труда:				**560,71**	**2019**
119. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,1692	897,73	152
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**152**
119. 4	21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,05436	28418,32	1545
119. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000216	19875,31	4
119. 6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,00252	263,01	1
		Итого материалов:				**430,49**	**1550**
		НР первого уровня	%	54,8		307,27	1106
		НР второго уровня	%	4,24		55,33	199
		Накладные расходы	%	--		362,60	1305
		Сметная прибыль	%	8		108,83	392
		Сметная стоимость:				**1469,18**	**5289**
120	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**3,6000**		**2179,91**	**7848**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	1,52	5,472	817,38	4473
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,0594	597,64	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1252,28**	**4508**
120. 3	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,0468	809,92	38
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**38**
120. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,018	84,66	2
120. 5	22-020101-0101	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен квадратные гладкие одноцветные, I сорта, размер 100 мм х 100 мм ГОСТ 6141-91	м2	1	3,6	625,17	2251
120. 6	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	1,8	236,29	425
120. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,03348	93,00	3
120. 8	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	13,5	48,63	657
		Итого материалов:				**926,97**	**3337**
		НР первого уровня	%	54,8		686,25	2470
		НР второго уровня	%	4,24		121,53	437
		Накладные расходы	%	--		807,77	2908
		Сметная прибыль	%	8		239,01	860
		Сметная стоимость:				**3226,70**	**11616**
121	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,9200**		**997,75**	**30850**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	20,098	807,79	16235
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,645	670,14	1102
		Итого оплата труда:				**560,71**	**17337**
121. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,453	897,73	1305
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**1305**
121. 4	21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,466892	28418,32	13268
121. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001855	19875,31	37
121. 6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,021644	263,01	6
		Итого материалов:				**430,49**	**13311**
		НР первого уровня	%	54,8		307,27	9501
		НР второго уровня	%	4,24		55,33	1711
		Накладные расходы	%	--		362,60	11212
		Сметная прибыль	%	8		108,83	3365
		Сметная стоимость:				**1469,18**	**45427**
122	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,9200**		**560,58**	**17333**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,468	14,471	807,79	11689
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,037104	785,03	29
		Итого оплата труда:				**378,99**	**11718**
122. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,034012	1797,83	61
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**61**
122. 4	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000742	1439,16	1
122. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,095852	84,66	8
122. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,259728	162,18	42
122. 7	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,002319	320875,52	744
122. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	3,494	400,03	1398
122. 9	22-040201-0606	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	5,68	365,35	2075

1	2	3	4	5	6	7	8
122.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	15,769	83,36	1315
122.11	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	15,769	--	--
		Итого материалов:				**180,56**	**5583**
		НР первого уровня	%	54,8		207,69	6422
		НР второго уровня	%	4,24		32,57	1007
		Накладные расходы	%	--		240,26	7429
		Сметная прибыль	%	8		64,07	1981
		Сметная стоимость:				**864,91**	**26743**
123	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,3000**		**762,84**	**15486**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,4552	9,241	846,81	7825
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,67599	674,26	456
		Итого оплата труда:				**407,92**	**8281**
123. 3	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,60088	809,92	487
		Итого эксплуатация машин:				**23,97**	**487**
123. 4	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	8,59	174,377	41,02	7153
123. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,22736	93,00	21
		Итого материалов:				**353,40**	**7174**
		НР первого уровня	%	54,8		223,54	4538
		НР второго уровня	%	4,24		41,82	849
		Накладные расходы	%	--		265,36	5387
		Сметная прибыль	%	8		82,26	1670
		Сметная стоимость:				**1110,46**	**22542**
124	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**3,0450**		**187,87**	**572**
		НР второго уровня	%	4,24		7,97	24
		Накладные расходы	%	--		7,97	24
		Сметная прибыль	%	8		15,67	48
		Сметная стоимость:				**211,50**	**644**
125	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,3000**		**185,54**	**3766**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	2,801	797,56	2234
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01827	761,24	14
		Итого оплата труда:				**110,75**	**2248**
125. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01624	1797,83	29
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**29**
125. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0203	84,66	2
125. 5	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0609	162,18	10
125. 6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,010556	133267,94	1407
125. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,015	83,36	85
		Итого материалов:				**74,04**	**1503**
		НР первого уровня	%	54,8		60,69	1232
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	212
		Накладные расходы	%	--		71,13	1444
		Сметная прибыль	%	8		20,53	417

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**277,20**	**5627**
		Крыльцо Кр 1-2 шт					
126	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,5320**		**658,98**	**1669**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	2,461	677,96	1669
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1669**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	986
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	113
		Накладные расходы	%	--		433,91	1099
		Сметная прибыль	%	8		87,43	221
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**2989**
127	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5000**		**7319,82**	**10980**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,24	4,86	726,56	3531
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,825	716,26	591
		Итого оплата труда:				**2748,00**	**4122**
127. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,69	1903,05	1313
127. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,395	11,48	16
		Итого эксплуатация машин:				**886,08**	**1329**
127. 5	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,435	2995,88	1303
127. 6	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,135	3280,70	443
127. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,5	2901,67	4353
127. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,225	93,00	21
		Итого материалов:				**4079,69**	**6120**
		НР первого уровня	%	60,9		1673,53	2510
		НР второго уровня	%	4,24		381,32	572
		Накладные расходы	%	--		2054,85	3082
		Сметная прибыль	%	8		749,97	1125
		Сметная стоимость:				**10124,64**	**15187**
128	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0527**		**273983,62**	**14444**
		НР второго уровня	%	4,24		11616,91	612
		Накладные расходы	%	--		11616,91	612
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	1205
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**16261**
129	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство площадки крыльца из бетона марки В-15**	**м3**	**5,6000**		**20481,13**	**114694**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,79	10,024	758,54	7604
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,612	1122,98	1810
		Итого оплата труда:				**1680,98**	**9413**
129. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,59976	34,14	20
129. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2704	1,514	3157,28	4781
129. 5	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0056	52,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2408	154,01	37
129. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,08232	1797,83	148
		Итого эксплуатация машин:				**890,49**	**4987**
129. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684	17703,07	100624
129. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,5712	66,94	38
129.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00224	26031,73	58
129.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00056	15153,44	8
129.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,112	196,54	22
129.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,168	6598,38	1109
129.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00028	200244,36	56
129.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,04088	93,00	4
129.16	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2016	914,08	184
		Итого материалов:				**18232,85**	**102104**
		НР первого уровня	%	48,5		815,28	4566
		НР второго уровня	%	4,24		902,97	5057
		Накладные расходы	%	--		1718,24	9622
		Сметная прибыль	%	8		1775,95	9945
		Сметная стоимость:				**23975,32**	**134262**
130	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**27,4400**		**98,12**	**2692**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,1	2,744	846,81	2324
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02744	--	--
		Итого оплата труда:				**84,68**	**2324**
130. 3	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,016464	22081,86	364
130. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**13,44**	**369**
		НР первого уровня	%	60,9		51,57	1415
		НР второго уровня	%	4,24		6,35	174
		Накладные расходы	%	--		57,92	1589
		Сметная прибыль	%	8		12,48	343
		Сметная стоимость:				**168,52**	**4624**
		Наружная отделка					
131	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,9520**		**152,31**	**5476**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	0,088	3,164	826,98	2616
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,017976	856,40	15
		Итого оплата труда:				**73,20**	**2632**
131. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,017976	1797,83	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**32**
131. 4	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000108	1439,16	0
131. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021571	17909,36	386
131. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,003595	84,66	0
131. 7	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-	кг	0,38	13,662	178,63	2440
		Итого материалов:				**78,64**	**2827**
		НР первого уровня	%	54,8		40,11	1442

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8,16	293
		Накладные расходы	%	--		48,27	1736
		Сметная прибыль	%	8		16,05	577
		Сметная стоимость:				**216,63**	**7788**
		Отмостка					
132	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,3508**		**7319,82**	**17207**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,24	7,617	726,56	5534
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,293	716,26	926
		Итого оплата труда:				**2748,00**	**6460**
132. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,081	1903,05	2058
132. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,186	11,48	25
		Итого эксплуатация машин:				**886,08**	**2083**
132. 5	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,681732	2995,88	2042
132. 6	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,211572	3280,70	694
132. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2,351	2901,67	6821
132. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,35262	93,00	33
		Итого материалов:				**4079,69**	**9591**
		НР первого уровня	%	60,9		1673,53	3934
		НР второго уровня	%	4,24		381,32	896
		Накладные расходы	%	--		2054,85	4831
		Сметная прибыль	%	8		749,97	1763
		Сметная стоимость:				**10124,64**	**23801**
133	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,2688**		**21160,28**	**132650**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	22,944	726,56	16670
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**16670**
133. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,009	11,17	34
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**34**
133. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,943	1906,90	3706
133. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,394	16077,79	102804
133. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006269	14374,15	90
133. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,538	729,15	9142
133. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,194	93,00	204
		Итого материалов:				**18495,71**	**115946**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	10152
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	6055
		Накладные расходы	%	--		2585,32	16207
		Сметная прибыль	%	8		1899,65	11909
		Сметная стоимость:				**25645,25**	**160765**
		Внутреннее газоснабжение					

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**34883,97**	**69768**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	38,625	77,25	836,57	64625
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,802	5,603	371,53	2082
		Итого оплата труда:				**33353,38**	**66707**
134. 3	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,236	124,67	154
134. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,008	4,017	154,01	619
134. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,215	2,431	1797,83	4370
		Итого эксплуатация машин:				**2571,46**	**5143**
		НР первого уровня	%	60,4		20145,44	40291
		НР второго уровня	%	4,24		2333,25	4666
		Накладные расходы	%	--		22478,69	44957
		Сметная прибыль	%	8		4589,01	9178
		Сметная стоимость:				**61951,68**	**123903**
135	**51-040105-0700 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый настенный типа HSG-100SD,тепловая мощность отопительной системы 11,6 кВт, типа "Hydrosta"**	**комплект**	**2,0000**		**98894,00**	**197788**
		НР второго уровня	%	4,24		4193,11	8386
		Накладные расходы	%	--		4193,11	8386
		Сметная прибыль	%	8		8246,97	16494
		Сметная стоимость:				**111334,07**	**222668**
136	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**778,37**	**1557**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1	2	778,37	1557
		Итого оплата труда:				**778,37**	**1557**
		НР первого уровня	%	44		342,48	685
		НР второго уровня	%	4,24		47,52	95
		Накладные расходы	%	--		390,01	780
		Сметная прибыль	%	8		93,47	187
		Сметная стоимость:				**1261,85**	**2524**
137	**23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**2,0000**		**7104,67**	**14209**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	602
		Накладные расходы	%	--		301,24	602
		Сметная прибыль	%	8		592,47	1185
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**15997**
138	**11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**4,0000**		**2031,96**	**8128**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	2,17	8,68	856,40	7434
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,24	856,40	206
		Итого оплата труда:				**1909,77**	**7639**
138. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	1,68	154,01	259
138. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,24	1797,83	431
138. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,24	17,05	4
		Итого эксплуатация машин:				**173,58**	**694**
		НР первого уровня	%	60,4		1153,50	4614

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		135,06	540
		Накладные расходы	%	--		1288,57	5154
		Сметная прибыль	%	8		265,64	1063
		Сметная стоимость:				**3586,17**	**14345**
139	**Прайс-лист ТОО Акватория**	**Клапан запорный Электромагнитный КЗГМ 20 мм**	**шт**	**2,0000**		**6780,66**	**13561**
		НР второго уровня	%	4,24		287,50	575
		Накладные расходы	%	--		287,50	575
		Сметная прибыль	%	8		565,45	1131
		Сметная стоимость:				**7633,61**	**15267**
140	**Прайс-лист ТОО Акватория**	**Клапан запорный Электромагнитный КЗГМ 20 мм**	**шт**	**2,0000**		**463,27**	**927**
		НР второго уровня	%	4,24		19,64	39
		Накладные расходы	%	--		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		38,63	77
		Сметная стоимость:				**521,55**	**1043**
141	**11-190601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для отключения газа**	**клапан**	**4,0000**		**8606,72**	**34427**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	10,1	40,4	846,81	34211
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	856,40	103
		Итого оплата труда:				**8578,47**	**34314**
141. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	1797,83	216
		Итого эксплуатация машин:				**53,93**	**216**
		НР первого уровня	%	60,4		5181,40	20726
		НР второго уровня	%	4,24		584,62	2338
		Накладные расходы	%	--		5766,01	23064
		Сметная прибыль	%	8		1149,82	4599
		Сметная стоимость:				**15522,55**	**62090**
142	**Прайс-лист ТОО Аквагаз**	**Сигнализатор загазованности СЗ-1**	**шт**	**2,0000**		**13898,25**	**27796**
		НР второго уровня	%	4,24		589,29	1179
		Накладные расходы	%	--		589,29	1179
		Сметная прибыль	%	8		1159,00	2318
		Сметная стоимость:				**15646,53**	**31293**
143	**Прайс-лист**	**Сигнализатор загазованности СЗ-2**	**шт**	**2,0000**		**23669,14**	**47338**
		НР второго уровня	%	4,24		1003,57	2007
		Накладные расходы	%	--		1003,57	2007
		Сметная прибыль	%	8		1973,82	3948
		Сметная стоимость:				**26646,53**	**53293**
144	**Прайс-лист**	**Кран шаровый КШ 20**	**шт**	**4,0000**		**1179,25**	**4717**
		НР второго уровня	%	4,24		50,00	200
		Накладные расходы	%	--		50,00	200
		Сметная прибыль	%	8		98,34	393
		Сметная стоимость:				**1327,59**	**5310**
145	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1113,96**	**20051**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,297	5,346	856,40	4578
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,09	599,48	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**257,35**	**4632**
145. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,063	1797,83	113
145. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,207	17,05	4
		Итого эксплуатация машин:				**6,49**	**117**
145. 5	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0306	515,75	16
145. 6	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000023	592737,20	14
145. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,05058	180,96	9
145. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0108	304,79	3
145. 9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0954	371,47	35
145.10	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	18	847,73	15259
145.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0792	247,03	20
		Итого материалов:				**853,12**	**15356**
		НР первого уровня	%	60,4		155,44	2798
		НР второго уровня	%	4,24		53,82	969
		Накладные расходы	%	--		209,26	3767
		Сметная прибыль	%	8		105,86	1905
		Сметная стоимость:				**1429,08**	**25723**
146	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**18,0000**		**341,45**	**6146**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,333	5,994	1002,22	6007
		Итого оплата труда:				**333,74**	**6007**
146. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,081	304,79	25
146. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,045	120,36	5
146. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	381,67	69
146. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,162	247,03	40
		Итого материалов:				**7,71**	**139**
		НР первого уровня	%	60,4		201,58	3628
		НР второго уровня	%	4,24		23,02	414
		Накладные расходы	%	--		224,60	4043
		Сметная прибыль	%	8		45,28	815
		Сметная стоимость:				**611,34**	**11004**
147	**11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз**	**м2**	**0,5024**		**62,23**	**31**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=973,44)	чел-ч	0,0294	0,014771	973,44	14
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001	427,95	0
		Итого оплата труда:				**28,70**	**14**
147. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00005	1797,83	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**--**
147. 4	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000015	0,000008	108178,14	1
147. 5	22-040101-0501	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000102	0,000051	311575,16	16
		Итого материалов:				**33,44**	**17**
		НР первого уровня	%	54,2		15,56	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,30	2
		Накладные расходы	%	--		18,86	9
		Сметная прибыль	%	8		6,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87,58**	**44**
148	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,5024**		**67,51**	**34**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	0,010701	807,79	9
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001	427,95	0
		Итого оплата труда:				**17,29**	**9**
148. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00005	1797,83	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**--**
148. 4	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000007	335865,44	2
148. 5	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000045	504655,68	23
		Итого материалов:				**50,12**	**25**
		НР первого уровня	%	54,2		9,37	5
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	2
		Накладные расходы	%	--		12,63	6
		Сметная прибыль	%	8		6,41	3
		Сметная стоимость:				**86,55**	**43**
149	**23-020101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**98,90**	**791**
		НР второго уровня	%	4,24		4,19	34
		Накладные расходы	%	--		4,19	34
		Сметная прибыль	%	8		8,25	66
		Сметная стоимость:				**111,34**	**891**
150	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8800**		**2399,25**	**2111**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,725	0,638	869,19	555
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,015576	677,38	11
		Итого оплата труда:				**642,15**	**565**
150. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01232	1797,83	22
150. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	0,307296	17,05	5
		Итого эксплуатация машин:				**31,12**	**27**
150. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,000185	13911,46	3
150. 6	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,0044	515,75	2
150. 7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,005368	4812,69	26
150. 8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,005896	180,96	1
150. 9	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ	м	1	0,88	1701,89	1498
		Итого материалов:				**1737,96**	**1529**
		НР первого уровня	%	60,4		387,86	341
		НР второго уровня	%	4,24		118,17	104
		Накладные расходы	%	--		506,03	445
		Сметная прибыль	%	8		232,42	205
		Сметная стоимость:				**3137,70**	**2761**
151	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**2,0000**		**2177,69**	**4355**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,8	3,6	807,79	2908

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1454,02**	**2908**
151. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	0,98	122,25	120
151. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	179915,46	230
151. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	304,79	1097
		Итого материалов:				**723,67**	**1447**
		НР первого уровня	%	60,4		878,23	1756
		НР второго уровня	%	4,24		129,57	259
		Накладные расходы	%	--		1007,80	2016
		Сметная прибыль	%	8		254,84	510
		Сметная стоимость:				**3440,33**	**6881**
152	**11-200101-0219 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,2608**		**6911,45**	**15625**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,71715	1,621	778,37	1262
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007245	0,01638	508,87	8
		Итого оплата труда:				**561,89**	**1270**
152. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,031097	154,01	5
152. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004305	0,009733	1797,83	17
		Итого эксплуатация машин:				**9,86**	**22**
152. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000098	0,000222	381819,66	85
152. 6	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0838	0,189455	3938,22	746
152. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000007	195385,08	1
152. 8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,224045	424,32	95
152. 9	23-050105-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	1	2,261	5933,25	13414
		Итого материалов:				**6343,39**	**14341**
		НР первого уровня	%	60,4		339,38	767
		НР второго уровня	%	4,24		307,44	695
		Накладные расходы	%	--		646,82	1462
		Сметная прибыль	%	8		604,66	1367
		Сметная стоимость:				**8162,93**	**18455**
153	**11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**2759,56**	**33115**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,725	8,7	869,19	7562
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,2124	677,38	144
		Итого оплата труда:				**642,15**	**7706**
153. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,168	1797,83	302
153. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	4,19	17,05	71
		Итого эксплуатация машин:				**31,12**	**373**
153. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	13911,46	35
153. 6	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,06	515,75	31
153. 7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0732	4812,69	352
153. 8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0804	180,96	15
153. 9	23-010301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	12	2062,20	24746
		Итого материалов:				**2098,27**	**25179**
		НР первого уровня	%	60,4		387,86	4654
		НР второго уровня	%	4,24		133,45	1601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		521,31	6256
		Сметная прибыль	%	8		262,47	3150
		Сметная стоимость:				**3543,34**	**42520**
154	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,0314**		**93047,96**	**2922**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	94,2	2,958	869,19	2571
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,025748	856,40	22
		Итого оплата труда:				**82579,95**	**2593**
154. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,019782	8,04	0
154. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,82	0,025748	1797,83	46
		Итого эксплуатация машин:				**1479,29**	**46**
154. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,000301	125938,73	38
154. 6	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,024492	670,77	16
154. 7	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,016642	150,96	3
154. 8	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,031714	125,46	4
154. 9	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000069	314117,26	22
154.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000001	1215531,96	2
154.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,000832	264761,07	220
		Итого материалов:				**9690,98**	**304**
		НР первого уровня	%	55,3		45666,71	1434
		НР второго уровня	%	4,24		5881,50	185
		Накладные расходы	%	--		51548,21	1619
		Сметная прибыль	%	8		11567,69	363
		Сметная стоимость:				**156163,87**	**4904**
155	**21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,0330**		**6469,86**	**213**
		НР второго уровня	%	4,24		274,32	9
		Накладные расходы	%	--		274,32	9
		Сметная прибыль	%	8		539,53	18
		Сметная стоимость:				**7283,72**	**240**
156	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,2896**		**1460,89**	**12110**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	1,485	12,312	869,19	10701
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,089528	856,40	77
		Итого оплата труда:				**1300,17**	**10778**
156. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	0,690524	9,88	7
156. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,089528	1797,83	161
		Итого эксплуатация машин:				**20,24**	**168**
156. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,000958	125938,73	121
156. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000141	1215531,96	171
156. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000039	270225,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 8	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,003545	264761,07	939
		Итого материалов:				**149,73**	**1241**
		НР первого уровня	%	55,3		718,99	5960
		НР второго уровня	%	4,24		92,43	766
		Накладные расходы	%	--		811,42	6726
		Сметная прибыль	%	8		181,79	1507
		Сметная стоимость:				**2454,10**	**20343**
157	**11-200701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**3151,58**	**6303**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,378	0,756	817,38	618
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	856,40	18
		Итого оплата труда:				**317,96**	**636**
157. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	154,01	16
157. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1797,83	38
		Итого эксплуатация машин:				**26,96**	**54**
157. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137
157. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	195385,08	16
157. 7	23-050301-0704	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	2	2739,10	5478
		Итого материалов:				**2815,64**	**5631**
		НР первого уровня	%	60,4		192,05	384
		НР второго уровня	%	4,24		141,77	284
		Накладные расходы	%	--		333,82	668
		Сметная прибыль	%	8		278,83	558
		Сметная стоимость:				**3764,23**	**7528**
		Вентиляция					
158	**11-460301-0212 РСНБ РК 2015**	**Вентканал. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**отверстие**	**2,0000**		**1383,60**	**2767**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,925	1,85	856,40	1584
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,468	0,936	856,40	802
		Итого оплата труда:				**1192,97**	**2386**
158. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,45	0,9	1173,69	1056
158. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,036	1797,83	65
		Итого эксплуатация машин:				**560,52**	**1121**
158. 5	21-130812-0508	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,0404	1498,38	61
158. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00689	0,01378	93,00	1
		Итого материалов:				**30,91**	**62**
		НР первого уровня	%	50,8		606,03	1212
		НР второго уровня	%	4,24		84,36	169
		Накладные расходы	%	--		690,39	1381
		Сметная прибыль	%	8		165,92	332
		Сметная стоимость:				**2239,90**	**4480**
159	**11-460301-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентканал. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм**	**отверстие**	**2,0000**		**838,57**	**1677**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,549	1,098	856,40	940
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	0,0178	25692,00	457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**698,82**	**1398**
159. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,267	0,534	1173,69	627
		Итого эксплуатация машин:				**313,38**	**627**
159. 4	21-130812-0508	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0303	0,0606	1498,38	91
159. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1035	0,207	93,00	19
		Итого материалов:				**55,03**	**110**
		НР первого уровня	%	50,8		355,00	710
		НР второго уровня	%	4,24		50,61	101
		Накладные расходы	%	--		405,61	811
		Сметная прибыль	%	8		99,53	199
		Сметная стоимость:				**1343,71**	**2687**
160	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2210,27**	**4421**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,123	2,247	797,56	1792
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	856,40	18
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810**
160. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	9,88	6
160. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	154,01	39
160. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1797,83	38
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**82**
160. 6	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	364,84	58
160. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	195385,08	4
160. 8	23-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	28898,64	2312
160. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	200100,36	172
		Итого материалов:				**1273,13**	**2546**
		НР первого уровня	%	60,4		546,65	1093
		НР второго уровня	%	4,24		116,89	234
		Накладные расходы	%	--		663,54	1327
		Сметная прибыль	%	8		229,91	460
		Сметная стоимость:				**3103,72**	**6207**
		Внутреннее отопление и вентиляция					
161	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1312,18**	**26244**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	21	882,62	18535
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,988	750,61	742
		Итого оплата труда:				**963,83**	**19277**
161. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,928	2310,13	2144
161. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,044	1797,83	79
		Итого эксплуатация машин:				**111,15**	**2223**
161. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,102	941,46	96
161. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,012	3716,46	45
161. 7	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	18,76	281,87	5288
161. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,242	235,86	57
		Итого материалов:				**274,28**	**5486**
		НР первого уровня	%	60,4		582,15	11643

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		80,32	1606
		Накладные расходы	%	--		662,47	13249
		Сметная прибыль	%	8		157,97	3159
		Сметная стоимость:				**2132,62**	**42652**
162	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1834,00**	**73360**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,4	56	882,62	49427
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	2,46	758,54	1866
		Итого оплата труда:				**1282,32**	**51293**
162. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	2,32	2310,13	5360
162. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,124	1797,83	223
		Итого эксплуатация машин:				**139,56**	**5582**
162. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,412	941,46	388
162. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,0484	3716,46	180
162. 7	23-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,937	37,48	469,74	17606
162. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,752	235,86	177
		Итого материалов:				**458,77**	**18351**
		НР первого уровня	%	60,4		774,52	30981
		НР второго уровня	%	4,24		110,60	4424
		Накладные расходы	%	--		885,12	35405
		Сметная прибыль	%	8		217,53	8701
		Сметная стоимость:				**2936,65**	**117466**
163	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**9,4000**		**774,62**	**7281**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,60873	5,722	797,56	4564
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	0,303047	506,18	153
		Итого оплата труда:				**501,82**	**4717**
163. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,020332	9,88	0
163. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,077456	124,67	10
163. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,179117	1797,83	322
		Итого эксплуатация машин:				**35,31**	**332**
163. 6	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,000423	180808,26	76
163. 7	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	4,155	524,28	2178
163. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,41	93,00	131
		Итого материалов:				**253,82**	**2386**
		НР первого уровня	%	60,4		303,10	2849
		НР второго уровня	%	4,24		45,70	430
		Накладные расходы	%	--		348,79	3279
		Сметная прибыль	%	8		89,87	845
		Сметная стоимость:				**1213,29**	**11405**
164	**23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**72,0000**		**2288,82**	**164795**
		НР второго уровня	%	4,24		97,05	6987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		97,05	6987
		Сметная прибыль	%	8		190,87	13743
		Сметная стоимость:				**2576,74**	**185525**
165	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**210,66**	**2528**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	0,1236	1,483	908,20	1347
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1347**
165. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	304,79	37
165. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	371,47	45
165. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	247,03	59
165. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12	86,70	1040
		Итого материалов:				**98,40**	**1181**
		НР первого уровня	%	60,4		67,80	814
		НР второго уровня	%	4,24		11,81	142
		Накладные расходы	%	--		79,61	955
		Сметная прибыль	%	8		23,22	279
		Сметная стоимость:				**313,49**	**3762**
166	**23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**12,0000**		**8097,12**	**97165**
		НР второго уровня	%	4,24		343,32	4120
		Накладные расходы	%	--		343,32	4120
		Сметная прибыль	%	8		675,24	8103
		Сметная стоимость:				**9115,67**	**109388**
167	**23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1083,48**	**13002**
		НР второго уровня	%	4,24		45,94	551
		Накладные расходы	%	--		45,94	551
		Сметная прибыль	%	8		90,35	1084
		Сметная стоимость:				**1219,77**	**14637**
168	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**883,54**	**3534**
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	150
		Накладные расходы	%	--		37,46	150
		Сметная прибыль	%	8		73,68	295
		Сметная стоимость:				**994,68**	**3979**
169	**23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**930,33**	**3721**
		НР второго уровня	%	4,24		39,45	158
		Накладные расходы	%	--		39,45	158
		Сметная прибыль	%	8		77,58	310
		Сметная стоимость:				**1047,36**	**4189**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**23-020301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**324,38**	**1298**
		НР второго уровня	%	4,24		13,75	55
		Накладные расходы	%	--		13,75	55
		Сметная прибыль	%	8		27,05	108
		Сметная стоимость:				**365,18**	**1461**
171	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**15,50**	**558**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	24
		Накладные расходы	%	--		0,66	24
		Сметная прибыль	%	8		1,29	47
		Сметная стоимость:				**17,45**	**628**
		Вентиляция					
172	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**4,0000**		**3399,24**	**13597**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	3,833	15,33	856,40	13129
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,21	685,12	144
		Итого оплата труда:				**3318,12**	**13272**
172. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,168	1797,83	302
		Итого эксплуатация машин:				**75,51**	**302**
172. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31
172. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	424,32	136
		Итого материалов:				**41,58**	**166**
		НР первого уровня	%	60,4		2004,15	8017
		НР второго уровня	%	4,24		229,10	916
		Накладные расходы	%	--		2233,25	8933
		Сметная прибыль	%	8		450,60	1802
		Сметная стоимость:				**6083,09**	**24332**
173	**23-050412-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентилятор канальный вытяжной EURO 1**	**комплект**	**2,0000**		**3519,27**	**7039**
		НР второго уровня	%	4,24		149,22	298
		Накладные расходы	%	--		149,22	298
		Сметная прибыль	%	8		293,48	587
		Сметная стоимость:				**3961,97**	**7924**
174	**23-050412-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентилятор канальный вытяжной EURO 2**	**комплект**	**2,0000**		**3726,46**	**7453**
		НР второго уровня	%	4,24		158,00	316
		Накладные расходы	%	--		158,00	316
		Сметная прибыль	%	8		310,76	622
		Сметная стоимость:				**4195,22**	**8390**
175	**11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1969,88**	**7880**

1	2	3	4	5	6	7	8
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,123	4,494	797,56	3584
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	856,40	36
		Итого оплата труда:				**905,05**	**3620**
175. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	9,88	11
175. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	154,01	78
175. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1797,83	76
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**164**
175. 6	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	364,84	117
175. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	195385,08	8
175. 8	23-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,08	45777,60	3662
175. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	200100,36	344
		Итого материалов:				**1032,74**	**4131**
		НР первого уровня	%	60,4		546,65	2187
		НР второго уровня	%	4,24		106,70	427
		Накладные расходы	%	--		653,35	2613
		Сметная прибыль	%	8		209,86	839
		Сметная стоимость:				**2833,09**	**11332**
		Холодное и горячее водоснабжение					
		Холодное водоснабжение					
176	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1509,70**	**22646**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	19,35	882,62	17079
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	1,263	753,89	952
		Итого оплата труда:				**1202,06**	**18031**
176. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,218	2310,13	2814
176. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,033	1797,83	59
		Итого эксплуатация машин:				**191,54**	**2873**
176. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0885	941,46	83
176. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,01035	3716,46	38
176. 7	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	13,935	182,69	2546
176. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,111	235,86	26
		Итого материалов:				**179,58**	**2694**
		НР первого уровня	%	60,4		726,04	10891
		НР второго уровня	%	4,24		94,80	1422
		Накладные расходы	%	--		820,84	12313
		Сметная прибыль	%	8		186,44	2797
		Сметная стоимость:				**2516,98**	**37755**
177	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1449,87**	**5799**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	4,2	882,62	3707
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,1976	750,61	148
		Итого оплата труда:				**963,83**	**3855**
177. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,1856	2310,13	429
177. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0088	1797,83	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**111,15**	**445**
177. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0204	941,46	19
177. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0024	3716,46	9
177. 7	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	3,752	428,67	1608
177. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,0484	235,86	11
		Итого материалов:				**411,98**	**1648**
		НР первого уровня	%	60,4		582,15	2329
		НР второго уровня	%	4,24		86,16	345
		Накладные расходы	%	--		668,31	2673
		Сметная прибыль	%	8		169,45	678
		Сметная стоимость:				**2287,64**	**9151**
178	**23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**556,20**	**2225**
		НР второго уровня	%	4,24		23,58	94
		Накладные расходы	%	--		23,58	94
		Сметная прибыль	%	8		46,38	186
		Сметная стоимость:				**626,17**	**2505**
179	**23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**930,33**	**9303**
		НР второго уровня	%	4,24		39,45	394
		Накладные расходы	%	--		39,45	394
		Сметная прибыль	%	8		77,58	776
		Сметная стоимость:				**1047,36**	**10474**
180	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**372,68**	**745**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,41	0,82	836,57	686
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	856,40	17
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703**
180. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1797,83	36
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**36**
180. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6
180. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,47	7
180. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	10
180. 7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**11,70**	**23**
		НР первого уровня	%	60,4		212,34	425
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	50
		Накладные расходы	%	--		237,15	474
		Сметная прибыль	%	8		48,79	98
		Сметная стоимость:				**658,61**	**1317**
181	**23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**5455,58**	**10911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		231,32	463
		Накладные расходы	%	--		231,32	463
		Сметная прибыль	%	8		454,95	910
		Сметная стоимость:				**6141,85**	**12284**
182	**23-020401-4201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**302,41**	**605**
		НР второго уровня	%	4,24		12,82	26
		Накладные расходы	%	--		12,82	26
		Сметная прибыль	%	8		25,22	50
		Сметная стоимость:				**340,45**	**681**
183	**23-020401-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1083,51**	**2167**
		НР второго уровня	%	4,24		45,94	92
		Накладные расходы	%	--		45,94	92
		Сметная прибыль	%	8		90,36	181
		Сметная стоимость:				**1219,81**	**2440**
184	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2285,36**	**4571**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,2266	0,4532	882,62	400
		Итого оплата труда:				**200,00**	**400**
184. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6
184. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,47	7
184. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	10
184. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073,66	4147
		Итого материалов:				**2085,36**	**4171**
		НР первого уровня	%	60,4		120,80	242
		НР второго уровня	%	4,24		102,02	204
		Накладные расходы	%	--		222,82	446
		Сметная прибыль	%	8		200,65	401
		Сметная стоимость:				**2708,84**	**5418**
185	**23-020401-4001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**631,30**	**1263**
		НР второго уровня	%	4,24		26,77	54
		Накладные расходы	%	--		26,77	54
		Сметная прибыль	%	8		52,65	105
		Сметная стоимость:				**710,71**	**1421**
186	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,4998**		**1509,70**	**5284**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	4,515	882,62	3985
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,294683	753,89	222
		Итого оплата труда:				**1202,06**	**4207**
186. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	0,284184	2310,13	657

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0077	1797,83	14
		Итого эксплуатация машин:				**191,54**	**670**
186. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,020649	941,46	19
186. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,002415	3716,46	9
186. 7	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	3,251	182,69	594
186. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,025899	235,86	6
		Итого материалов:				**179,58**	**629**
		НР первого уровня	%	60,4		726,04	2541
		НР второго уровня	%	4,24		94,80	332
		Накладные расходы	%	--		820,84	2873
		Сметная прибыль	%	8		186,44	653
		Сметная стоимость:				**2516,98**	**8809**
		Горячее водоснабжение					
187	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1492,53**	**14925**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	12,9	882,62	11386
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,842	753,89	635
		Итого оплата труда:				**1202,06**	**12021**
187. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	0,812	2310,13	1876
187. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,022	1797,83	40
		Итого эксплуатация машин:				**191,54**	**1915**
187. 5	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,059	941,46	56
187. 6	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,0069	3716,46	26
187. 7	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	9,29	164,21	1526
187. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,074	235,86	17
		Итого материалов:				**162,42**	**1624**
		НР первого уровня	%	60,4		726,04	7260
		НР второго уровня	%	4,24		94,07	941
		Накладные расходы	%	--		820,11	8201
		Сметная прибыль	%	8		185,01	1850
		Сметная стоимость:				**2497,65**	**24977**
188	**23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**556,20**	**4450**
		НР второго уровня	%	4,24		23,58	189
		Накладные расходы	%	--		23,58	189
		Сметная прибыль	%	8		46,38	371
		Сметная стоимость:				**626,17**	**5009**
189	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**627,41**	**3764**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,7	4,2	856,40	3597
		Итого оплата труда:				**599,48**	**3597**
189. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,06	9,88	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	61,24	73
189. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,078	304,79	24
189. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	400,03	31
189. 6	23-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	6	--	--
189. 7	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	247,03	39
		Итого материалов:				**27,83**	**167**
		НР первого уровня	%	60,4		362,09	2173
		НР второго уровня	%	4,24		41,95	252
		Накладные расходы	%	--		404,04	2424
		Сметная прибыль	%	8		82,52	495
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**6684**
190	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**6285,74**	**12571**
		НР второго уровня	%	4,24		266,52	533
		Накладные расходы	%	--		266,52	533
		Сметная прибыль	%	8		524,18	1048
		Сметная стоимость:				**7076,44**	**14153**
191	**23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3689,87**	**7380**
		НР второго уровня	%	4,24		156,45	313
		Накладные расходы	%	--		156,45	313
		Сметная прибыль	%	8		307,71	615
		Сметная стоимость:				**4154,03**	**8308**
192	**23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**5647,63**	**11295**
		НР второго уровня	%	4,24		239,46	479
		Накладные расходы	%	--		239,46	479
		Сметная прибыль	%	8		470,97	942
		Сметная стоимость:				**6358,06**	**12716**
		Канализация					
193	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**780,95**	**3124**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,584	2,336	882,62	2062
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012	285,50	0
		Итого оплата труда:				**515,54**	**2062**
193. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1797,83	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**1**
193. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ	т	0,000012	0,000048	179492,88	9
193. 5	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	3,992	263,69	1053
		Итого материалов:				**265,32**	**1061**
		НР первого уровня	%	60,4		311,38	1246
		НР второго уровня	%	4,24		46,31	185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		357,70	1431
		Сметная прибыль	%	8		91,09	364
		Сметная стоимость:				**1229,74**	**4919**
194	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1300,65**	**13006**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,56	5,6	882,62	4943
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,007	244,69	2
		Итого оплата труда:				**494,44**	**4944**
194. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	1797,83	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**4**
194. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ	т	0,000027	0,000266	179492,88	48
194. 5	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	9,98	802,85	8012
		Итого материалов:				**806,02**	**8060**
		НР первого уровня	%	60,4		298,64	2986
		НР второго уровня	%	4,24		67,81	678
		Накладные расходы	%	--		366,45	3665
		Сметная прибыль	%	8		133,37	1334
		Сметная стоимость:				**1800,46**	**18005**
195	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2442,65**	**4885**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,22	4,44	846,81	3760
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,142	470,42	67
		Итого оплата труда:				**1913,32**	**3827**
195. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	9,88	0
195. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,078	1797,83	140
		Итого эксплуатация машин:				**70,31**	**141**
195. 5	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	339,66	272
195. 6	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1120908,60	179
195. 7	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	88
195. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	304,79	2
195. 9	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0002	1083772,86	217
195.10	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-	кг	0,08	0,16	1191,36	191
195.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,03	16
195.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,03	20
		Итого материалов:				**492,42**	**985**
		НР первого уровня	%	60,4		1155,64	2311
		НР второго уровня	%	4,24		152,57	305
		Накладные расходы	%	--		1308,21	2616
		Сметная прибыль	%	8		300,07	600
		Сметная стоимость:				**4050,93**	**8102**
196	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,0000**		**1923,12**	**3846**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,95	3,9	856,40	3340
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	538,31	38
		Итого оплата труда:				**1688,82**	**3378**
196. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	9,88	0
196. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	1797,83	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,75**	**79**
196. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	206497,31	149
196. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136
196. 7	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	88
196. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	304,79	18
196. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,03	16
196.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,03	20
		Итого материалов:				**213,39**	**427**
		НР первого уровня	%	60,4		1020,05	2040
		НР второго уровня	%	4,24		124,79	250
		Накладные расходы	%	--		1144,84	2290
		Сметная прибыль	%	8		245,44	491
		Сметная стоимость:				**3313,39**	**6627**
197	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**1653,25**	**3307**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,56	3,12	856,40	2672
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,054	444,06	24
		Итого оплата труда:				**1347,97**	**2696**
197. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	9,88	0
197. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,028	1797,83	50
		Итого эксплуатация машин:				**25,37**	**51**
197. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	12316,18	25
197. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136
197. 7	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	88
197. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,79	8
197. 9	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00028	1083772,86	303
197.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	400,03	10
197.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,054	247,03	13
		Итого материалов:				**291,90**	**584**
		НР первого уровня	%	60,4		814,18	1628
		НР второго уровня	%	4,24		104,62	209
		Накладные расходы	%	--		918,80	1838
		Сметная прибыль	%	8		205,76	412
		Сметная стоимость:				**2777,81**	**5556**
198	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**13677,07**	**27354**
		НР второго уровня	%	4,24		579,91	1160
		Накладные расходы	%	--		579,91	1160
		Сметная прибыль	%	8		1140,56	2281
		Сметная стоимость:				**15397,54**	**30795**
199	**23-030102-0940 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**7763,81**	**15528**
		НР второго уровня	%	4,24		329,19	658
		Накладные расходы	%	--		329,19	658
		Сметная прибыль	%	8		647,44	1295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8740,44**	**17481**
200	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**827,02**	**3308**
		НР второго уровня	%	4,24		35,07	140
		Накладные расходы	%	--		35,07	140
		Сметная прибыль	%	8		68,97	276
		Сметная стоимость:				**931,05**	**3724**
201	**23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	**шт.**	**2,0000**		**4737,02**	**9474**
		НР второго уровня	%	4,24		200,85	402
		Накладные расходы	%	--		200,85	402
		Сметная прибыль	%	8		395,03	790
		Сметная стоимость:				**5332,90**	**10666**
202	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**1976,41**	**3953**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,95	3,9	856,40	3340
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,254	512,49	130
		Итого оплата труда:				**1735,07**	**3470**
202. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,152	1797,83	273
		Итого эксплуатация машин:				**136,64**	**273**
202. 4	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	179915,46	72
202. 5	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,012	304,79	4
202. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1083772,86	152
202. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,12	400,03	48
202. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,26	247,03	64
		Итого материалов:				**169,79**	**340**
		НР первого уровня	%	60,4		1047,98	2096
		НР второго уровня	%	4,24		128,23	256
		Накладные расходы	%	--		1176,21	2352
		Сметная прибыль	%	8		252,21	504
		Сметная стоимость:				**3404,83**	**6810**
203	**23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**18650,33**	**37301**
		НР второго уровня	%	4,24		790,77	1582
		Накладные расходы	%	--		790,77	1582
		Сметная прибыль	%	8		1555,29	3111
		Сметная стоимость:				**20996,39**	**41993**
		Внутреннее электроснабжение					
		Электроснабжение					
204	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**8818,28**	**17637**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	4	8	882,62	7061
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	1,64	428,20	702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3881,60**	**7763**
204. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	2,08	154,01	320
204. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,82	2297,88	1884
		Итого эксплуатация машин:				**1102,30**	**2205**
204. 5	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-	т	0,03	0,06	136530,47	8192
204. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46
204. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	222237,60	133
		Итого материалов:				**4185,49**	**8371**
		НР первого уровня	%	42,8		1661,33	3323
		НР второго уровня	%	4,24		444,34	889
		Накладные расходы	%	--		2105,66	4211
		Сметная прибыль	%	8		873,91	1748
		Сметная стоимость:				**11797,85**	**23596**
205	**23-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**5290,63**	**10581**
		НР второго уровня	%	4,24		224,32	449
		Накладные расходы	%	--		224,32	449
		Сметная прибыль	%	8		441,20	882
		Сметная стоимость:				**5956,15**	**11912**
206	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2711,12**	**5422**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2	4	846,81	3387
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	428,20	17
		Итого оплата труда:				**1702,18**	**3404**
206. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	9,88	1
206. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	154,01	40
206. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2297,88	46
		Итого эксплуатация машин:				**43,40**	**87**
206. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-	т	0,002	0,004	136530,47	546
206. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	381819,66	290
206. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,96	12
206. 9	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,06	13
206.10	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,46	2
206.11	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,76	4
206.12	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	620,99	45
206.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660
206.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31
206.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	107
206.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233
206.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	180,73	5
		Итого материалов:				**974,11**	**1948**
		НР первого уровня	%	42,8		728,53	1457
		НР второго уровня	%	4,24		145,84	292
		Накладные расходы	%	--		874,38	1749
		Сметная прибыль	%	8		286,84	574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3872,34**	**7745**
207	**23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**388,47**	**777**
		НР второго уровня	%	4,24		16,47	33
		Накладные расходы	%	--		16,47	33
		Сметная прибыль	%	8		32,40	65
		Сметная стоимость:				**437,34**	**875**
208	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1557,95**	**9348**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1	6	846,81	5081
		Итого оплата труда:				**846,81**	**5081**
208. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	9,88	2
208. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	154,01	120
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**122**
208. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-	т	0,001	0,006	136530,47	819
208. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	381819,66	112
208. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36
208. 7	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	743,06	27
208. 8	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	2
208. 9	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,76	6
208.10	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	620,99	45
208.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
208.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
208.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321
208.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
208.15	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,216	--	--
208.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	180,73	7
		Итого материалов:				**690,73**	**4144**
		НР первого уровня	%	42,8		362,43	2175
		НР второго уровня	%	4,24		81,42	489
		Накладные расходы	%	--		443,86	2663
		Сметная прибыль	%	8		160,14	961
		Сметная стоимость:				**2161,96**	**12972**
209	**23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1186,11**	**7117**
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	302
		Накладные расходы	%	--		50,29	302
		Сметная прибыль	%	8		98,91	593
		Сметная стоимость:				**1335,31**	**8012**
210	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**2711,12**	**16267**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2	12	846,81	10162
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	428,20	51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1702,18**	**10213**
210. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	9,88	2
210. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	154,01	120
210. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2297,88	138
		Итого эксплуатация машин:				**43,40**	**260**
210. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-	т	0,002	0,012	136530,47	1638
210. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
210. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36
210. 9	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	743,06	40
210.10	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	289,46	7
210.11	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1023,76	12
210.12	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,216	620,99	134
210.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
210.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
210.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321
210.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
210.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,282	--	--
210.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,084	180,73	15
		Итого материалов:				**974,11**	**5845**
		НР первого уровня	%	42,8		728,53	4371
		НР второго уровня	%	4,24		145,84	875
		Накладные расходы	%	--		874,38	5246
		Сметная прибыль	%	8		286,84	1721
		Сметная стоимость:				**3872,34**	**23234**
211	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3580,17**	**21481**
		НР второго уровня	%	4,24		151,80	911
		Накладные расходы	%	--		151,80	911
		Сметная прибыль	%	8		298,56	1791
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**24183**
212	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**328,57**	**657**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,34	0,68	882,62	600
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	428,20	17
		Итого оплата труда:				**308,65**	**617**
212. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2297,88	46
		Итого эксплуатация машин:				**22,98**	**46**
212. 4	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00006	183487,65	11
		Итого материалов:				**5,50**	**11**
		НР первого уровня	%	42,8		132,10	264
		НР второго уровня	%	4,24		19,53	39
		Накладные расходы	%	--		151,64	303
		Сметная прибыль	%	8		38,42	77
		Сметная стоимость:				**518,63**	**1037**

1	2	3	4	5	6	7	8
213	**23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**2,0000**		**2915,44**	**5831**
		НР второго уровня	%	4,24		123,61	247
		Накладные расходы	%	--		123,61	247
		Сметная прибыль	%	8		243,12	486
		Сметная стоимость:				**3282,18**	**6564**
		Аппаратура осветительная					
214	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**802,60**	**1605**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,75	1,5	882,62	1324
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	0,9024	25,81	23
		Итого оплата труда:				**673,61**	**1347**
214. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,512	9,88	5
214. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0272	2297,88	63
		Итого эксплуатация машин:				**33,78**	**68**
214. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	183487,65	11
214. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	428,96	35
214. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	620,99	4
214. 8	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0408	4010,64	164
		Итого материалов:				**106,86**	**214**
		НР первого уровня	%	42,8		288,31	577
		НР второго уровня	%	4,24		46,25	93
		Накладные расходы	%	--		334,56	669
		Сметная прибыль	%	8		90,97	182
		Сметная стоимость:				**1228,14**	**2456**
215	**23-070101-0827 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**1486,20**	**2972**
		НР второго уровня	%	4,24		63,01	126
		Накладные расходы	%	--		63,01	126
		Сметная прибыль	%	8		123,94	248
		Сметная стоимость:				**1673,15**	**3346**
216	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,2000**		**520,13**	**104**
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	4
		Накладные расходы	%	--		22,05	4
		Сметная прибыль	%	8		43,37	9
		Сметная стоимость:				**585,56**	**117**
		Провода и кабели					
217	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**189,68**	**569**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,16	0,48	836,57	402
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0084	428,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**135,05**	**405**
217. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0042	2297,88	10
217. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,0312	13,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**10**
217. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	15614,86	10
217. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	364,79	23
217. 7	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,012	223,10	3
217. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,366	270,38	99
217. 9	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,015	510,25	8
217.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	0,96	11,22	11
217.11	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,03	150,96	5
		Итого материалов:				**52,47**	**157**
		НР первого уровня	%	42,8		57,80	173
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	31
		Накладные расходы	%	--		68,29	205
		Сметная прибыль	%	8		20,64	62
		Сметная стоимость:				**278,62**	**836**
218	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**3,0000**		**111,31**	**334**
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	14
		Накладные расходы	%	--		4,72	14
		Сметная прибыль	%	8		9,28	28
		Сметная стоимость:				**125,31**	**376**
219	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3,0000**		**117,82**	**353**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,1	0,3	856,40	257
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,1134	88,36	10
		Итого оплата труда:				**88,98**	**267**
219. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	2297,88	27
		Итого эксплуатация машин:				**8,96**	**27**
219. 4	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0012	364,79	0
219. 5	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000024	281414,94	7
219. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,000288	1671,43	0
219. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000123	2673,62	0
219. 8	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000015	3979614,51	60
219. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00025	361,08	0
219.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0018	1037,53	2
		Итого материалов:				**23,22**	**70**
		НР первого уровня	%	42,8		38,08	114
		НР второго уровня	%	4,24		6,61	20
		Накладные расходы	%	--		44,69	134
		Сметная прибыль	%	8		13,00	39
		Сметная стоимость:				**175,51**	**527**
220	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**87,0000**		**254,32**	**22126**

1	2	3	4	5	6	7	8
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,12	10,44	856,40	8941
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	7,482	23,90	179
		Итого оплата труда:				**104,82**	**9120**
220. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,2088	2297,88	480
		Итого эксплуатация машин:				**5,51**	**480**
220. 4	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,087	364,79	32
220. 5	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,001392	281414,94	392
220. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,021315	1671,43	36
220. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	21,576	270,38	5834
220. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00087	2673,62	2
220. 9	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000435	3979614,51	1731
220.10	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	8,874	233,58	2073
220.11	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,018096	361,08	7
220.12	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,506	1037,53	2600
		Итого материалов:				**146,04**	**12705**
		НР первого уровня	%	42,8		44,86	3903
		НР второго уровня	%	4,24		12,69	1104
		Накладные расходы	%	--		57,55	5007
		Сметная прибыль	%	8		24,95	2171
		Сметная стоимость:				**336,82**	**29303**
221	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0510**		**224710,81**	**11460**
		НР второго уровня	%	4,24		9527,74	486
		Накладные расходы	%	--		9527,74	486
		Сметная прибыль	%	8		18739,08	956
		Сметная стоимость:				**252977,63**	**12902**
222	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0408**		**139768,37**	**5703**
		НР второго уровня	%	4,24		5926,18	242
		Накладные расходы	%	--		5926,18	242
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	476
		Сметная стоимость:				**157350,11**	**6420**
		Контур заземления					
223	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,6800**		**1148,45**	**1929**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,54	2,587	745,75	1929
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1929**
		НР первого уровня	%	59,1		678,74	1140
		НР второго уровня	%	4,24		77,47	130
		Накладные расходы	%	--		756,21	1270
		Сметная прибыль	%	8		152,37	256
		Сметная стоимость:				**2057,04**	**3456**
224	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,6800**		**658,98**	**1107**

1	2	3	4	5	6	7	8
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	1,633	677,96	1107
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1107**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	654
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	75
		Накладные расходы	%	--		433,91	729
		Сметная прибыль	%	8		87,43	147
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**1983**
225	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8,0000**		**442,02**	**3536**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,14	1,12	836,57	937
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0352	428,20	15
		Итого оплата труда:				**119,00**	**952**
225. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,2504	154,01	39
225. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	2297,88	40
		Итого эксплуатация машин:				**9,88**	**79**
225. 5	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000072	222237,60	16
225. 6	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,296	1037,53	307
225. 7	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0104	211256,61	2197
		Итого материалов:				**315,02**	**2520**
		НР первого уровня	%	42,8		50,93	407
		НР второго уровня	%	4,24		20,90	167
		Накладные расходы	%	--		71,83	575
		Сметная прибыль	%	8		41,11	329
		Сметная стоимость:				**554,96**	**4440**
226	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3430,78**	**10292**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,9	2,7	836,57	2259
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	428,20	49
		Итого оплата труда:				**769,18**	**2308**
226. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	154,01	81
226. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	2297,88	131
		Итого эксплуатация машин:				**70,61**	**212**
226. 5	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	222237,60	43
226. 6	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1037,53	623
226. 7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	205629,70	7156
		Итого материалов:				**2607,26**	**7822**
		НР первого уровня	%	42,8		329,21	988
		НР второго уровня	%	4,24		159,42	478
		Накладные расходы	%	--		488,63	1466
		Сметная прибыль	%	8		313,55	941
		Сметная стоимость:				**4232,97**	**12699**
227	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**3,0000**		**381,08**	**1143**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,39	1,17	836,57	979

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0018	428,22	1
		Итого оплата труда:				**326,52**	**980**
227. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	0,384	9,88	4
227. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0009	2297,88	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**6**
227. 5	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0612	428,96	26
227. 6	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	0,612	216,24	132
		Итого материалов:				**52,86**	**159**
		НР первого уровня	%	42,8		139,75	419
		НР второго уровня	%	4,24		22,08	66
		Накладные расходы	%	--		161,83	486
		Сметная прибыль	%	8		43,43	130
		Сметная стоимость:				**586,35**	**1759**
228	**23-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0031**		**36375,44**	**111**
		НР второго уровня	%	4,24		1542,32	5
		Накладные расходы	%	--		1542,32	5
		Сметная прибыль	%	8		3033,42	9
		Сметная стоимость:				**40951,18**	**125**
		Арматура					
229	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**7,0000**		**36,96**	**259**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	11
		Накладные расходы	%	--		1,57	11
		Сметная прибыль	%	8		3,08	22
		Сметная стоимость:				**41,61**	**291**
230	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**12,0000**		**268,95**	**3227**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,29	3,48	882,62	3072
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0096	428,20	4
		Итого оплата труда:				**256,30**	**3076**
230. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0048	2297,88	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**11**
230. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000378	19875,31	8
230. 5	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	12,24	11,22	137
		Итого материалов:				**12,07**	**145**
		НР первого уровня	%	42,8		109,70	1316
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	193
		Накладные расходы	%	--		125,75	1509
		Сметная прибыль	%	8		31,58	379
		Сметная стоимость:				**426,28**	**5115**
231	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**		**201,05**	**2011**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	85
		Накладные расходы	%	--		8,52	85
		Сметная прибыль	%	8		16,77	168
		Сметная стоимость:				**226,34**	**2263**
232	**23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**669,19**	**1338**
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	57
		Накладные расходы	%	--		28,37	57
		Сметная прибыль	%	8		55,81	112
		Сметная стоимость:				**753,37**	**1507**
233	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**268,95**	**538**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,29	0,58	882,62	512
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	428,19	1
		Итого оплата труда:				**256,30**	**513**
233. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2297,88	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**2**
233. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19875,31	1
233. 5	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	11,22	23
		Итого материалов:				**12,07**	**24**
		НР первого уровня	%	42,8		109,70	219
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	32
		Накладные расходы	%	--		125,75	252
		Сметная прибыль	%	8		31,58	63
		Сметная стоимость:				**426,28**	**853**
234	**23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**644,69**	**1289**
		НР второго уровня	%	4,24		27,33	55
		Накладные расходы	%	--		27,33	55
		Сметная прибыль	%	8		53,76	108
		Сметная стоимость:				**725,79**	**1452**
235	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**24,0000**		**321,42**	**7714**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,34	8,16	882,62	7202
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0192	428,20	8
		Итого оплата труда:				**300,43**	**7210**
235. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	2297,88	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**22**
235. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000756	19875,31	15
235. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00036	381819,66	137
235. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1008	620,99	63
235. 7	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	24,48	11,22	275
		Итого материалов:				**20,41**	**490**
		НР первого уровня	%	42,8		128,59	3086

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	458
		Накладные расходы	%	--		147,67	3544
		Сметная прибыль	%	8		37,53	901
		Сметная стоимость:				**506,61**	**12159**
236	**13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**651,90**	**1304**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,65	1,3	882,62	1147
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0048	428,21	2
		Итого оплата труда:				**574,73**	**1149**
236. 3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	2297,88	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**6**
236. 4	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,204	0,408	270,38	110
236. 5	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000096	0,000192	211256,39	41
		Итого материалов:				**75,44**	**151**
		НР первого уровня	%	42,8		245,98	492
		НР второго уровня	%	4,24		38,07	76
		Накладные расходы	%	--		284,05	568
		Сметная прибыль	%	8		74,88	150
		Сметная стоимость:				**1010,83**	**2022**
237	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**24,0000**		**214,25**	**5142**
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	218
		Накладные расходы	%	--		9,08	218
		Сметная прибыль	%	8		17,87	429
		Сметная стоимость:				**241,20**	**5789**
238	**23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**2,0000**		**929,40**	**1859**
		НР второго уровня	%	4,24		39,41	79
		Накладные расходы	%	--		39,41	79
		Сметная прибыль	%	8		77,50	155
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**2093**
239	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,0000**		**594,69**	**1189**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,64	1,28	882,62	1130
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004	428,20	2
		Итого оплата труда:				**565,73**	**1131**
239. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	0,384	9,88	4
239. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,002	2297,88	5
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**8**
239. 5	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,0612	428,96	26
239. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	230636,13	1
239. 7	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	0,204	115,26	24
		Итого материалов:				**25,62**	**51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		242,13	484
		НР второго уровня	%	4,24		35,48	71
		Накладные расходы	%	--		277,62	555
		Сметная прибыль	%	8		69,78	140
		Сметная стоимость:				**942,09**	**1884**
240	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**2,0000**		**704,95**	**1410**
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	60
		Накладные расходы	%	--		29,89	60
		Сметная прибыль	%	8		58,79	118
		Сметная стоимость:				**793,63**	**1587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10126172**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**197788**
	Накладные расходы -		Тенге				**8386**
	Сметная прибыль -		Тенге				**16494**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**222668**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**198825**
	Материалы -		Тенге				**44827**
	Всего заработная плата -		Тенге				**57093**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**94340**
		Накладные расходы -	Тенге				**33922**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24455**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9467**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18620**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**251366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57093**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9276449**
	Материалы -		Тенге				**2735419**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2008004**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4369457**
	Транспортные расходы -		Тенге				**6795**
		Накладные расходы -	Тенге				**1558567**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1117849**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**440718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**866801**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11701817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2568**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2008004**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**27915**
	Материалы -		Тенге				**1120**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26300**
		Накладные расходы -	Тенге				**17879**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16017**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1862**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3664**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**49458**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26300**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**425196**
	Материалы -		Тенге				**120282**
	Всего заработная плата -		Тенге				**290911**
	Сдача и испытание -		Тенге				**3226**
		Накладные расходы -	Тенге				**201189**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**175710**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25479**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50111**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**676495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**290911**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12901804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2382308**
		РАЗДЕЛ 2.Транспорт материалов					
		Транспортировка на 390-30=360 км					
241	**41-010205-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**122,1492**		**3143,02**	**383917**
		НР второго уровня	%	4,24		133,26	16278
		Накладные расходы	%	--		133,26	16278
		Сметная прибыль	%	8		262,10	32016
		Сметная стоимость:				**3538,39**	**432211**
242	**41-010205-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**122,1492**		**2196,80**	**268337**
		НР второго уровня	%	4,24		93,14	11378
		Накладные расходы	%	--		93,14	11378
		Сметная прибыль	%	8		183,20	22377
		Сметная стоимость:				**2473,14**	**302092**
243	**41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**16,8000**		**2965,83**	**49826**
		НР второго уровня	%	4,24		125,75	2113
		Накладные расходы	%	--		125,75	2113
		Сметная прибыль	%	8		247,33	4155
		Сметная стоимость:				**3338,91**	**56094**
244	**41-020103-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**16,8000**		**2108,80**	**35428**
		НР второго уровня	%	4,24		89,41	1502

2	3	4	5	6	7	8
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**106930**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7365444**
	- перевозка грузов	Тенге				**744303**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**197788**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1334030**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12197711**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**517183**
ИТОГО:		Тенге				**12714894**
Сметная прибыль		Тенге				**1017192**
ИТОГО по смете:		Тенге				**13732086**
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
Временные здания и сооружения К=1,5%		Тенге				190187,04
Итого:		Тенге				13091991,04
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,079%		Тенге				267553,23
Транспорт материалов		Тенге				830281,00
Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				14189825,27
Итого в текущих ценах 2 кв. 2018 год К=1,0599		Тенге				15039795,80
Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				13534848,00
НДС 12%		Тенге				1624181,76
ИТОГО на 1 дом:		**Тенге**				**15159029,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
_____ Князбаев К.А.
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 190140023514

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ Балмагамбетов М.К.
ТОО "МастИнжПроект"
БИН 081040006194
ГСЛ №15015445

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Кыдыралин Г.А.
ТОО "Оразбай-2005"
БИН 050640007939
Аттестат №KZ77VJE00030045, №KZ50VJE00030046, №KZ23VJE00030047