Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (12 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоимость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Генподрядчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (12 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (12 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-KZI-73 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1253: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м3,группа грунта 2	м3	49,745849	449,0	449,0	22 336,0	22 336,0			22 336,0
						0,0	131,0	0,0	6 517,0			
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м3	1,538531	8 482,0	0,0	13 050,0	0,0			13 050,0
						8 482,0	0,0	13 050,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,128438	3 604,0	0,0	18 483,0	0,0			18 483,0
						3 604,0	0,0	18 483,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	46,155943	87,0	87,0	4 016,0	4 015,0			4 016,0
						0,0	22,0	0,0	1 015,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	46,155943	86,0	86,0	3 969,0	3 969,0			3 969,0
						0,0	21,0	0,0	969,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,155943	571,0	220,0	26 355,0	10 154,0			26 355,0
						351,0	70,0	16 201,0	3 231,0			
7	7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,021368	1 297 852,0	439 346,0	27 733,0	9 388,0			27 733,0
						858 506,0	110 257,0	18 345,0	2 356,0			
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	21,582177	1 828,0		39 452,0		39 452,0		39 452,0
9	9	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	1,068425	4 729,0	132,0	5 053,0	141,0	706,0		5 053,0
						3 936,0	0,0	4 205,0	0,0			
10	10	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1,068425	4 864,0		5 197,0		5 197,0		5 197,0
11	11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,068425	4 480,0	303,0	4 787,0	324,0			4 787,0
						4 177,0	2,0	4 463,0	2,0			
12	12	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,068425	1 859,0		1 986,0		1 986,0		1 986,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	21,368492	350,0	2,0	7 479,0	43,0	150,0		7 479,0
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,021368	341,0	0,0	7 287,0	0,0			
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,42737	246 477,0	0,0	5 267,0	0,0	210,0		5 267,0
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,534212	236 628,0	0,0	5 056,0	0,0			
17	17	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка	$м^3$	1,121846	4 207,0		1 798,0		1 798,0		1 798,0
18	18	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	5,069353	23 523,0	10 169,0	12 566,0	5 433,0	443,0		12 566,0
			ИТОГО по смете Э1253: Наружные сети водоснабжения [6-1]			12 524,0	2 691,0	6 690,0	1 438,0			
						3 707,0	1 847,0	4 159,0	2 072,0			4 159,0
						1 860,0	406,0	2 087,0	455,0			
						5 179,0	2 289,0	26 254,0	11 603,0	11 700,0		26 254,0
						582,0	480,0	2 950,0	2 433,0			
								229 940,0	69 478,0	61 642,0	0,0	229 940,0
								98 817,0	18 416,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								229 940,0	69 478,0	61 642,0	0,0	229 940,0
								98 817,0	18 416,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)