Форма

Заказчик (Генподрядчик): ТОО «НАЗ», г. Алматы, пр-кт Гагарина, 224А, БИН: 010140003920
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Исполнитель (субподрядчик): ТОО «ТАБЫС-АСМ», г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Новоселов стр. 177/2 , БИН: 131040012428
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Малак Урджарского района
(наименование, адрес)

Объект : Внеплощадочные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24-06-06 от 06.06.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль месяц 2024 года
на Внеплощадочные сети водоснабжения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внеплощадочные сети водоснабжения										
			Раздел 1 Земляные работы										
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	90	229,42	229,42	20648	20648	–	2681	25 196	
						–	41,38	–	3724	–	1866		
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	3	1452,35	184,49	4357	553		3934	8954	
						1267,86	56,67	3804	170	–	663		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3	186,08	83,59	558	251	–	313	941	
						102,49	42,5	307	128	–	70		

6	**6** 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	67,5	32,28	32,28	2179	2179	–	650	3055
					–	13,37	–	902	–	226	
9	**9** 412-102-0105	Перевозка (грунт для обратной засыпки) строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	607,5	59		35843		–	–	38710
					–		–		–	2867	
	Раздел 2 Система В1										
10	**10** 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,015	364968,9	89129,89	5475	1337		4525	10 800
					275839	28900,15	4137,585	434	–	800	
	Раздел 3. Сети 10 кВ										
11	**11** 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,1	331,45	331,45	696	696		99	859
					–	65,43		137	–	64	
12	**12** 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	3,78	229,42	229,42	867	867		113	1 058
					–	41,38		156	–	78	
13	**13** 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,567	2014,32	–	1142	–		822	2 122
					2014,32	–	1142	–	–	157	
14	**14** 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,567	1051,7	–	596	–		429	1 108
					1051,7	–	596	–	–	82	
15	**15** 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,52	37,66	37,66	95	95		28	133
					–	15,6		39	–	10	

16	16 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	37	550,53	453,39	20370	16775		7814	30 438
					97,14	196,16	3594	7258	–	2255	
17	17 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	37	482,39	385,25	17848	14254		7028	26 867
					97,14	166,68	3594	6167	–	1990	
18	18 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,003	176890	–	531	–		403	1 009
					176890	–	530,67	–	–	75	
19	19 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	37	322,85	160,95	11945	5955		5804	19 170
					161,9	55,98	5990	2071	–	1420	

Итого	**170 418**
Временные здания и сооружения (2 %)	3 408
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	5 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 591**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**183 154**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**192 311**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки Генподрядчика	**182 696**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки Субподрядчика	**22 322**
НДС (12 %)	2 678
Итого	**25 000**

Сдал Исполнитель (субподрядчик)

ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Пекушева Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Заказчик (Генподрядчик)

ТОО «НАЗ», БИН 010140003920

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ермекбаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)