Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 06 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826 область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеева Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Строительство уличного освещения на улице Безродных в селе Ушбулак Алакольского района», область Жетісу, Алакольский район, с.Ушбулак**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района», Аким – Кәрімов Н.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Bekdiar Kurylys»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ГорСервисПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Рабочий проект, ГУ «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района» в соответствии с условием договора №EXP11-0203 от 04 октября 2023 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Класс напряжения	В	380/220		380/220	
Расчетная мощность	кВт	6,0		6,0	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	30		30	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	2550		2550	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 2550,0м.

Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-9,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №1750203.

Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «PROLED SLP-80» мощностью 80Вт на металлических опорах, высотой 9,0м, заводского изготовления.

Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
- отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени.

Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2. Расчетные пролеты между опорами 35,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "29" апреля 2024 года; окончание работ "24" июня 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 (два) месяца;
фактически, 2 (два) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения на улице Безродных в селе Ушбулак Алакольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Ирмекеев 25.06.2024 Ирмекеев Н.А.

Директор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «Bekdiar Kurylys»**

25.06.2024 Аяджан Б.Т.

Директор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)