Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 302,11	21 698,31							2 603,80	24 302,11
Всего по стройке	24 302,11	21 698,31							2 603,80	24 302,11

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Адикулов Е. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бакыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6202
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3397*
		машины и механизмы	тенге			6839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4928
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 062	206
		в том числе оплата труда рабочих			1 004	100
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,04017	5 134	206
1.2		машины и механизмы			9	1

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,013184	24	0
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000309	12 279	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000309*	*3 688*	*0*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000309	7 908	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000309*	*2 582*	*0*
1.3		материалы, изделия и конструкции			73	7
1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,00204	594	1
1.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0204	300	6
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**17650**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5996
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3297*
		машины и механизмы	тенге			6838
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4816
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0039**	**3 432 778**	**13388**
		Формула объема = (2,05+1,85).0,001				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	5996
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	3297
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,229202	4 878	5996
3.2		машины и механизмы			1 753 210	6838
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	1722
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,2541556	26 875	6830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,5083112*	*6 774*	*1722*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0166304	426	7
3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	554
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08034	193	16
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32136	228	73
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08034	126	10
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08034	5 668	455

1	2	3	4	5	6	7
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,05.1,02	**м**	**2,091**	**246**	**514**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,85).1,02	**м**	**1,887**	**1 986**	**3748**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6202
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3397*
		машины и механизмы	тенге			6839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4928
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**17 969,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 239,86**
		Итого				**19 208,86**
		Сметная прибыль - 5%				**960,44**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**384,18**
		Итого				**20 553,48**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 698,31**
		НДС- 12%				**2 603,80**
		Стоимость строительства				**24 302,11**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.