Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Азия Строй KZ,Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, участок 4340, к.016**	**060640004916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №01/11-24 от 01.11.2024г.	

Номер документа	Дата составления
38	**24.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Караменды Батыр Целининградского района Акмолинской области			Одна услуга	1	1 396 455,00	1 396 455,00	149 620,18
				Итого	1	x	1 396 455,00	149 620,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**

Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Караменды Батыр Целининградского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			01/11-24	01.11.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Караменды Батыр Целининградского района Акмолинской области"	1 396 455,00	1 246 834,82							149 620,18	1 396 455,00

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Караменды Батыр Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №01/11-24 от 01.11.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1095849**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			514193
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*259452*
		машины и механизмы	тенге			237649
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74769*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			344008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**157683**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91346
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44693*
		машины и механизмы	тенге			63764
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20081*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2573
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
		Провода				
1	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,04**	**610 761**	**24430**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 Анкерная опора с установкой РЛНД				
2	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 239**	**59239**
3	**У6401-0103-0701 6401-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14 775**	**14775**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - УА 10-1.2с - 1шт				

1	2	3	4	5	6	7
4	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 239**	**59239**
	Раздел 2.	**Локальная смета №5-1. Наружные сети связи**				**532348**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			264628
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137712*
		машины и механизмы	тенге			121411
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38619*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			146309
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		
		Телефонизация				
5	**У6401-0201-0201 6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**125**	**831**	**103875**
6	**У6125-0704-0204 6125-0704-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**125**	**1 463**	**182875**
7	**Е11-340201-504 1134-0201-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**2**	**122 799**	**245598**
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1. Наружный водопровод и канализация**				**405818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158219
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77047*
		машины и механизмы	тенге			52474
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			195126
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
		Канализация К1				
8	**У6302-204-102 6302-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**44,5**	**4 112**	**182984**
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1000 мм (2шт)				
9	**У6302-401-104 6302-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**1,5**	**148 556**	**222834**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1095849**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 095 849**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	82 189
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 178 038**
Сметная прибыль 5%	Тенге	58 902

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			35 341
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**1 272 281**
		Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**1 272 281**
		Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге			1 272 281
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**25 446**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**1 246 835**
		НДС 12%	Тенге			149 620
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 396 455**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"
_____ **Мурсалимов К.Е.**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Молдыбаев Е.Е.**
М.П.