Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (9 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Кaзсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**							**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-13 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба		0,019726	45 461,0	2 585,0	897,0	51,0	412,0		897,0
				м3		22 020,0	534,0	434,0	11,0			
2	2	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000048	367 638,0		17,0		17,0		17,0
				т								
3	3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,000073	335 822,0		25,0		25,0		25,0
				т								
4	4	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,54794	1 092,0		598,0		598,0		598,0
				кг								
5	5	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм		0,365294	5 077,0	82,0	1 855,0	30,0	260,0		1 855,0
				шт.		4 282,0	27,0	1 564,0	10,0			
6	6	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,365294	22 797,0		8 328,0		8 328,0		8 328,0
				шт.								
7	7	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,003806	3 430 876,0	1 189 744,0	13 059,0	4 529,0	722,0		13 059,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	7 808,0	1 142,0			
8	8	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,182647	6 748,0		1 233,0		1 233,0		1 233,0
				м								
9	9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,073059	1 453,0		106,0		106,0		106,0
				м								
10	10	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,365294	1 065,0		389,0		389,0		389,0
				шт.								
11	11	6301-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,631958	139 683,0	9 987,0	88 274,0	6 312,0	28 326,0		88 274,0
				м3		84 873,0	3 329,0	53 636,0	2 104,0			
12	12	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,365294	23 205,0		8 477,0		8 477,0		8 477,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,365294	5 806,0		2 121,0		2 121,0		2 121,0
				шт.								
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,730587	16 303,0		11 911,0		11 911,0		11 911,0
				шт.								
15	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,365294	33 097,0		12 090,0		12 090,0		12 090,0
				шт.								
16	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,365294	5 952,0		2 174,0		2 174,0		2 174,0
				шт.								
17	17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,365294	23 192,0		8 472,0		8 472,0		8 472,0
				комплект								
18	18	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,006239	1 145 676,0		7 148,0		7 148,0		7 148,0
				т								
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003496	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003496	493,0	9,0	2,0	0,0			2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
21	21	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		1,424645	9 988,0	3 378,0	14 229,0	4 813,0			14 229,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	9 417,0	1 486,0			
22	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,009835	1 038 281,0	351 476,0	10 211,0	3 456,0			10 211,0
				км		686 805,0	88 205,0	6 755,0	867,0			
			ИТОГО по смете Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	19 191,0	92 810,0	0,0	191 617,0
								79 616,0	5 620,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	19 191,0	92 810,0	0,0	191 617,0
								79 616,0	5 620,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		202 922
			Итого с общеплощадочными затратами							10 146		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**							223 215
			ИТОГО без НДС							26 786		
			НДС		**12%**							250 000
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)