Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (10 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**							**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (10 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (10 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-14 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1093: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,194325	6 748,0		1 311,0		1 311,0		1 311,0
				м								
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,07773	1 453,0		113,0		113,0		113,0
				м								
3	3	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,38865	1 065,0		414,0		414,0		414,0
				шт.								
4	4	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,672364	139 683,0	9 987,0	93 918,0	6 715,0	30 137,0		93 918,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	57 066,0	2 238,0			
5	5	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,38865	23 205,0		9 019,0		9 019,0		9 019,0
				шт.								
6	6	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,38865	5 806,0		2 257,0		2 257,0		2 257,0
				шт.								
7	7	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,7773	16 303,0		12 672,0		12 672,0		12 672,0
				шт.								
8	8	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,38865	33 097,0		12 863,0		12 863,0		12 863,0
				шт.								
9	9	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,38865	5 952,0		2 313,0		2 313,0		2 313,0
				шт.								
10	10	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,38865	23 192,0		9 014,0		9 014,0		9 014,0
				комплект								
11	11	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,006638	1 145 676,0		7 605,0		7 605,0		7 605,0
				т								
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003719	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003719	493,0	9,0	2,0	0,0			2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		18,41842	2 178,0	295,0	40 115,0	5 433,0	32 987,0		40 115,0
				м^2		92,0	48,0	1 694,0	884,0			
			ИТОГО по смете Э1093: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	12 148,0	120 706,0	0,0	191 617,0
								58 762,0	3 122,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	12 148,0	120 706,0	0,0	191 617,0
								58 762,0	3 122,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		5%					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		12%					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)