Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО "Grand Project Pro"

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №12 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №12 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№12	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №12 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	708 015	632 157							75 859	708 015
Итого:	**708 015**	632 157							**75 859**	**708 015**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Grand Project Pro"	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"
Омаркулов Т.А.	Тұртай Ж.С.	Тоныбек А.Б.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**
Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**
Авторский надзор: **ТОО "Grand Project Pro"**
Подрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**
Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №12 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**
Договор подряда (контракт) Договор №12 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э741253: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	62,0 41,0	20,0 6,0	1,0		62,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	8 779,0 4 541,0	1 919,0 519,0	2 319,0 -		8 779,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	26	1 307,0		33 982,0		33 982,0		33 982,0
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	16 388,0 9 180,0	7 208,0 2 186,0			16 388,0
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3п диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4 251,0		8 502,0		8 502,0		8 502,0
7	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
8	8	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44 635,0		89 270,0		89 270,0		89 270,0
9	9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(SH702R.3И6)	т	0,0155	1 159 824,0		17 977,0		17 977,0		17 977,0
10	10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0
11	11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0
13	13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
14	14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0
15	15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 752,0		3 752,0		3 752,0		3 752,0
16	16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16 785,0		16 785,0		16 785,0		16 785,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
18	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	7	1 136,0 846,0	40,0 9,0	7 952,0 5 922,0	280,0 63,0	1 750,0		7 952,0
19	19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,5	5 118,0 3 702,0	383,0 90,0	12 795,0 9 255,0	958,0 225,0	2 583,0		12 795,0
20	20	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвлены от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
21	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
22	22	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скреп для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
23	23	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
24	24	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
25	25	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
26	26	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
27	27	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
28	28	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
29	29	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
30	30	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
31	31	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39, габарит 3, 35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
32	32	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
33	33	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
34	34	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными пробками	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
35	35	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э741253: Электрические сети [4-1]					388 422,0 78 558,0	34 721,0 10 797,0	275 144,0 0,0	0,0 0,0	388 422,0
			Смета Э741263: Водопроводные сети [6-1]									
36	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	38,33925	337,0 23,0	314,0 80,0	12 920,0 882,0	12 038,0 3 067,0			12 920,0
37	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,18575	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	8 229,0 8 229,0	0,0 0,0			8 229,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,64	573,0 353,0	220,0 70,0	940,0 579,0	361,0 115,0			940,0
39	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,515266	60,0 0,0	60,0 15,0	2 371,0 0,0	2 371,0 593,0			2 371,0
40	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	38 221,0 25 492,0	12 730,0 3 365,0			38 221,0
41	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	31,31	223,0		6 982,0		6 982,0		6 982,0
42	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	7 445,0 7 369,0	0,0 0,0	77,0		7 445,0
43	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	347,0 343,0	2,0 0,0	10 757,0 10 633,0	62,0 0,0	62,0		10 757,0
44	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	5	20,0		100,0		100,0		100,0
45	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	18,0		18,0		18,0		18,0
			ИТОГО по смете Э741263: Водопроводные сети [6-1]					87 983,0 53 184,0	27 562,0 7 140,0	7 239,0 0,0	0,0 0,0	87 983,0
			Смета Э741273: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
46	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство	м² основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
47	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15 см/. Устройство	м² основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э741273: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0 5 120,0	9 480,0 2 280,0	28 940,0 0,0	0,0 0,0	43 540,0
			Итого по суммарной смете					519 945,0 136 862,0	71 763,0 20 217,0	311 323,0 0,0	0,0 0,0	519 945,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								519945*5,7/100	29 637
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								519945+0+0+29636,87	**549 582**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								549581,87*5/100	27 479
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								549581,87*2/100	10 992
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**588 053**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								588052,6*1,075	**632 157**
			НДС (12%)								632156,55*12/100	75 859
			Итого с НДС								632156,55+75858,79	**708 015**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Сарыбасинского района"
_____ Омаркулов Т.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ Турдай Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Grand Project Pro"
_____ Тойныбек А.Б.

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
_____ Телеуов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ Осранкулов Б.А.