Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826 область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеева Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Устройство уличного освещения с.Сагабуйен Аксуский район область Жетісу», область Жетісу, Аксуский район, с.Сагабуйен**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", руководитель – Нурахметов М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Bekdiar Kurylys» ГСЛ №24019776 от 28.05.2024 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Redline Pro», 50-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Kaz Expertise», № KAZE-0148/22 от 07.08.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Напряжение электросети:Н/В	кВ	380/220		380/220	
Категория электроснабжения		III		III	
Расчетная мощность	кВт	46,68		52,20	
Расчетный ток	А	78,8		88,12	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	15,382		14,138	
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	55		72	
Количество опор со светильником	шт	389		348	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается прокладка воздушных сетей уличного освещения самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 (с изоляцией из светостабилизированной полимерной композиции, не распространяющей горение) сечением-4х16.

Установка светильников типа Волна-LED-150, которые установлены на металлических опорах общей высотой 10м.

Электроснабжение проектируемого наружного освещения предусматривается от существующих опор самонесущим проводом типа СИП-4 сечением 4х16 кв.мм.

Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 14138 м, расчетные пролеты составляют 30м.

Управления освещением осуществляется от ящиков (ЯУО-9601) которые обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности;
- отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;
- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери шкафа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.08.2024 г.; окончание работ 26.12.2024 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 4 (четыре) месяца;
фактически, 4 (четыре) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «ТАТЭК» И.о. начальника Аксуского РЭС А.Т.Космилианов
27.12.2024г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Устройство уличного освещения с.Сагабуйен Аксуский район область Жетісу»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакол-Асыл-Курылыс»**
Директор 27.12.2024г Ирмекеев. Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «Bekdiar Kurylys»**
Директор 27.12.2024г. Аяджан Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)