Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2024 года

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", Нурахметов Мадияр Беккаирович, БИН 060240009794, Тел.: 8/72832/22027, область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5В

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « 27 » декабря 2024 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс», ГСЛ № 17004537 от 15.03.2017 г., директор - Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович, область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, ул.Дулатова, 7, БИН: 060240002826, Тел.: +7 (701) 673 55 70

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» декабря 2024 г., Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering", директор – Мамадияров Дастан Табылдыевич, БИН: 130140019139, ЮКО, г.Шымкент, мкр. Туран, ул.Новостройки, 103, эксперт технического надзора – Мадиханов Аман Есенгалиевич, ИИН: 891015301264, № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018 г., № KZ20VJE00040383 от 15.08.2018 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 27 » декабря 2024 г., ТОО «Redline Pro», БИН: 080140014245, авторский надзор - Әліпбек Ө.Н. № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 Тел.: 87784074904

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Устройство уличного освещения с.Сагабуйен Аксуский район область Жетісу»**, новое строительство, прочие сооружения, Лицензия на строительно-монтажные работы 4 Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4 сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления., II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, область Жетісу, Аксуский район, село Сагабуйен

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 2024 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- правоустанавливающего документа на земельный участок от

_____

_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

- либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу", KZ67REA00428015 от 30.10.2024 16:24

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Redline Pro», 50-2021, Протокол технического совещания №1 от 09.10.2024 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «Kaz Expertise», № KAZE-0148/22 от 07.08.2022 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.08.2024 г.;
окончание работ 26.12.2024 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;
фактически, 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Напряжение электросети:Н/В	кВ	380/220		380/220	
Категория электроснабжения		III		III	
Расчетная мощность	кВт	46,68		52,20	
Расчетный ток	А	78,8		88,12	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	15,382		14,138	
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	55		72	
Количество опор со светильником	шт	389		348	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается прокладка воздушных сетей уличного освещения самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 (с изоляцией из светостабилизированной полимерной композиции, не распространяющей горение) сечением-4х16.

Установка светильников типа Волна-LED-150, которые установлены на металлических опорах общей высотой 10м.

Электроснабжение проектируемого наружного освещения предусматривается от существующих опор самонесущим проводом типа СИП-4 сечением 4х16 кв.мм.

Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 14138 м, расчетные пролеты составляют 30м.

Управления освещением осуществляется от ящиков (ЯУО-9601) которые обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности;
- отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;
- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери шкафа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 309620,508 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 276 446,882 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 289866,567 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 258809,435 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Устройство уличного освещения с.Сагабуйен Аксуский район область Жетісу»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"

Руководитель М.Б.Нурахметов

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Эксперт-технического надзора А.Е.Мадиханов

№ KZ09VJE00040387 от 15.08.2018 г., № KZ20VJE00040383 от 15.08.2018 г.

27.12.2024

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "RIZIM engineering"

Директор 27.12.2024г Д.Т.Мамадияров

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Redline Pro», директор Ғ.Т.Қырықбаев

27.12.2024г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

гип 27.12.2024г Ө.Н.Әліпбек

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакол-Асыл-Құрылыс»

Директор Ирмекеев Н.А.Ирмекеев

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)