Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

"26." Декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КомпанияГазСтрой», Кызылординская область, г.Кызылорда, пр.А.Кунанбаева 33, в лице директора Конысбаева Галымжана Амангелдыулы,**

(наименование организации, юридический адрес) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **«Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка»,** ***Атырауская область, Кызылкогинский район Мукурский с.о. с.Таскудук, с.Соркол, с.Сарыкумак, Сагизский с.о. с.Былкылдакты с.Конырaулы с.Кенбай***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области », руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «ГлавСтройПроект LTD» лицензия №001660 от 29.03.2021г. директор Б.Исахан

б) ТОО «Batys Qazaq Qurylys» лицензия 20016539 от 03.11.2020г. директор Ә.Теміртас

в) ТОО «Қадам-Б.М.К.» лицензия №00008669 от 27.01.2010г. директоры Б.Таттибаев

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТОО «Poligram», №36-2-2021**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» № 156-ө от 06.10.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	**км**		**119,206**		**122,776**
В том числе:					
Низкое давления 0,005 МПа	**км**		**11,451**		**11,451**
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 32x2,0	м		2,169		2,169
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 63x3,8	м		6,323		6,323
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 90x5,4	м		1,078		1,078
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 110x6,6	м		1,881		1,881
Среднее давления 0,005-0,3 МПа	**км**		**2,606**		**2,606**

Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 32х3,0	м		27		27
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 ø 63х5,8	м		1,597		1,597
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 ø 110х10	м		982		982
высокого давления -0,6 МПа	**км**		**105,421**		**108,684**
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR 9 ø 63х7,1	м		250		250
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR 9 ø 110х12,3	м		32,744		34,144
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR 9 ø 160х17,9	м		28,469		28,469
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR 9 ø 225х25,2	м		43,686		45,821
Протяженность газопровода низкого давления из стальных электросварных труб	**м**		**35**		**35**
Стальная электросварная труба Ø57х3,0мм	м		35		35
ГРПШ-03-БМ-2У1 регуляторами	шт		6		6
ГРПН-300-10-0,3 регуляторами	шт		6		6
ГРПШ-10-МС регуляторами	шт		1		1
ГРПШ-32/10 регуляторами	шт		4		4

ШУУРГ-400	шт		2		2
ШУУРГ-250	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность полиэтиленовых газопроводов ПЭ 100 – 122,776км, из них среднее давления 0,005-0,3 МПа – 2,606км и низкое давления 0,005 МПа -11,451км. Общая протяженность стальных газопроводов - 0,035км.

Прокладка газопровода до верха трубы 35 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается просеянным грунтом без твердых включений на высоту 20 см с послойной трамбовкой.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты с металлической полосы по всей длине трассы.

Сигнальная лента без металлической полосы шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно ГАЗ" предусмотрена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубки под ковер. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

При входе и выходе из земли полиэтиленовых труб выполненный с использованием отвода с закладными элементами (ЗН) и соединений "полиэтилен-сталь" на вертикальном участке заключаются в футляр.

В футлярах выходов и входов предусмотрены не разъемные узлы соединений "полиэтилен-сталь". Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Для отбора проб воздуха предусмотрены контрольные трубки под ковер.

При пересечении местных дорог газопровод заключается в полиэтиленовые футляры. На конце футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер.

Газопроводы низкого и среднего давления надземным способом выполнены из стальных электросварных труб. Основанием под опоры является - уплотненный грунт основания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август 2021 года;
месяц, год

окончание работ __декабрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__12__ ;

фактически, месяц: 21 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _96,52__% и фактически применено _95,0_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырауды, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик: (генеральный подрядчик):

ТОО «КомпанияГазСтрой» директор Конысбаев ГалымжанАмангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя М.П