Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян. сельского округа Шаян. Байдибекского района. Туркестанской области	21 842,01	19 501,79							2 340,22	21 842,01
Всего по стройке	21 842,01	19 501,79							2 340,22	21 842,01

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4123*
		машины и механизмы	тенге			5982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**16150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4123*
		машины и механизмы	тенге			5982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00065**	**3 432 778**	**2231**
		Формула объема = (0,65).0,001				

1	3	4	5	6	7	8
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,65).1,02	м	0,663	1 986	1317
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = 1:2	опора	0,5	25 203	12602
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4123*
		машины и механизмы	тенге			5982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**16 150,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 114,35**
		Итого				**17 264,35**
		Сметная прибыль - 5%				**863,22**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**345,29**
		Итого				**18 472,85**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**19 501,79**
		НДС- 12%				**2 340,22**
		Стоимость строительства				**21 842,01**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:
Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.