Счет-фактура № 00000000127 от 5 декабря 2024 г.

Дата совершения оборота: 05.12.2024

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004832, г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003090, от 01.08.2012

ИИК поставщика: , в банке , БИК

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 97-2024 от 14.06.2024г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020440004832, Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000140001467, КГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Акмолинской области",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140001467

ИИК получателя: , в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской оласти (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	объект		1	24 929 297,94	24 929 297,94	12%	2 991 515,75	27 920 813,69		
Всего по счету:						**24 929 297,94**		**2 991 515,75**	**27 920 813,69**		

Руководитель: Алимкулов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Райсов Н. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименования программы/	код
140001467	20440004832			2024-97	14.06.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»	**127 856 177,97**	**27 920 813,69**	**24 929 297,94**				**2 991 515,75**	**27 920 813,69**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгожин Н.Т.**

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Алимкулов Т.М.**

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Эксперт(ы) технический надзора
ТОО "Кокшетау-2015"
БИН 160240001274

Эксперт _____ **Сабдин Е.К.**

аттестат №KZ82VJE00047124 от 14.04.2014 г.
аттестат №KZ05VJE00034542 от 27.03.2012 г.
аттестат №KZ75VJE00034543 от 27.03.2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467, Акмолинская область, г. Кокшетау, Абая, 87, тел 402894
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832, Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева, 14
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
2024-97 от 14 июня 2024г

Акт выполненных работ №5 от 31.10.2024г.
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС			**всего**	**5310887**	
			Раздел 6. Разные работы			итого	**5310887**	
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1	116	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,4	9 546	22910	
2	117	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,76	4 805	13262	Казахстан
3	118	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	8,5	32 078	272663	
4	119	212-101-0610 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	8,6275	24 003	207086	Казахстан
5	120	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25914	338 700	87771	Казахстан
6	121	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,61354	78 130	47936	
7	122	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,5743	340 070	195302	Казахстан
8	123	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03924	335 421	13162	Казахстан
9	124	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,48926	362 511	177362	
10	125	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,2899	340 070	98586	Казахстан
11	126	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1874	361 652	67774	Казахстан

12	127	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01196	469 820	5619	Казахстан
13	128	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	29,7756	3 358	99986	
14	129	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,3247976	790	5787	
15	130	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	16,4	4 396	72094	
16	131	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,168	111 489	18730	Россия
17	132	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,86	3 614	68160	Казахстан
18	133	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,82	7 715	91191	
19	134	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30,36	966	29328	
20	135	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	30,36	2 561	77752	Казахстан
21	136	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4 310	724	
22	137	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0002856	205 945	59	Казахстан
23	138	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	725 499	817	Казахстан
24	139	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	435 089	73	Казахстан
25	143	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	3 207	40408	
26	144	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10896	1 146 761	124951	Казахстан
27	145	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,94192	3 358	9879	
28	146	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7237124	790	572	Казахстан
29	147	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	65 509	6289	Казахстан
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)					

30	148	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 546	58231	
31	149	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	4 805	33707	Казахстан
32	150	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	18,47	32 078	592481	
33	151	212-101-0610 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	24 003	449985	Казахстан
34	152	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	338 700	190011	Казахстан
35	153	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332 182	37204	
36	154	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	374 529	41947	Казахстан
37	155	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	362 511	133194	
38	156	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	361 652	95118	Казахстан
39	157	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	340 070	32684	Казахстан
40	158	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	374 529	3109	Казахстан
41	159	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 358	33313	
42	160	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	1928	Казахстан
43	161	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 310	474	
44	162	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39	Казахстан
45	163	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535	Казахстан
46	164	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48	Казахстан
47	165	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	4 396	63302	
48	166	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,11	111 489	12264	Россия

49	167	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 614	59848	Казахстан
50	168	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 715	74064	
51	169	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	966	36418	
52	170	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	2 561	96550	Казахстан
53	174	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 207	118338	
54	175	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761	349051	Казахстан
55	176	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,21826	3 358	27597	
56	177	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790	1597	Казахстан
57	178	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509	9433	Казахстан
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)					
58	179	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	362 511	161194	
59	180	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	363 358	146310	Казахстан
60	181	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	335 421	14088	Казахстан
61	182	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 358	40316	
62	183	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790	2333	Казахстан
63	184	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140	Казахстан
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
64	199	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	270 642	14371	
65	200	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893	Казахстан

66	201	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4337	414	594	
			Отмостка (АС-7)					
67	202	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,2	9 546	68731	
68	203	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,28	4 805	39785	Казахстан
69	204	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	68 239	8598	
70	205	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	382 476	48192	Казахстан
71	206	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,62	10 494	90458	
72	207	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7924	22 540	198181	Казахстан
			Локальная смета 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам - АР			всего	8336005	
			Раздел 2. Полы			итого	2516207	
			Тип А (лист 18)					
73	18	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 590	259345	
74	19	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	21 513	71583	Казахстан
75	20	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	134	21857	
76	21	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	21 513	71583	Казахстан
77	22	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 426	885035	
78	23	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467	Казахстан
79	24	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3 063	499606	
80	25	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467	Казахстан
81	26	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 590	259345	
82	27	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	21 513	71583	Казахстан
			Тип Б					

83	34	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 590	97737	
84	35	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	21 513	26977	Казахстан
85	36	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	134	8237	
86	37	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	21 513	26977	Казахстан
			Тип В					
87	44	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 590	22626	
88	45	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	21 513	6245	Казахстан
89	46	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 636	37510	
90	47	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	14,23	-205	-2917	
91	48	233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-112	-6056	Казахстан
						итого	5149227	
		Раздел 4.	Отделка помещений					
			Потолок (лист 17)					
92	100	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	3 123	658922	
93	101	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76	66113	Казахстан
94	102	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 363	53309	
95	103	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76	4713	Казахстан
			Стены (лист 17)					
96	115	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 535	1442039	
97	119	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	34850	Казахстан

98	120	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	8 274	286280	
99	121	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 772	1452145	
100	122	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	24 588	142935	Казахстан
101	124	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 546	884121	Казахстан
102	130	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977	123800	Казахстан
		Раздел 5.	Отделка фасада			итого	670571	
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)					
103	154	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 532	103103	
104	155	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762	Казахстан
105	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	40,72	1 739	70812	
106	157	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,2756	44 064	188400	Казахстан
107	158	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	40,72	645	26264	
108	159	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	42,756	145	6200	Казахстан
			Внутренняя часть парапета					
109	180	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 680	190698	
110	181	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979398	24 588	24081	Казахстан
111	182	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	718	37207	
112	183	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	497	10044	Казахстан

		Локальная смета 02-01-04-01 Водопровод, Канализация				всего по ВК	1212583	
		Раздел 1. Водопровод				итого	1013120	
			Водомерный узел					
113	11	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	54 898	54898	
114	12	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830	11660	
115	13	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474	
116	14	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664	
117	15	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902	
118	16	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646	
119	17	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	431	862	
120	18	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	189	378	
121	19	241-412-0101 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824	
			Трубопроводы В1					
122	23	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 512	30144	
123	24	261-305-0208 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070	
124	25	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220	
125	26	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 804	149688	
126	27	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	21,78	178	3877	
127	28	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 301	189030	

128	29	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	121	3594	
			Трубопроводы ТЗ					
129	32	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 804	306180	
130	33	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	294	13098	
131	34	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 301	189030	
132	35	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	198	5881	
		Раздел 2.	Канализация			итого	199463	
			Трубы					
133	64	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 496	10488	
134	65	241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644	1928	
			Фасонные части					
135	66	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771	1771	
136	67	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 950	4950	
137	68	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14773	
138	69	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	2 008	140560	
139	70	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	341	16880	
140	71	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295	8113	
		Локальная смета 02-01-04-02 Отопление, Вентиляция				всего по ОВ	1868814	
		Раздел 1.	Отопление			итого	1868814	
141	1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3 104	82970	

142	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	162	2 302	372924	
143	3	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	16	826	13216	
144	4	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5120	
145	5	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	16	2 044	32704	
146	6	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	16	5 744	91904	
147	7	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 883	15064	
148	8	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228	
149	9	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352	
150	10	6114-0103-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	5 274	163494	
151	11	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	657	20163	
152	12	6114-0103-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	5 251	288805	
153	13	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29131	
154	14	6114-0103-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	5 238	319518	
155	15	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 838	110997	
156	16	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	383	56301	
157	17	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65	9555	
158	18	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988	

159	19	241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320	
160	20	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144	
161	21	241-602-0902 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458	
162	22	241-602-0904 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552	
163	23	241-602-0906 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244	
164	24	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	16	2 259	36144	
165	25	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12892	
166	26	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9760	
167	28	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	2 008	32128	
168	29	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	470	5687	
169	30	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	515	2833	
170	31	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,8	708	15434	
171	32	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	270	270	
172	33	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	514	514	
		Локальная смета 02-01-04-03				всего по ЭО	1818718	
			Электрооборудование			итого	1818718	
			Щитовое оборудование					
173	1	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 223	12223	
174	2	247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815	140815	

175	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609	
176	4	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9255	
177	7	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 609	158616	
178	8	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3235	
179	9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725	
180	10	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4032	
181	11	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987	
182	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982	31856	
183	13	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12123	
184	14	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609	
185	15	247-211-1509 РСНБ РК 2022	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731	
186	16	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609	13218	
187	17	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928	
188	18	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609	
189	19	247-204-8772 СпрСЦ 02.2024	Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В	шт.	1	297 019	297019	
190	20	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609	19827	
191	21	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5 617	16851	
			Заземление и молниезащита					
192	63	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	6 103	38449	
193	64	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 452	21780	

194	65	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 784	23839	
195	66	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 796	2796	
196	67	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171	37171	Казахстан
197	68	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 307	26140	
198	69	252-301-1566 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 498	59920	Казахстан
199	70	252-301-1819 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 305	33050	Казахстан
200	71	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 935	14805	
201	72	252-301-1441 РСНБ РК 2022	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546	124638	Казахстан
202	73	252-301-1479 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305	Казахстан
203	74	252-301-1484 РСНБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478	Казахстан
204	75	252-301-1481 РСНБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079	Казахстан
205	76	252-301-1821 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 130	31300	Казахстан
206	77	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 165	174750	
207	78	252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	150	1 754	263100	Казахстан
208	79	252-301-1512 РСНБ РК 2022	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	746	167850	Казахстан
	Локальная смета 07-01-01-01 Благоустройство				всего по благоустройству		2204771	
	Раздел 1. Вертикальная планировка					итого	1758933	
209	1	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1 968,88	27	53160	
210	2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	483	97	46851	
211	3	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	483	71	34293	

212	4	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	230,02	435	100059	
213	5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	4 140,36	61	252562	
214	6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	м^3	341,55	120	40986	
215	7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)	м^3	252,98	67	16950	
216	8	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	м^3	252,98	30	7589	
217	9	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	416,62	478	199144	
218	10	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (подвозка недостающего грунта)	т·км	12 123,642	61	739542	
219	11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	988,18	271	267797	
		Раздел 2.	Покрытия			итого	445838	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
220	26	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	131	2 458	321998	Казахстан
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
221	36	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	96	1 290	123840	Казахстан

Всего по акту:	**20 751 778,00**
В том числе:	
стоимость оборудование	
строительно-монтажные работы	20 751 778,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	1 950 667,13
Итого:	22 702 445,13
Сметная прибыль (5)%	1 135 122,26
Непредвиденные работы и затраты (2)%	454 048,90
Итого:	**24 291 616,29**
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %	10 931 227,33
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %	13 360 388,96

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)

в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368	11 333 496,50
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557	14 104 562,63
Итого в текущих ценах 2024 г.	**25 438 059,12**
Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	-508 761,18
Итого в текущих ценах	**24 929 297,94**
НДС (12 %)	2 991 515,75
Итого	**27 920 813,69**

Сдал (Подрядчик)
ГОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Директор _____ Алимкулов Т.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Зам. руководителя _____ Байгожин Н.Т.

Куратор _____ Жумабеков Р. А.

Эксперт(ы) технический надзора
БИН 160240001274

Эксперт _____ Сабдин Е.К.

аттестат №KZ82VJE00047124 от 14.04.2014 г.
аттестат №KZ05VJE00034542 от 27.03.2012 г.
аттестат №KZ75VJE00034543 от 27.03.2012 г.

Разработчики проекта строительства или
ТОО «Qazstroy Invest Engineering», БИН 210140004445

_____ Грот С.В.

аттестат №KZ59VJE00084301 от 15.12.2023 г.