Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Компания ГазСтрой "**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.**

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраля 2024 г.**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № 156 | 21.06.2023г. | | | | |
| | | | Доп.согл №1 | 19.02.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых клмплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по строительству** | **47 507 124,39** | | | | | | | | | |
| Акт вып работ №1 | **8504218,60** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | **8504218,60** | **7593052,32** | | | | | | | **911166,28** | **8504218,60** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Технический надзор: ТОО " Шебер Құрылысшы "**

**Авторский надзор : ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"**

**Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"**

**Әнуар А.С.** **Пашкенов А.О.** **Кадыркулов К.** **Конысбаев Г.А.**

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Компания ГазСтрой "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.**

( наименование)

**Договор №156 от 2023-06-21. , доп.согл. №156/1 от 2024-02-19**

# Акт выполненных работ №1

**за февраля 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 02-01. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПа (11480)** | | | | | | | | | | | | | |
| **УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 241-20240213 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** | м | 614,08 | | 3894,00 | -- | 2391228 | -- | 2391228 | -- | 2582526 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 191298 | |
| **ФУТЛЯР 160ММ-1ШТ/136м** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 241-202-0217 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** | м | 137,36 | | 8241,00 | -- | 1131984 | -- | 1131984 | -- | 1222543 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 90559 | |
| **ЛОЖАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 16 | 241-202-0216 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 41,208 | | 6276,00 | -- | 258621 | -- | 258621 | -- | 279311 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20690 | |
| **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110 мм-1ШТ /ГСН. Лист 6/** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 18 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.1 | **Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 110 1 МПа** | шт | 1 | | 172671,43 | -- | 172671 | -- | 172671 | -- | 186485 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13814 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | **Тенге** | | | | | | | | | **4270865** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 02-02. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа (11490)** | | | | | | | | | |
| | | | **УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 261-301-1568 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 223,21 | 1452,00 | -- | 324101 | -- | 324101 | -- | 350029 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25928 | |
| 6 | 11 | 261-301-1566 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 474,7 | 727,00 | -- | 345107 | -- | 345107 | -- | 372716 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27609 | |
| | | | **ФУТЛЯР 140ММ-2ШТ/37м** | | | | | | | | | |
| 7 | 13 | 241-202-0216 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 37,37 | 6276,00 | -- | 234534 | -- | 234534 | -- | 253297 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18763 | |
| | | | **ФУТЛЯР 110ММ-3ШТ/56м** | | | | | | | | | |
| 8 | 16 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 56,56 | 3894,00 | -- | 220245 | -- | 220245 | -- | 237865 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17620 | |
| | | | **ЛОЖАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | 19 | 261-301-1569 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 11,211 | 2154,00 | -- | 24148 | -- | 24148 | -- | 26080 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1932 | |
| 10 | 20 | 241-202-0212 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 16,968 | 2619,00 | -- | 44439 | -- | 44439 | -- | 47994 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3555 | |
| | | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90 мм-1ШТ /ГСН. Лист 8/** | | | | | | | | | |
| 11 | 24 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.2 | Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 90 1 МПа | шт | 1 | 162926,79 | -- | 162927 | -- | 162927 | -- | 175961 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13034 | |
| | | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63 мм-2ШТ /ГСН. Лист 9/** | | | | | | | | | |
| 12 | 38 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.3 | Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 МПа | шт | 2 | 110560,71 | -- | 221121 | -- | 221121 | -- | 238811 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17690 | |
| | | | **НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 13 | 96 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 265 | 1801,00 | -- | 477265 | -- | 477265 | -- | 515446 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38181 | |
| 14 | 97 | 241-102-0115 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 144,576 | 764,00 | -- | 110456 | -- | 110456 | -- | 119292 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8836 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | | **2337491** |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **6608356** |
| | | | **Оборудования** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **Итого без оборудование** | | | | | | | | | | **6608356,20** |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | 1,3% | | | | | **85908,63** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | **6694264,83** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | 0,67% | | | | | **44851,57** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | **6739116,40** |
| | | | **Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | 0,101141367 | 668378 | | | | **7407494,58** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | 2 % | | | | | **148149,89** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | **7555644,48** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, к = 1,079** | | | | | 1,079 | | | | | **7992686,66** |
| | | | **Итого с пониижающим коэф. К=0,95** | | | | | 0,95 | | | | | **7593052,32** |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | | | | | | | **7593052,32** |
| | | | **НДС 12%** | | | | | 12 % | | | | | **911166,28** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **8504218,60** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Әнуар А.С.**

**Технический надзор ТОО " Шебер Құрылысшы "**

**Пашкенов А.О.**

**Авторский надзор : ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"**

**Кадыркулов К.**

**Подрядчик : ТОО "Компания Газ Строй"**

**Конысбаев Г.А.**