Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Компания ГазСтрой "

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 156	21.06.2023г.				
			Доп.согл.№1	19.02.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	47 507 124,39									
Акт вып работ №1	8504218,60									
Акт вып работ №2	39002905,78									
Всего к оплате:	39002905,78	34824023,01							4178882,76	39002905,78

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Сырлыбаев Д.М.

Технический надзор: ТОО "Шебер Курылысшы "

Нашкенов А.О.

Авторский надзор : ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

Кадыркулов К.

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Компания ГазСтрой "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры шести 7-ми этажных 84 квартирных жилых домов микрорайоне №3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда». Сети газоснабжения.**

(наименование)

Договор №156 от 2023-06-21. , доп.согл. №156/1 от 2024-02-19

Акт выполненных работ №2

за май 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 02-01. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПа (11480)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**1079,2**		209,77	209,77	226384	226384	–	38031	285567
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,95	–	52827		21152	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м³**	**76,8**		2860,04	–	219651	–	–	158149	408024
			НР - 72%; СП - 8%				2860,04	–	219651	–		30224	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**54**		2383,37	–	128702	–	–	92666	239077
			НР - 72%; СП - 8%				2383,37	–	128702	–		17709	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м³**	**160,2**		1242,92	–	199116	–	–	143363	369878
			НР - 72%; СП - 8%				1242,92	–	199116	–		27399	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	876,5	53,62	53,62	46998	46998	–	9729	61267
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	13516		4540	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	876,5	235,38	114,19	206311	100087	–	108186	339653
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	106223	44035		25156	
			ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ									
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство	$м^3$ основания	42,6	8948,04	247,06	381187	10524	306794	66056	483022
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	63869	2853		35779	
			УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ									
8	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,608	557562,77	258252,62	338998	157017	–	227696	612030
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	181981	48015		45336	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА									
9	10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1049217,82	317618,66	1574	476	40	1247	3046
			НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	1058	201		226	
10	11	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	585,00	–	881	–	881	–	951
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
			ФУТЛЯР 160ММ-1ШТ/136м									
11	12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,136	670660,79	330979,31	91210	45014	–	58171	161331
			НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	46197	12562		11950	
12	14	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,0048	620,75	0,13	624	–	368	238	931
			НР - 93%; СП - 8%			254,66	0,06	256	–		69	
			ЛОЖАМЕНТЫ									
13	15	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0408	670660,79	330979,31	27363	13503	–	17451	48399
			НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	13859	3768		3585	
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110 мм-1ШТ /ГСН. Лист 6/									
14	17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	–	1443	3402
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
15	19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75	250,38	3414	501	–	2886	6804
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	2913	3		504	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	–	4818	–	4818	–	5203
			СП - 8%			–	–	–	–		385	
17	21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1049217,82	317618,66	1574	476	40	1247	3046
			НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	1058	201		226	
18	22	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	1420,00	–	2130	–	2130	–	2300
			СП - 8%			–	–	–	–		170	
19	23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
20	24	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,0395	1042439,00	–	41176	–	41176	–	44470
			СП - 8%			–	–	–	–		3294	
21	25	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	26341,00	–	2107	–	2107	–	2276
			СП - 8%			–	–	–	–		169	
22	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,04	29999,96	1611,12	1200	65	1063	78	1381
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	72	14		102	
23	27	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836	387	–	562	1510
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	449	118		112	
24	28	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3894,00	–	5899	–	5899	–	6371
			СП - 8%			–	–	–	–		472	
25	29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	–	1443	3402
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
26	30	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4623,00	–	4623	–	4623	–	4993
			СП - 8%			–	–	–	–		370	
			УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ									
27	31	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11097,35	5847,02	11097	5847	–	7533	20120
			НР - 99%; СП - 8%			5250,33	2358,71	5250	2359		1490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	32	241-209-0383 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х315х400 мм	шт.	1	63476,00	–	63476	–	63476	–	68554
			СП - 8%			–	–	–	–		5078	
29	33	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5939,28	1963,04	5939	1963	–	5215	12047
			НР - 99%; СП - 8%			3976,24	1291,79	3976	1292		892	
30	34	241-210-0418 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм	шт.	1	34864,00	–	34864	–	34864	–	37653
			СП - 8%			–	–	–	–		2789	
31	35	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3528,24	488,67	3528	489	–	3020	7072
			НР - 99%; СП - 8%			3039,57	10,72	3040	11		524	
32	36	241-210-0414 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	8491,00	–	8491	–	8491	–	9170
			СП - 8%			–	–	–	–		679	
33	37	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367	–	2396	5592
			НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	2416	5		414	
34	38	241-210-0409 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	3339,00	–	3339	–	3339	–	3606
			СП - 8%			–	–	–	–		267	
35	39	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1706,75	250,38	5120	751	–	4329	10205
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	4369	4		756	
36	40	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2053,00	–	6159	–	6159	–	6652
			СП - 8%			–	–	–	–		493	
37	41	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	11097,35	5847,02	22195	11694	–	15066	40242
			НР - 99%; СП - 8%			5250,33	2358,71	10501	4717		2981	
38	42	241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2	77024,00	–	154048	–	154048	–	166372
			СП - 8%			–	–	–	–		12324	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	43	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1706,75	250,38	17068	2503	–	14431	34019
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	14564	13		2520	
40	44	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2409,00	–	24090	–	24090	–	26017
			СП - 8%			–	–	–	–		1927	
			КОВЕР-1шт									
41	45	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,11	9823,90	1472,54	1081	162	793	177	1359
			НР - 93%; СП - 8%			1146,51	584,88	126	64		101	
42	46	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	10384,55	3174,99	10385	3175	2132	6140	17847
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1322	
43	47	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,0395	1042439,00	–	41176	–	41176	–	44470
			СП - 8%			–	–	–	–		3294	
44	48	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки железобетонная	шт.	1	1540,00	–	1540	–	1540	–	1663
			СП - 8%			–	–	–	–		123	
45	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная /Подушка под ковер/. Устройство	$м^3$	0,04	29999,96	1611,12	1200	65	1063	78	1381
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	72	14		102	
46	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,5	1184,12	27,97	592	14	378	188	842
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	200	2		62	
			УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
47	51	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	465	7,51	0,83	3492	386	–	2362	6324
			НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	3106	177		470	
48	52	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	465	17,00	–	7905	–	7905	–	8537
			СП - 8%			–	–	–	–		632	
			Опознавательный знак газопровода-4шт /ГСН. Лист 8/									
49	53	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки. Установка	шт.	4	1455,17	–	5821	–	1400	4774	11443
			НР - 108%; СП - 8%			1105,13	–	4421	–		848	
50	54	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	2793,00	–	11172	–	11172	–	12066

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		894	
			Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-2шт /ГСН. Лист 9/									
51	55	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**6850,96**	**1133,74**	**13702**	**2268**	**1183**	**11893**	**27643**
			НР - 108%; СП - 8%			**5125,25**	**380,83**	**10251**	**762**		**2048**	
52	56	251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**9451,00**	**–**	**18902**	**–**	**18902**	**–**	**20414**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1512**	
53	57	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,7**	**1801,00**	**–**	**6664**	**–**	**6664**	**–**	**7197**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**533**	
54	58	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,1**	**19969,00**	**–**	**1997**	**–**	**1997**	**–**	**2157**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**160**	
55	59	213-101-0501 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,002**	**59457,00**	**–**	**119**	**–**	**119**	**–**	**129**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10**	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ									
56	60	1125-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)**	**пересечение**	**8**	**170624,86**	**86469,54**	**1364999**	**691756**	**19627**	**806113**	**2344801**
			НР - 91%; СП - 8%			**81702,00**	**29027,76**	**653616**	**232222**		**173689**	
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
57	61	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**51**	**1647,74**	**42,75**	**84035**	**2180**	**4393**	**47252**	**141790**
			НР - 61%; СП - 8%			**1518,87**	**–**	**77462**	**–**		**10503**	
58	62	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,608**	**1276299,90**	**1068444,92**	**775990**	**649614**	**6950**	**220963**	**1076709**
			НР - 91%; СП - 8%			**196425,00**	**202944,31**	**119426**	**123390**		**79756**	
			ВРЕЗКА									
59	63	1124-0202-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**118870,97**	**17385,82**	**118871**	**17386**	**52828**	**48170**	**180404**
			НР - 99%; СП - 8%			**48656,59**	**–**	**48657**	**–**		**13363**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**7469382**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 02-02. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа (11490)												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
60	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1226,6	209,77	209,77	257304	257304	–	43225	324571
			НР - 72%, СП - 8%			–	48,95	–	60042		24041	
61	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м³	74,5	2860,04	–	213073	–	–	153413	395804
			НР - 72%; СП - 8%			2860,04	–	213073	–		29319	
62	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	20,1	2383,37	–	47906	–	–	34492	88990
			НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	47906	–		6592	
63	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	171	1242,92	–	212539	–	–	153028	394813
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	212539	–		29246	
64	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	1016,8	53,62	53,62	54521	54521	–	11286	71075
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	15679		5267	
65	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	1016,8	235,38	114,19	239334	116108	–	125504	394020
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	123226	51084		29182	
ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ												
66	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**	м³ основания	48,4	8948,04	247,06	433085	11958	348562	75049	548785
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	72565	3242		40651	
УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ												
67	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,221	557562,77	258252,62	123221	57074	–	82765	222464
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	66148	17453		16479	
68	10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,47	527712,99	239656,74	248025	112638	–	170194	451676
			НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	135386	36526		33458	
ФУТЛЯР 140ММ-2ШТ/37м												
69	12	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,037	655871,26	324153,03	24267	11993	–	15496	42944
			НР - 99%; СП - 8%			331718,23	91333,20	12274	3379		3181	
70	14	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	1,7584	620,75	0,13	1092	–	644	417	1629
			НР - 93%, СП - 8%			254,66	0,06	448	–		121	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФУТЛЯР 110ММ-3ШТ/56м									
71	15	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,056	557562,77	258252,62	31224	14462	–	20972	56372
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	16761	4422		4176	
72	17	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,0724	620,75	0,13	1286	–	758	491	1919
			НР - 93%; СП - 8%			254,66	0,06	528	–		142	
			ЛОЖАМЕНТЫ									
73	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0279	557562,77	258252,62	15556	7205	–	10449	28085
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	8351	2203		2080	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА									
74	21	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0075	1139,78	65,46	9	–	1	8	18
			НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	8	–		1	
75	22	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	585,00	–	4388	–	4388	–	4739
			СП - 8%			–	–	–	–		351	
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90 мм-1ШТ /ГСН. Лист 8/									
76	23	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	–	1443	3402
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
77	25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75	250,38	3414	501	–	2886	6804
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	2913	3		504	
78	26	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	–	3452	–	3452	–	3728
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
79	27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1049217,82	317618,66	1574	476	40	1247	3046
			НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	1058	201		226	
80	28	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	1420,00	–	2130	–	2130	–	2300
			СП - 8%			–	–	–	–		170	
81	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
82	30	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,0395	1042439,00	–	41176	–	41176	–	44470

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3294	
83	31	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	26341,00	--	2107	--	2107	--	2276
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
84	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,04	29999,96	1611,12	1200	65	1063	78	1381
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	72	14		102	
85	33	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836	387	--	562	1510
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	449	118		112	
86	34	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3894,00	--	5899	--	5899	--	6371
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
87	35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
88	36	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4623,00	--	4623	--	4623	--	4993
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63 мм-2ШТ /ГСН. Лист 9/									
89	37	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75	250,38	3414	501	--	2886	6804
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	2913	3		504	
90	39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,67	153,06	6191	613	--	5524	12652
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	5578	2		937	
91	40	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1049217,82	317618,66	3148	953	79	2493	6093
			НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	2116	402		451	
92	41	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3	1420,00	--	4260	--	4260	--	4601
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
93	42	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
94	43	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,079	1042439,00	--	82353	--	82353	--	88941

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6588	
95	44	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,16	26341,00	--	4215	--	4215	--	4552
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
96	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,08	29999,96	1611,12	2400	129	2126	157	2762
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	145	28		205	
97	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопровода	0,003	557562,77	258252,62	1673	775	--	1124	3020
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	898	237		224	
98	47	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	3894,00	--	11799	--	11799	--	12743
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
99	48	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75	250,38	3414	501	--	2886	6804
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	2913	3		504	
100	49	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4623,00	--	9246	--	9246	--	9986
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
			УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ									
101	50	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1697,29	42,36	10184	254	972	8983	20700
			НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	8958	115		1533	
102	51	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	39658,00	--	237948	--	237948	--	256984
			СП - 8%			--	--	--	--		19036	
103	52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	
104	53	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	2	10452,00	--	20904	--	20904	--	22576
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
105	54	241-209-1005 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1577,00	--	3154	--	3154	--	3406
			СП - 8%			--	--	--	--		252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67	153,06	1548	153	–	1381	3163
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	1395	–		234	
107	56	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1345,00	–	1345	–	1345	–	1453
			СП - 8%			–	--	–	–		108	
108	57	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	–	1443	3402
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
109	58	241-208-1405 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1441,00	–	1441	–	1441	–	1556
			СП - 8%			–	--	–	–		115	
110	59	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1547,67	153,06	13929	1377	–	12429	28467
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	12551	3		2109	
111	60	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	665,00	–	5985	–	5985	–	6464
			СП - 8%			–	--	–	–		479	
112	61	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1706,75	250,38	5120	751	–	4329	10205
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	4369	4		756	
113	62	241-210-0304 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	3	968,00	–	2904	–	2904	–	3136
			СП - 8%			–	--	–	–		232	
114	63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1706,75	250,38	44376	6510	–	37521	88449
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	37866	35		6552	
115	64	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	26	1726,00	–	44876	–	44876	–	48466
			СП - 8%			–	--	–	–		3590	
116	65	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1547,67	153,06	23215	2296	–	20716	47445
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	20919	6		3515	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	66	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	849,00	–	12735	–	12735	–	13754
			СП - 8%			–	–	–	–		1019	
			УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 6 УЗЕЛ									
118	67	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,2620602	937451,29	583110,98	245669	152810	4321	133369	409361
			НР - 99%; СП - 8%			337854,89	176212,35	88538	46178		30323	
119	68	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2620602	1018274,00	–	266849	–	266849	–	288197
			СП - 8%			–	–	–	–		21348	
120	69	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00798	527712,99	239656,74	4211	1912	–	2890	7669
			НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	2299	620		568	
121	70	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,0598	1297,00	–	10454	–	10454	–	11290
			СП - 8%			–	–	–	–		836	
122	71	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1547,67	153,06	18572	1837	–	16572	37956
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	16735	5		2812	
123	72	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	838,00	–	5028	–	5028	–	5430
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
124	73	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	6	4337,00	–	26022	–	26022	–	28104
			СП - 8%			–	–	–	–		2082	
125	74	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00798	1335147,26	352,94	10654	3	8470	2160	13839
			НР - 99%; СП - 8%			273267,00	95,69	2181	1		1025	
126	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,18	9823,90	1472,54	1768	265	1297	290	2222
			НР - 93%; СП - 8%			1146,51	584,88	206	105		165	
127	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,03	25037,66	1611,12	751	48	649	59	875
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	54	10		65	
128	77	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,8	849,00	–	1528	–	1528	–	1650
			СП - 8%			–	–	–	–		122	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	78	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,012	31162,00	--	374	--	374	--	404
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
130	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^3$	7,5997374	112,56	3,09	855	24	362	326	1275
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	469	3		94	
131	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,5997374	188,55	4,51	1433	35	849	382	1961
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	549	6		145	
			КОВЕР-5ШТ									
132	81	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,55	9823,90	1472,54	5403	810	3962	886	6792
			НР - 93%; СП - 8%			1146,51	584,88	631	322		503	
133	82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	10384,55	3174,99	51923	15875	10658	30699	89232
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	25390	5619		6610	
134	83	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,1975	1042439,00	--	205882	--	205882	--	222353
			СП - 8%			--	--	--	--		16471	
135	84	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки железобетонная	шт.	5	1540,00	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
136	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная /Подушка под ковер/. Устройство	$м^3$	0,2	29999,96	1611,12	6000	322	5316	392	6904
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	362	69		511	
137	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,5	1184,12	27,97	2960	70	1891	938	4210
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	999	10		312	
			УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
138	87	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	725	7,51	0,83	5445	602	--	3683	9860
			НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	4843	276		732	
139	88	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	725	17,00	--	12325	--	12325	--	13311
			СП - 8%			--	--	--	--		986	
			Опознавательный знак газопровода-20шт /ГСН. Лист 11/									
140	89	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки. Установка	шт.	20	1455,17	--	29103	--	7000	23871	57212
			НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	22103	--		4238	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	90	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	2793,00	--	55860	--	55860	--	60329
			СП - 8%			--	--	--	--		4469	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ									
142	91	1125-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	25	170624,86	86469,54	4265622	2161739	61333	2519102	7327502
			НР - 91%; СП - 8%			81702,00	29027,76	2042550	725694		542778	
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
143	92	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,691	1276299,90	1068444,92	881923	738296	7897	251127	1223694
			НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	135730	140235		90644	
144	93	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	1188,13	27,73	21386	499	1359	11912	35962
			НР - 61%; СП - 8%			1084,91	--	19528	--		2664	
145	94	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	39	948,93	23,11	37008	901	2258	20648	62269
			НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	33849	--		4613	
			НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
146	95	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,224	1049217,82	317618,66	1284243	388766	32020	1017339	2485708
			НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	863457	164158		184126	
147	96	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	819,32	1801,00	--	1475595	--	1475595	--	1593643
			СП - 8%			--	--	--	--		118048	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
148	98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0444	1419873,53	679862,91	63042	30186	1097	40887	112243
			НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	31759	9541		8314	
149	99	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	72	931,00	--	67032	--	67032	--	72395
			СП - 8%			--	--	--	--		5363	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	100	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	72	591,00	--	42552	--	42552	--	45956
			СП - 8%			--	--	--	--		3404	
151	101	241-117-0201 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	6	2225,00	--	13350	--	13350	--	14418
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
			КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО									
152	102	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,54	1137402,00	8746,28	614197	4723	561935	57352	725273
			НР - 118%, СП - 8%			88035,44	1971,17	47539	1064		53724	
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
153	103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	207,9	112,56	3,09	23401	642	9927	8906	34892
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	12832	77		2584	
154	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	207,9	94,27	2,25	19599	468	11628	5231	26815
			НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	7503	77		1985	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18942951
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета № 02-03.ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ (11500)									
			УСТАНОВКА ГРПШ									
			УСТАНОВКА ГРПШ									
155	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26835,13	1310,21	26835	1310	5875	19691	50248
			НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		3722	
156	2	513-302-0229 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	шт.	1	430774,00	--	430774	--		--	430774
						--	--	--	--	430774	--	
157	3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТСК ТАБЫС" П.4	Электронный корректор газа miniELCOR без GSM передачи данных	шт	1	650571,43	--	650571	--		--	650571
						--	--	--	--	650571	--	
158	4	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2	13255,30	6717,83	26511	13436	946	15792	45687
			НР - 99%; СП - 8%			6064,25	1911,38	12129	3823		3384	
159	5	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	82856,00	--	165712	--	165712	--	178969
			СП - 8%			--	--	--	--		13257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	6	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	7987,00	–	15974	–	15974	–	17252
			СП - 8%			–	–	–	–		1278	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 110 из грунта - 2 шт									
161	7	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,106959	937451,29	583110,98	100269	62368	1764	54434	167080
			НР - 99%; СП - 8%			337854,89	176212,35	36137	18847		12376	
162	8	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,106959	1018274,00	–	108914	–	108914	–	117627
			СП - 8%			–	–	–	–		8713	
163	9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00264	557562,77	258252,62	1472	681	–	989	2658
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	790	208		197	
164	10	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	2,6664	2139,00	–	5703	–	5703	–	6159
			СП - 8%			–	–	–	–		456	
165	11	241-202-0217 РСНБ РК 2022	/Патрубок/ Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,4	8241,00	–	3296	–	3296	–	3560
			СП - 8%			–	–	–	–		264	
166	12	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	–	5773	13607
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	
167	13	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2053,00	–	4106	–	4106	–	4434
			СП - 8%			–	–	–	–		328	
168	14	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	8935,00	–	17870	–	17870	–	19300
			СП - 8%			–	–	–	–		1430	
169	15	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00264	1335147,26	352,94	3525	1	2803	714	4579
			НР - 99%; СП - 8%			273267,00	95,69	721	–		339	
170	16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,06	9823,90	1472,54	589	88	432	97	740
			НР - 93%; СП - 8%			1146,51	584,88	69	35		55	
171	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,01	25037,66	1611,12	250	16	216	20	291

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	18	3		22	
172	18	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	849,00	–	509	–	509	–	550
			СП - 8%			–	–	–	–		41	
173	19	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,004	31162,00	–	125	–	125	–	135
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
174	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1018082	112,56	3,09	349	9	149	133	520
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	191	1		39	
175	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,1018082	188,55	4,51	585	14	347	156	800
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	224	2		59	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ									
176	22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3,4136	4695,00	–	16027	–	16027	–	17309
			СП - 8%			–	–	–	–		1282	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
177	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0062	1419873,53	679862,91	8803	4215	153	5709	15673
			НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	4435	1332		1161	
178	24	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	2	1079,00	–	2158	–	2158	–	2331
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
179	25	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	799,00	–	1598	–	1598	–	1726
			СП - 8%			–	–	–	–		128	
180	26	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1	585,00	–	585	–	585	–	632
			СП - 8%			–	–	–	–		47	
181	27	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00	–	2679	–	2679	–	2893
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
			ФЛАНЕЦ									
182	28	241-116-0610 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	7386,00	–	7386	–	7386	–	7977
			СП - 8%			–	–	–	–		591	
			ОКРАСКА									
183	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,15	112,56	3,09	129	3	55	49	193
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	71	–		14	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,15	94,27	2,25	108	2	64	29	148
			НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	42	–		11	
			ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ									
			ФУНДАМЕНТ Ф-1-2шт /ГСН. Лист 3/									
185	31	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,252	2064,03	–	23224	–	–	16722	43141
			НР - 72%; СП - 8%			2064,03	–	23224	–		3196	
186	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,348	1242,92	–	433	–	–	311	804
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	433	–		60	
187	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	8,12	1242,92	–	10093	–	–	7267	18748
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	10093	–		1389	
188	34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м² покрытия	25	6332,23	473,10	158306	11828	127536	21117	193777
			НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	18942	3523		14354	
189	35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м³ под оборудование	м³	0,46	37502,10	857,12	17251	394	13927	2805	21660
			НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	2930	152		1604	
190	36	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00286	455717,00	–	1303	–	1303	–	1407
			СП - 8%			–	–	–	–		104	
191	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	376202,00	–	5417	–	5417	–	5850
			СП - 8%			–	–	–	–		433	
192	38	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02032	918439,54	1908,98	18663	39	16551	1902	22210
			НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	2073	17		1645	
193	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	3,6	1184,12	27,97	4263	101	2724	1350	6063
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1438	14		449	
			ФУНДАМЕНТ Ф-2-2шт /ГСН. Лист 3/									
194	40	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,73	2064,03	–	18019	–	–	12974	33472
			НР - 72%; СП - 8%			2064,03	–	18019	–		2479	
195	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,27	1242,92	–	336	–	–	242	624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	336	–		46	
196	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	6,3	1242,92	–	7830	–	–	5638	14545
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	7830	–		1077	
197	43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м² покрытия	19,4	6332,23	473,10	122845	9178	98968	16387	150370
			НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	14699	2734		11139	
198	44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м³ под оборудование	м³	0,22	37502,10	857,12	8250	189	6660	1341	10359
			НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	1401	73		767	
199	45	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00136	455717,00	–	620	–	620	–	670
			СП - 8%			–	–	–	–		50	
200	46	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01016	918439,54	1908,98	9331	19	8275	951	11105
			НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1037	8		823	
201	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	1,96	1184,12	27,97	2321	55	1483	735	3301
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	783	8		244	
			ОП-1 /ГСН. Лист 4/									
202	48	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлические опоры. Монтаж	т конструкций	0,0405068	57531,93	11402,90	2330	461	570	981	3576
			НР - 69%; СП - 8%			32061,74	3047,82	1299	123		265	
203	49	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,264	3536,00	–	8006	–	8006	–	8646
			СП - 8%			–	–	–	–		640	
204	50	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02952	578162,00	–	17067	–	17067	–	18432
			СП - 8%			–	–	–	–		1365	
205	51	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,44	9643,00	–	4243	–	4243	–	4582
			СП - 8%			–	–	–	–		339	
206	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	1,1746972	112,56	3,09	132	3	56	50	197
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	73	–		15	
207	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,1746972	188,55	4,51	221	5	131	59	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	85	1		22	
		ОП-2 /ГСН. Лист 4/									
208	54 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Металлические опоры. Монтаж**	т конструкций	0,0259608	57531,93	11402,90	1494	296	366	629	2293
		НР - 69%, СП - 8%			32061,74	3047,82	832	79		170	
209	55 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	1,536	3536,00	–	5431	–	5431	–	5866
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
210	56 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00738	578162,00	–	4267	–	4267	–	4608
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
211	57 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,11	9643,00	–	1061	–	1061	–	1146
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
212	58 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м²	0,7528626	112,56	3,09	85	2	37	32	127
		НР - 69%, СП - 8%			61,72	0,37	46	–		9	
213	59 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	0,7528626	188,55	4,51	142	4	84	38	194
		НР - 69%, СП - 8%			72,18	0,74	54	1		14	
		ОП-3 /ГСН. Лист 4/									
214	60 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Металлические опоры. Монтаж**	т конструкций	0,0181108	57531,93	11402,90	1042	206	255	439	1599
		НР - 69%, СП - 8%			32061,74	3047,82	581	55		118	
215	61 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,878	3536,00	–	3105	–	3105	–	3353
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
216	62 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00738	578162,00	–	4267	–	4267	–	4608
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
217	63 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,11	9643,00	–	1061	–	1061	–	1146
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
218	64 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м²	0,5252144	112,56	3,09	59	1	26	23	88
		НР - 69%, СП - 8%			61,72	0,37	32	–		7	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,5252144	188,55	4,51	99	2	59	26	135
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	38	–		10	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ /РП.АС Лист 5/									
220	66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	0,4	9016,28	2553,08	3607	1021	2086	860	4825
			НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	500	425		357	
221	67	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка	м огряд	17	4266,05	1521,09	72523	25859	1170	65261	148806
			НР - 118%; СП - 8%			2676,13	577,15	45494	9812		11023	
222	68	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17033,42	155,25	17033	155	1270	18486	38361
			НР - 118%; СП - 8%			15608,00	58,09	15608	58		2842	
223	69	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,33	26341,00	–	61375	–	61375	–	66285
			СП - 8%			–	–	–	–		4910	
224	70	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,2738501	985799,00	–	269961	–	269961	–	291558
			СП - 8%			–	–	–	–		21597	
225	71	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	м²	24,56	1072,00	–	26328	–	26328	–	28434
			СП - 8%			–	–	–	–		2106	
226	72	241-102-0160 РСНБ РК 2022	(Столбы) Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	12,6	2864,00	–	36086	–	36086	–	38973
			СП - 8%			–	–	–	–		2887	
227	73	241-117-0414 РСНБ РК 2022	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	938,00	–	13132	–	13132	–	14183
			СП - 8%			–	–	–	–		1051	
228	74	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Навес ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2	1575,00	–	3150	–	3150	–	3402
			СП - 8%			–	–	–	–		252	
229	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	10,2655979	112,56	3,09	1155	32	489	440	1722
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	634	4		128	
230	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	10,2655979	188,55	4,51	1936	47	1148	516	2649
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	741	8		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	77 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,63	1184,12	27,97	17324	409	11070	5488	24637
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	5845	56		1825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3027263

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета № 02-04. МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ (11510)

КОНСТРУЦИЙ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /РП.МЗ. Лист 4/

232	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	4,365	245,20	245,20	1070	1070	–	295	1475
			НР - 72%; СП - 8%			–	94,01	–	410		109	
233	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,135	2383,37	–	322	–	–	232	598
			НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	322	–		44	
234	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	3,15	53,62	53,62	169	169	–	35	220
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	49		16	
235	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,135	1242,92	–	168	–	–	121	312
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	168	–		23	
236	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	3,15	235,38	114,19	741	359	–	389	1220
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	382	158		90	
237	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,25	29999,96	1611,12	7500	403	6645	491	8630
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	452	87		639	
238	7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,62	35625,73	1342,79	57714	2175	45502	9901	73024
			НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	10037	843		5409	
239	8	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,16714	231545,91	155117,94	38701	25926	794	14490	57446
			НР - 80%; СП - 8%			71685,00	36681,38	11981	6131		4255	
240	9	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,0 мм	м	1	7168,00	–	7168	–	7168	–	7741
			СП - 8%			–	–	–	–		573	
241	10	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	1,7	5894,00	–	10020	–	10020	–	10822
			СП - 8%			–	–	–	–		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	11	241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	2,7	339,00	–	915	–	915	–	988
		СП - 8%				–	–	–	–		73	
243	12	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0117	555187,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%				–	–	–	–		520	
244	13	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00778	414392,00	–	3224	–	3224	–	3482
		СП - 8%				–	–	–	–		258	
245	14	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х800	шт.	4	167,00	–	668	–	668	–	721
		СП - 8%				–	–	–	–		53	
246	15	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	3,5	859,00	–	3007	–	3007	–	3248
		СП - 8%				–	–	–	–		241	
247	16	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,575	519,00	–	1336	–	1336	–	1443
		СП - 8%				–	–	–	–		107	
248	17	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0086	555187,00	–	4775	–	4775	–	5157
		СП - 8%				–	–	–	–		382	
249	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	4,84706	112,56	3,09	546	15	232	208	814
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	299	2		60	
250	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	4,84706	188,55	4,51	914	22	542	244	1250
		НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	350	4		93	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
251	20	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1,164	245,20	245,20	285	285	–	79	393
		НР - 72%; СП - 8%				–	94,01	–	109		29	
252	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,036	2383,37	–	86	–	–	62	160
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	–	86	–		12	
253	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	0,96	53,62	53,62	51	52	–	11	67

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	15		5	
254	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,24	1242,92	–	298	–	–	215	554
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	298	–		41	
255	24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	976,61	30,16	14649	453	10376	2859	18908
			НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	3820	151		1401	
256	25	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12-16 мм. Монтаж в подливке пола	м	20	721,53	74,11	14431	1482	7492	4290	20219
			НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	5457	502		1498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								225908
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета № 07-01.ПОКРЫТИЕ (11520)									
			ПЛАНИРОВКА									
257	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	18	2,22	2,22	40	40	–	8	52
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,63	–	11		4	
			ПОКРЫТИЕ - 16,7М2									
258	2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	16,7	258,09	193,49	4310	3232	3	2187	7016
			НР - 108%; СП - 8%			64,38	56,86	1075	950		520	
259	3	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	2,4883	5099,00	–	12688	–	12688	–	13703
			СП - 8%			–	–	–	–		1015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								20771
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29686279
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6629913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6336474			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1889320			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5882465		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1081345		
			- Накладные расходы	Тенге							7637189	
			- Сметная прибыль	Тенге							2118879	
			Оборудования									**1081345,00**
			Итого без оборудование									**28604934,00**
			Временные здания и сооружения				1,3%					**371864,14**
			Итого с временными									**28976798,14**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания					0,67%					**194144,55**
			Итого с зимними удорожаниями										**29170942,69**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					0,101141367	3002511				**32173453,53**
			Непредвиденные работы и затраты					2 %					**643469,07**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**32816922,60**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, к = 1,079					1,079					**34715156,36**
			Итого с понижающим коэф. К=0,95										**33742678,01**
			Итого с оборудованием										**34824023,01**
			НДС 12%					12 %					**4178882,76**
			Итого с НДС										**39002905,78**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Сырлыбаев Д.М.

Авторский надзор : ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

Кадыркулов К.

Технический надзор ТОО " Шебер Құрылысшы "

Пашкенов А.О.

Подрядчик : ТОО "Компания Газ Строй"

Коныспаев Г.А.