Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	56 039,96	50 035,68							6 004,28	56 039,96
Всего по стройке	56 039,96	50 035,68							6 004,28	56 039,96

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзыяходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41436**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13429
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7264*
		машины и механизмы	тенге			13230
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3329*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**36647**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11430
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6165*
		машины и механизмы	тенге			10951
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2755*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный **самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0062	3 432 778	21283
		Формула объема = (6,2).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения** СТ **РК** 2794-2015, марки **СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (6,2).1,02	м	6,324	1 986	12559
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1099*
		машины и механизмы	тенге			2279
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			511
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0013**	**3 432 778**	**4463**
		Формула объема = (1,3).0,001				
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1,326**	**246**	**326**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 1,3.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41436**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13429
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7264*
		машины и механизмы	тенге			13230
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3329*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**41 436,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 859,08**
		Итого				**44 295,08**
		Сметная прибыль - 5%				**2 214,75**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**885,90**
		Итого				**47 395,74**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**50 035,68**
		НДС- 12%				**6 004,28**
		Стоимость строительства				**56 039,96**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.