Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2019 жылғы 9
тамыздағы № 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

«ОҚО, Түлкібас ауданы, Дауан
ауылы, Ш.Әбдіжаппаров көшесі, №4
орналасқан ОҚО денсаулық сақтау
басқармасының «Ақ-Бұлақ»
облыстық балалар өкпе-құрт
аурулары шипажайы» МКҚК-ның
ғимараттарын күрделі жөндеу»

Сәйкестік туралы декларация

Қараағашты а. «23» 12 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«СтройСервис-7» ЖШС-і, Қазақстан, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Қапал батыр көшесі, Өндірістік аумақ, 31/3 ғимараты, индекс 160050, БИН 000240004435, тел. 8/7252/43-90-44.**

(ұйымның атауы, заңды мекен жайы)

директоры Исламов Есбол Сейдакбарұлы атынан

(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Түлкібас ауданы, Дауан ауылы Ш.Әбдіжаппаров көшесі, №4 орналасқан ОҚО денсаулық сақтау басқармасының «Ақ-Бұлақ» облыстық балалар өкпе-құрт аурулары шипажайы» МКҚК-ның ғимараттарын күрделі жөндеу», Түркістан облысы Түлкібас ауданы Қараағашты ауылы, Ш.Әбдіжаппаров көшесі, №4 ғимарат, индекс 161300, БИН 371240000024, тел. 8/72538/45-551.

(объектінің атауы, орналасқан жері)

тапсырыс беруші **Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасының "Ақ-бұлақ" облыстық балалар оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мекемесі, Бас дәрігері Оспанов Нурлан Мутанович** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: *жоқ*

(ұйымның атауы)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Арх-Комплекс» ЖШС-і, №77-2017**

(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)

«ЮКПроектЭкспертиза» ЖШС-нің 2018 жылғы 12 ақпандағы № ЮКПЭ-0049/18 қорытындысымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер

(тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабыл данғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	орын				

Балалар оңалту орталығының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты	Жоба бойынша	Нақты	Жоба бойынша	Нақты	Жоба бойынша	Нақты
		Изолятор		Монша-кір жуу		Асхана		Қойма	
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	309,6	309,6	626,72	626,72	649,6	649,6	30,71	30,71
Қабаттар саны	қабат	1	1	1	1	1	1	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)	260,36	260,36	575,44	575,44	1148,55	1148,55	22,64	22,64
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Балалар оңалту орталығы жобада үш ғимараттан тұрады, оның ішінде:

1) **Изолятор ғимараты** – төрт бұрышты, бір қабатты, жалпы ауданы – 309,6 ш.м., көлемі – 260,36 текше метр, едені – линолеум және жылу жүргізілген, керамикалық плитка төселген, шатыры – металлочерепица, сыртқы есігі – темір, ішкі есіктері мен терезелері – пластик (ПВХ), ішкі төбелері (потолок) ГКТ-дан жасалған, ішкі қабырғалары сыланып, әрленген, сыртқы қабырғалары жылыту вермикулитпен тор бойынша қапталынып, «Аспол» типті сылақпен сыланып әрленген; Жылыту жүйелері, су құбыры мен кәріз, электрмен жабдықтау, өрт дабылы құрылғысы ауыстырылған;

2) **Монша-кір жуу кешені** – төрт бұрышты, бір қабатты, жалпы ауданы – 626,72 ш.м., көлемі – 575,44 текше метр, едені – керамогранит төселген және жылу жүргізілген, шатыры – металлочерепица және төбесіне жылу минплитасы мен рубероидпен пароизоляция төселінген, сыртқы есігі – темір, ішкі есіктері мен терезелері – пластик (ПВХ), ішкі төбелері (потолок) ГКТ-дан және профнастилмен жасалған, ішкі қабырғалары сыланып, әрленген және керамикалық плиткамен қапталынған, сыртқы қабырғалары жылыту вермикулитпен тор бойынша қапталынып, «Аспол» типті сылақпен сыланып әрленген; Жылыту жүйелері, су құбыры мен кәріз, электрмен жабдықтау, өрт дабылы құрылғысы ауыстырылған.

3) **Асхана ғимараты** – төрт бұрышты, бір қабатты, жалпы ауданы – 649,6 ш.м., көлемі – 1148,55 текше метр, едені – керамогранит төселген және жылу жүргізілген, шатыры – металлочерепица және төбесіне жылу минплитасы мен рубероидпен пароизоляция төселінген, сыртқы есігі – темір, ішкі есіктері мен терезелері – пластик (ПВХ), ішкі төбелері (потолок) ГКТ-дан және профнастилмен жасалған, ішкі қабырғалары сыланып, әрленген және керамикалық плиткамен қапталынған, сыртқы қабырғалары жылыту вермикулитпен тор бойынша қапталынып, «Аспол» типті сылақпен сыланып әрленген; Жылыту жүйелері, су құбыры мен кәріз, электрмен жабдықтау, өрт дабылы құрылғысы ауыстырылған;

4) **Қойма ғимараты** – төрт бұрышты, бір қабатты, жалпы ауданы – 30,71 ш.м., көлемі – 22,64 текше метр, едені – керамогранит төселген, шатыры – металлочерепица, сыртқы есіктері – темір, ішкі төбелері (потолок) профнастилмен қапталынған, ішкі қабырғалары сыланып әрленген, сыртқы қабырғалары «Аспол» типті сылақпен сыланып әрленген.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **04.2021 жыл**;
(айы, жылы)
жұмыстардың аяқталуы **12.2021 жыл**;
(айы, жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4,0 ай**;
нақты **9,0 ай**
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
9.1 Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада қарастырылған жергілікті қамту үлесі **90,2%** және іс жүзінде қолданылғаны **90,2%.**
(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық су мен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Түлкібас аудандық электр желісінің директоры Мамонов М. 21.12.21.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

техник КТГА Аманов Г.О.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

„Тұрарнеген-су" МКК директор Сиханбаев В.З. 21.12.21 ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Халдарбеков Р. 12.2021 г.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«СтройСервис-7» ЖШС-і,**
«ОҚО, Түлкібас ауданы, Дауан ауылы Ш.Әбдіжаппаров көшесі, №4 орналасқан ОҚО денсаулық сақтау басқармасының «Ақ-Бұлақ» облыстық балалар өкпе-құрт аурулары шипажайы» МКҚК-ның ғимараттарын күрделі жөндеу» объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

Исламов Есбол Сейдакбарұлы
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), (қолы, күні) М.О.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа

_____ Директор ТОО «Строй Сервис-7»

Исламов Е.С.