Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	32 625,06	29 129,52							3 495,54	32 625,06
Всего по стройке	32 625,06	29 129,52							3 495,54	32 625,06

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24123**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4794*
		машины и механизмы	тенге			8202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2078*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6981
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**24123**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4794*
		машины и механизмы	тенге			8202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2078*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6981
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,66+2,9).0,001	**км**	**0,00456**	**3 432 778**	**15653**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	7011
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	3855
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,4372208	4 878	7011
1.2		машины и механизмы			1 753 210	7995
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	2013
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,2971665	26 875	7986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,594333*	*6 774*	*2013*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0194448	426	8
1.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	647
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,093936	193	18
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,375744	228	86
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,093936	126	12
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,093936	5 668	532
2	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0** Формула объема = 1,66.1,02	**м**	**1,6932**	**246**	**417**
3	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0** Формула объема = 2,9.1,02	**м**	**2,958**	**1 986**	**5875**
		Узел электроэнергии				
4	**6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24123**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	**тенге**			8940
		в том числе оплата труда рабочих	***тенге***			*4794*
		машины и механизмы	**тенге**			8202
		в том числе оплата труда машинистов	***тенге***			*2078*
		материалы, изделия и конструкции	**тенге**			6981
		нормативная трудоемкость	**чел.-ч**	3		
		Всего прямые затраты				**24 123,00**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование				-
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				1 664,49
		Итого				25 787,49
		Сметная прибыль - 5%				1 289,37
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				515,75
		Итого				27 592,61
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				29 129,52
		НДС- 12%				3 495,54
		Стоимость строительства				32 625,06

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кылходжаева Г. К.