Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"
Договор: №2 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	10 808,75	9 650,67							1 158,08	10 808,75
Всего по стройке	10 808,75	9 650,67							1 158,08	10 808,75

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор_____ **Кзылходжаева Г.К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*761*
		машины и механизмы	тенге			1578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*397*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5030
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*761*
		машины и механизмы	тенге			1578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*397*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5030
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0009**	**3 432 778**	**3090**
		Формула объема = (0,9).0,001				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	1384
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	761
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,283662	4 878	1384
1.2		машины и механизмы			1 753 210	1578
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	397
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0586513	26 875	1576

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1173026*	*6 774*	*397*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0038378	426	2
1.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	128
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,01854	193	4
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,07416	228	17
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,01854	126	2
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,01854	5 668	105
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (0,9).1,02	**м**	**0,918**	**246**	**226**
		Линейная арматура				
3	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**1**	**257**	**257**
4	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**1**	**1 299**	**1299**
5	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*761*
		машины и механизмы	тенге			1578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*397*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5030
		Всего прямые затраты				**7992**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**551,45**
		Итого				**8543,45**
		Сметная прибыль - 5%				**427,17**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**170,87**
		Итого				**9141,49**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9650,67**
		НДС 12%				**1158,08**
		Стоимость строительства				**10808,75**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор
Кзылходжаева Г.К.