Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	27 033,15	24 136,74							2 896,41	27 033,15
Всего по стройке	27 033,15	24 136,74							2 896,41	27 033,15

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кылхолжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3432*
		машины и механизмы	тенге			7065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1779*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5783
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**80**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,025**	**2 144**	**54**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,025**	**1 050**	**26**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**19016**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6196

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3407*
		машины и механизмы	тенге			7065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1779*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5755
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00403**	**3 432 778**	**13834**
		Формула объема = (1,68+2,35).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,68).1,02	**м**	**1,7136**	**246**	**422**
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,35).1,02	**м**	**2,397**	**1 986**	**4760**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3432*
		машины и механизмы	тенге			7065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1779*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5783
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**19 096,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 317,62**
		Итого				**20 413,62**
		Сметная прибыль - 5%				**1 020,68**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 428,95**
		Итого				**22 863,26**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24 136,74**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС- 12%				2 896,41
		Стоимость строительства				27 033,15

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Қзылходжаева Г. К.