Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №55 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №55 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	27 129,42	24 222,69							2 906,72	27 129,42
Всего по стройке	27 129,42	24 222,69							2 906,72	27 129,42

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «RKR GROUP AND CO» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АзияСтройПроект-777" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ШЫМКЕНТ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №55 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6679
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3659*
		машины и механизмы	тенге			7383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5102
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**18845**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3559*
		машины и механизмы	тенге			7382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4990
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00421**	**3 432 778**	**14452**
		Формула объема = (2,33+1,88).0,001				
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,33).1,02	**м**	**2,3766**	**246**	**585**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,88).1,02	**м**	**1,9176**	**1 986**	**3808**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6679
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3659*
		машины и механизмы	тенге			7383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5102
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**19 164,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 322,32**
		Итого				**20 486,32**
		Сметная прибыль - 5%				**1 024,32**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 434,04**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**22 944,67**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24 222,69**
		НДС- 12%				**2 906,72**
		Стоимость строительства				**27 129,42**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.