Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство здании котельной средней школы №157 им.Б. Паримбетова, в селе Алгабас, Шиелийского района, Кызылординского области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентября 2023 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код		наименование	код
			№ 37	19.05.2023г						
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	40 428 044,05									
Акт вып работ №1	25862195									
Всего к оплате:	25862195	23091245							2770949	25862195

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — Аманжолов Р.С.

Технический надзор: ТОО " СК Ризалит " — Асанов Б.А.

Авторский надзор : КБ "Мұнай Газ Инжиниринг" — Кусбаева К.К.

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой» — Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Газ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здании котельной средней школы №157 им.Б. Паримбетова, в селе Алгабас, Шиелийского района, Кызылординского области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здании котельной средней школы №157 им.Б. Паримбетова, в селе Алгабас, Шиелийского района, Кызылординского области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-05-19

Акт выполненных работ №1

за сентября 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы (60000)										
			ПМЛ-1										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**39,9028691**		**262,98**	**262,98**	**10493,66**	**10493,66**	**--**	**1762,91**	**13236,98**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**61,36**	**--**	**2448,44**		**980,41**	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,2341094**		**2860,04**	**--**	**3529,60**	**--**	**--**	**2541,32**	**6556,59**
			НР - 72%; СП - 8%				**2860,04**	**--**	**3529,60**	**--**		**485,67**	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,7047691**		**53,62**	**53,62**	**1217,43**	**1217,43**	**--**	**252,02**	**1587,06**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,42**	**--**	**350,11**		**117,61**	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,7022094**		**1242,92**	**--**	**872,79**	**--**	**--**	**628,41**	**1621,30**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	872,79	--		120,10	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,7047691	235,38	114,19	5344,25	2592,66	--	2802,45	8798,33
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2751,59	1140,69		651,63	
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	13,72928	8520,63	2553,08	116982,12	35051,95	64776,81	29529,35	158232,43
			НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	17153,36	14598,62		11720,96	
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,53	34172,78	1611,12	223148,25	10520,61	200812,39	12813,62	254838,80
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	11815,25	2265,65		18876,92	
8	8	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	24,82	41678,51	587,65	1034460,62	14585,47	902333,09	111688,26	1237840,91
			НР - 91%; СП - 8%			4735,78	209,20	117542,06	5192,34		91692,03	
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,93243	331233,00	--	308851,59	--	308851,59	--	333559,72
			СП - 8%			--	--	--	--		24708,13	
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3264	431408,00	--	140811,57	--	140811,57	--	152076,50
			СП - 8%			--	--	--	--		11264,93	
11	11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03848	1133579,54	1908,98	43620,14	73,46	39620,16	3601,57	50999,45
			НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	3926,52	31,25		3777,74	
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,02	1184,12	27,97	9496,64	224,32	6068,01	3008,54	13505,60
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3204,31	30,72		1000,41	
		Пандус П-1										
13	13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,275	16858,77	1386,49	21494,93	1767,78	14331,13	5734,86	29408,18
			НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	5396,02	704,90		2178,39	
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,85	6134,75	459,05	5214,54	390,19	4180,34	717,97	6407,11
			НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	644,01	119,78		474,60	
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	7263,68	2553,08	2324,38	816,98	1107,59	688,27	3253,66
			НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	399,81	340,26		241,01	
16	16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены бетонные. Устройство	м3	0,31	44995,54	1890,46	13948,62	586,04	11782,82	1564,59	16754,27
			НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	1579,76	139,57		1241,06	
17	17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,51	42700,13	2468,32	21777,07	1258,85	19056,08	1589,89	25236,32
			НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1462,14	285,00		1869,36	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02981	331233,00 --	-- --	9874,06 --	-- --	9874,06	-- 789,92	10663,98
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,145	1184,12 399,54	27,97 3,83	2539,94 857,01	60,00 8,22	1622,93	804,65 267,57	3612,16
		Отмостка										
20	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,7	39106,27 5180,51	9,98 --	66480,66 8806,87	16,97 --	57656,82	8278,46 5980,74	80739,85
		Фундамент под дымовой трубы ФОМ-1										
21	21	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,0551784	262,98 --	262,98 61,36	3696,23 --	3696,24 862,43	--	620,96 345,34	4662,52
22	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4346962	2860,04 2860,04	-- --	1243,25 1243,25	-- --	--	895,14 171,07	2309,46
23	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,1259509	53,62 --	53,62 15,42	542,95 --	542,95 156,14	--	112,40 52,45	707,80
24	24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3131737	1242,92 1242,92	-- --	389,25 389,25	-- --	--	280,26 53,56	723,07
25	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,1259509	235,38 121,19	114,19 50,24	2383,45 1227,16	1156,28 508,73	--	1249,85 290,61	3923,91
26	26	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,8405	13658,50 1146,51	1472,54 584,88	11479,97 963,64	1237,67 491,59	9278,66	1353,36 1026,67	13860,01
27	27	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,38025	8520,63 1249,40	2553,08 1063,32	3239,97 475,08	970,81 404,33	1794,08	817,85 324,63	4382,45
28	28	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,1	50544,92 7607,79	2333,02 517,78	156689,25 23584,15	7232,36 1605,12	125872,74	22922,24 14368,93	193980,42

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	3,1465	36259,00				114088,94		
29	29	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0566	331233,00	--	18747,79	--	18747,79	--	20247,61
			СП - 8%				--	--	--	--		1499,82	
30	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03604	431408,00	--	15547,94	--	15547,94	--	16791,78
			СП - 8%				--	--	--	--		1243,84	
31	31	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,022788	802436,86	3266,34	18285,93	74,43	7037,62	10197,09	30761,66
			НР - 91%; СП - 8%				490340,52	1391,73	11173,88	31,71		2278,64	
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,25	1184,12	27,97	10953,11	258,73	6998,63	3469,95	15576,91
			НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	3695,75	35,43		1153,85	
			Фундамент оттяжек ФМ -2 шт										
33	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,1	47348,79	1685,51	52083,67	1854,06	41596,77	8239,35	65148,86
			НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	8632,84	421,39		4825,84	
34	34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01206	1133579,54	1908,98	13670,97	23,02	12417,34	1128,77	15983,72
			НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	1230,61	9,79		1183,98	
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		4,48	1184,12	27,97	5304,86	125,31	3389,61	1680,58	7544,28
			НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	1789,94	17,16		558,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2805534,00
			РАЗДЕЛ 2. Тепломеханическая часть (60010)										
			Монтаж БМЗ										
36	1	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	294853,05	77485,01	294853,05	77485,01	41620,04	121255,68	449397,43
			НР - 61%; СП - 8%				175748,00	23031,81	175748,00	23031,81		33288,70	
37	2	513-105-0208 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х250=500 кВт	комплект		1	11763588,00	--	11763588,00	--		--	11763588,00
							--	--	--	--	11763588,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									12212985,43
			РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение (60060)										
			Строительная часть										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
38	51	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		162,0164325	259,06	259,06	41971,98	41971,98	--	7433,31	53358,49

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	10323,69		3953,20	
39	52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,0108175	2860,04	--	14331,14	--	--	10318,43	26621,52
			КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			2860,04	--	14331,14	--		1971,96	
40	57	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**									
			НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	12,6	20983,78	4100,20	264395,63	51662,52	143713,33	102023,46	395732,61
41	58	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**			5477,76	1384,19	69019,78	17440,79		29313,52	
			СП - 8%	м3	7,5	75184,00	--	563880,00	--	563880,00	--	608990,40
42	59	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**			--	--	--	--		45110,40	
			СП - 8%	м3	5,1	73897,00	--	376874,70	--	376874,70	--	407024,68
43	60	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**			--	--	--	--		30149,98	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,85	45275,63	2860,01	38484,29	2431,00	30861,45	5186,08	47164,00
44	61	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**			6108,05	596,64	5191,84	507,14		3493,63	
			СП - 8%	т	0,0139	474042,00	--	6589,18	--	6589,18	--	7116,31
			УГОЛ ПОВОРОТА КЛ 98Х50 2 шт			--	--	--	--		527,13	
45	62	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**									
			НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,36	16827,74	3711,96	22885,73	5048,27	9728,01	11578,71	37221,60
46	63	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**			5962,83	1252,22	8109,45	1703,02		2757,16	
			СП - 8%	м3	0,32	75184,00	--	24058,88	--	24058,88	--	25983,59
47	64	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**			--	--	--	--		1924,71	
			СП - 8%	м3	1,04	73897,00	--	76852,88	--	76852,88	--	83001,11
48	65	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**			--	--	--	--		6148,23	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,58	45275,63	2860,01	26259,87	1658,80	21058,40	3538,74	32182,49
49	66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			6108,05	596,64	3542,67	346,05		2383,89	
			СП - 8%	т	0,00606	431408,00	--	2614,33	--	2614,33	--	2823,48
50	67	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**			--	--	--	--		209,15	
				т	0,00138	474042,00	--	654,18	--	654,18	--	706,51

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		52,33	
			Подушки опорные ОП2-26шт									
51	68	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,104	19116,37	10040,74	1988,10	1044,24	57,34	1512,10	3780,22
			НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	886,52	394,93		280,02	
52	69	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**ОП2. Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,104	52235,00	--	5432,44	--	5432,44	--	5867,04
			СП - 8%			--	--	--	--		434,60	
			Теплофикационная камера									
53	75	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	85,0243998	291,81	291,81	24810,97	24810,97	--	4167,90	31297,48
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,09	--	5789,31		2318,62	
54	76	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,6296206	2191,46	--	5762,71	--	--	4149,15	10704,79
			НР - 72%; СП - 8%			2191,46	--	5762,71	--		792,94	
55	81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,22	37370,48	1611,12	45591,99	1965,57	41418,98	2393,97	51824,84
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2207,44	423,29		3838,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1831401,17
			РАЗДЕЛ 4. НВК (60070)									
			К1									
56	18	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	115,432425	209,77	209,77	24214,26	24214,26	--	4067,84	30544,57
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	5650,42		2262,48	
57	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,570075	2860,04	--	10210,56	--	--	7351,61	18967,13
			НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	10210,56	--		1404,97	
58	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	114,6332071	53,62	53,62	6146,63	6146,63	--	1272,43	8012,86
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1767,64		593,80	
59	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,5453569	1242,92	--	4406,59	--	--	3172,74	8185,69

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	4406,59	--		606,36	
60	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	114,6332071	235,38	114,19	26982,36	13089,96	--	14149,18	44421,51
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	13892,40	5759,17		3289,97	
61	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,936	12749,49	213,91	50181,99	841,95	43438,87	6103,16	60787,97
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	5901,17	263,63		4502,82	
62	24	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	41	3272,26	25,31	134162,66	1037,71	128038,08	5451,36	150783,24
			НР - 99%; СП - 8%			124,07	10,23	5086,87	419,43		11169,22	
63	25	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,52	58649,59	14940,69	89147,38	22709,85	29349,51	45908,83	145860,71
			НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	37088,02	9284,54		10804,49	
64	26	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18512,00	--	55536,00	--	55536,00	--	59978,88
			СП - 8%			--	--	--	--		4442,88	
65	27	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16008,00	--	32016,00	--	32016,00	--	34577,28
			СП - 8%			--	--	--	--		2561,28	
66	28	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20869,00	--	20869,00	--	20869,00	--	22538,52
			СП - 8%			--	--	--	--		1669,52	
67	29	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	15501,00	--	46503,00	--	46503,00	--	50223,24
			СП - 8%			--	--	--	--		3720,24	
68	30	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6270,00	--	37620,00	--	37620,00	--	40629,60
			СП - 8%			--	--	--	--		3009,60	
69	31	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00	--	76677,00	--	76677,00	--	82811,16
			СП - 8%			--	--	--	--		6134,16	
70	32	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,0229	1004968,00	--	23013,77	--	23013,77	--	24854,87
			СП - 8%			--	--	--	--		1841,10	
71	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,4344	1184,12	27,97	14723,82	347,79	9407,99	4664,52	20939,40
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	4968,04	47,62		1551,07	
			Отмостка									
72	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,92	7263,68	2553,08	13946,27	4901,91	6645,51	4129,59	19521,93
			НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	2398,85	2041,57		1446,07	
73	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,48	37370,48	1611,12	17937,83	773,34	16295,99	941,89	20390,10
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	868,50	166,54		1510,38	
			Охлаждающий колодец									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	36	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,54	49027,75	10005,56	75502,74	15408,57	38251,36	27960,99	111740,83
			НР - 99%; СП - 8%			14183,64	4156,25	21842,81	6400,63		8277,10	
75	37	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29593,00	--	59186,00	--	59186,00	--	63920,88
			СП - 8%			--	--	--	--		4734,88	
76	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6270,00	--	12540,00	--	12540,00	--	13543,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1003,20	
77	39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7983,00	--	7983,00	--	7983,00	--	8621,64
			СП - 8%			--	--	--	--		638,64	
78	40	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27872,00	--	27872,00	--	27872,00	--	30101,76
			СП - 8%			--	--	--	--		2229,76	
79	41	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34276,00	--	34276,00	--	34276,00	--	37018,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2742,08	
80	42	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152,00	--	35152,00	--	37964,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2812,16	
81	43	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,01708	1004968,00	--	17164,85	--	17164,85	--	18538,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1373,19	
82	44	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	0,2	6214,00	--	1242,80	--	1242,80	--	1342,22
			СП - 8%			--	--	--	--		99,42	
83	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,5395	1184,12	27,97	13664,15	322,76	8730,90	4328,81	19432,40
			НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	4610,49	44,20		1439,44	
84	46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7330,05	--	7330,05	--	3331,83	3918,26	12148,17
			НР - 98%; СП - 8%			3998,22	--	3998,22	--		899,86	
85	47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02225	1137402,00	8746,28	25307,19	194,61	23153,79	2363,12	29883,94
			НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1958,79	43,86		2213,63	
			Отмостка									
86	48	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	16858,77	1386,49	10115,26	831,90	6744,06	2698,76	13839,14
			НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	2539,30	331,72		1025,12	
87	49	1142-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,855	4426,85	309,41	3784,96	264,55	1994,67	1107,32	5283,66
			НР - 68%; СП - 8%			1784,49	120,09	1525,74	102,68		391,38	
88	50	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	34905,63	--	34905,63	--	5278,68	29330,68	69375,21

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			29626,95	--	29626,95	--		5138,90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1316782,00**
			РАЗДЕЛ 5. Наружное газоснабжение (60100)									
			Среднее давление подземный									
			Земляные работы									
89	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	788,7264	209,77	209,77	165451,14	165451,14	--	27794,72	208704,90
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	38608,16		15459,04	
90	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24,3936	2860,04	--	69766,67	--	--	50232,03	129598,56
			НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	69766,67	--		9599,86	
91	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	730,0806753	53,62	53,62	39146,93	39146,92	--	8103,90	51032,64
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	11257,84		3781,82	
92	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	81,120075	1242,92	--	100825,76	--	--	72594,36	187294,08
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	100825,76	--		13873,97	
			Трубопроводы									
93	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	46,2	12749,49	213,91	589026,44	9882,65	509877,05	71637,72	713517,42
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	69266,74	3094,48		52853,26	
94	6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,616	557562,77	258252,62	343458,67	159083,61	--	230692,04	620082,77
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	184375,05	48647,21		45932,06	
95	7	261-301-1566 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	622,16	727,00	--	452310,32	--	452310,32	--	488495,15
			СП - 8%			--	--	--	--		36184,83	
96	8	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1706,75	250,38	5120,25	751,14	--	4329,39	10205,61
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	4369,11	4,02		755,97	
97	9	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1547,67	153,06	4643,01	459,18	--	4143,12	9489,03
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	4183,83	1,14		702,90	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	10	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2409,00	--	7227,00	--	7227,00	--	7805,16
			СП - 8%			--	--	--	--		578,16	
99	11	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849,00	--	2547,00	--	2547,00	--	2750,76
			СП - 8%			--	--	--	--		203,76	
100	12	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1547,67	153,06	20119,71	1989,78	--	17953,52	41119,13
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	18129,93	4,94		3045,90	
101	13	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	743,00	--	1486,00	--	1486,00	--	1604,88
			СП - 8%			--	--	--	--		118,88	
102	14	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	973,00	--	7784,00	--	7784,00	--	8406,72
			СП - 8%			--	--	--	--		622,72	
103	15	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	743,00	--	1486,00	--	1486,00	--	1604,88
			СП - 8%			--	--	--	--		118,88	
104	16	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337,00	--	4337,00	--	4683,96
			СП - 8%			--	--	--	--		346,96	
105	17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3844,69	65,46	7689,38	130,92	5479,98	2076,28	10546,92
			НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	2078,48	40,18		781,26	
106	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1419873,53	679862,91	1987,82	951,81	34,61	1289,22	3539,20
			НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1001,40	300,84		262,16	
107	19	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
			СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
			Ковер									
108	20	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	6	10986,27	3174,99	65917,62	19049,94	16399,74	36838,62	110976,72
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	30467,94	6742,80		8220,48	
109	21	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,35	15384,00	--	20768,40	--	20768,40	--	22429,87
			СП - 8%			--	--	--	--		1661,47	
110	22	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,48	32546,00	--	15622,08	--	15622,08	--	16871,85
			СП - 8%			--	--	--	--		1249,77	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	23	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,24	29929,00	--	7182,96	--	7182,96	--	7757,60
			СП - 8%			--	--	--	--		574,64	
112	24	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	616	7,51	0,83	4626,16	511,28	--	3129,28	8377,60
			НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	4114,88	234,08		622,16	
113	25	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	616	17,00	--	10472,00	--	10472,00	--	11309,76
			СП - 8%			--	--	--	--		837,76	
			Футляр									
114	33	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23	8149,02	4660,45	187427,46	107190,35	57441,35	45045,27	251070,53
			НР - 99%; СП - 8%			991,12	987,15	22795,76	22704,45		18597,80	
115	34	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	3894,00	--	91353,24	--	91353,24	--	98661,50
			СП - 8%			--	--	--	--		7308,26	
116	35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	557562,77	258252,62	4460,50	2066,02	--	2996,00	8053,02
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	2394,48	631,78		596,52	
117	36	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,08	3894,00	--	31463,52	--	31463,52	--	33980,60
			СП - 8%			--	--	--	--		2517,08	
			Шаровой кран в подземном исполнение SDR11 д-63 мм									
118	37	242-210-1102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	151818,00	--	151818,00	--	151818,00	--	163963,44
			СП - 8%			--	--	--	--		12145,44	
119	38	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
			СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
120	39	241-101-0208 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	1969,00	--	2953,50	--	2953,50	--	3189,78
			СП - 8%			--	--	--	--		236,28	
121	40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	11028,38	3174,99	11028,38	3174,99	2775,40	6139,77	18541,60
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1373,45	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	41	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,22	15384,00	--	3384,48	--	3384,48	--	3655,24
			СП - 8%			--	--	--	--		270,76	
123	42	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	29929,00	--	1197,16	--	1197,16	--	1292,93
			СП - 8%			--	--	--	--		95,77	
124	43	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	32546,00	--	2603,68	--	2603,68	--	2811,97
			СП - 8%			--	--	--	--		208,29	
125	44	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836,34	387,38	--	561,75	1509,94
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	448,97	118,46		111,85	
126	45	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	3894,00	--	5899,41	--	5899,41	--	6371,36
			СП - 8%			--	--	--	--		471,95	
127	46	241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1352,00	--	1352,00	--	1352,00	--	1460,16
			СП - 8%			--	--	--	--		108,16	
			Узел выхода газопровода ПЭ63х5,8/ст 57х3 -1 шт									
128	47	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0136772	1012960,00	--	13854,46	--	13854,46	--	14962,82
			СП - 8%			--	--	--	--		1108,36	
129	48	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,03	10033,00	--	300,99	--	300,99	--	325,07
			СП - 8%			--	--	--	--		24,08	
130	49	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,25	4695,00	--	5868,75	--	5868,75	--	6338,25
			СП - 8%			--	--	--	--		469,50	
131	50	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337,00	--	4337,00	--	4683,96
			СП - 8%			--	--	--	--		346,96	
132	51	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,3	1259,00	--	1636,70	--	1636,70	--	1767,64
			СП - 8%			--	--	--	--		130,94	
133	52	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665,00	--	665,00	--	665,00	--	718,20
			СП - 8%			--	--	--	--		53,20	
134	53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	654507,24	96632,24	1309,01	193,26	53,39	1123,08	2626,66
			НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	1062,36	72,07		194,57	
135	54	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1801,00	--	3616,41	--	3616,41	--	3905,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		289,31	
136	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1419873,53	679862,91	1987,82	951,81	34,61	1289,22	3539,20
		НР - 99%; СП - 8%				715282,49	214887,23	1001,40	300,84		262,16	
137	56	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%				--	--	--	--		48,00	
		Среднее давление надземный										
		ГРПШ										
138	67	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27405,88	1310,21	27405,88	1310,21	6445,49	19690,66	50864,26
		НР - 98%; СП - 8%				19650,18	442,33	19650,18	442,33		3767,72	
139	68	513-302-0263 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400 с регулятором газа РДНК-400	шт.	1	220686,00	--	220686,00	--		--	220686,00
						--	--	--	--	220686,00	--	
		Фундамент ГРПШ										
140	69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,5	5469,56	459,05	2734,78	229,53	2126,42	422,33	3409,68
		НР - 94%; СП - 8%				757,66	140,92	378,83	70,46		252,57	
141	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,128	51070,65	2544,65	6537,04	325,72	5307,23	887,83	8018,87
		НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	904,09	71,55		593,99	
142	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,001852	1133579,54	1908,98	2099,39	3,53	1906,88	173,34	2454,55
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	188,98	1,50		181,82	
143	72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01912	143311,84	7701,84	2740,12	147,26	117,09	1716,29	4812,92
		НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	2475,77	11,61		356,51	
144	73	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01912	1012960,00	--	19367,80	--	19367,80	--	20917,22
		СП - 8%				--	--	--	--		1549,42	
145	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,55448	112,47	3,00	62,36	1,67	26,47	23,75	93,00
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	34,22	0,21		6,89	
146	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раз	м2	0,55448	201,27	4,32	111,60	2,40	69,18	27,90	150,66
		НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	40,02	0,41		11,16	
		Ограждение ГРПШ										
147	76	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	4370,58	1529,56	56817,54	19884,28	428,61	51987,78	117509,73
		НР - 118%; СП - 8%				2808,05	580,98	36504,65	7552,74		8704,41	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	77	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	1230,44 1137,16	38,33 6,51	1230,44 1137,16	38,33 6,51	54,95	1349,53 206,40	2786,37
149	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	40328,48 1809,38	1611,12 346,96	6049,27 271,41	241,66 52,04	5536,20	294,34 507,49	6851,10
150	79	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	1,104	35926,00 --	-- --	39662,30 --	-- --	39662,30	-- 3172,98	42835,28
151	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,6	1184,12 399,54	27,97 3,83	11367,55 3835,58	268,51 36,77	7263,46	3601,25 1197,50	16166,30
152	81	241-108-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм *СП - 8%*	м	14,1	5247,00 --	-- --	73982,70 --	-- --	73982,70	-- 5918,62	79901,32
153	82	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,18743	985799,00 --	-- --	184768,31 --	-- --	184768,31	-- 14781,46	199549,77
154	83	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм *СП - 8%*	м2	20,318	956,00 --	-- --	19424,01 --	-- --	19424,01	-- 1553,92	20977,93
155	84	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	2	527,00 --	-- --	1054,00 --	-- --	1054,00	-- 84,32	1138,32
156	85	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	1575,00 --	-- --	1575,00 --	-- --	1575,00	-- 126,00	1701,00
157	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,83606	112,47 61,72	3,00 0,37	1331,20 730,52	35,51 4,38	565,17	507,06 147,00	1985,26
158	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,83606	94,18 36,09	2,16 0,37	1114,72 427,16	25,57 4,38	661,99	297,80 113,03	1525,55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4119099,70
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22285802,00
			Оборудования									**11984274**
			Итого без оборудование									**10301528**
			Временные здания и сооружения				2,9%					**298 744**
			Итого с временными									**10 600 272**
			Зимние удорожания				0,7%					**74 202**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**10 674 474**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска (1478228/35032390)				0,042196036	940373				**11 614 847**
		Непредвиденные работы и затраты				2 %					**-**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**-**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, к = 1,0066038				1,0066038					**11 691 549**
		Итого с понижающим коэф. К=0,95				0,95					**11 106 971**
		Итого с оборудованием									**23 091 245**
		НДС 12%				12 %					**2 770 949**
		Итого с НДС									**25 862 195**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аманжолов Ғ.С.

Авторский надзор : КБ "Мұнай Газ Инжиниринг"

Туралиев А.М.

Технический надзор ТОО " СК Ризалит "

Асанов Б.А.

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Конысбаев Г.А.