Приложение 2 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017
года № 235

Декларация о соответствии

«14» 12. 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау»**
наименование организации, юридический адрес: **г. Алматы, проспект Достык, 114,49**
в лице **Генерального директора Мамырбаева Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Шенгельды г. Капшагай Алматинской области»**
заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» 040000,Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко д.131**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ж-Строй-Эксперт» №14-251/п**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО ««Ж-Строй-Эксперт»»**
ГУ «Управление строительства Алматинской области» №14-251/п от 15.04.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	94,2		94,2	
Полезная площадь	м2	83,2		83,2	
Строительный объем здания	м3	410,8		410,8	
Площадь застройки здания	м2	134,42		134,42	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными: Здание пункта одноэтажное, без подвала 9х12м. Фундамент ленточный ж/бетонный, под среднюю колону-столбчатый. Колонны, ригели, сердечники, перемычки ж/бетонные. Перекрытие из сборных ж/плит толщ.220мм Заполнение стены из кирпича т.380мм. Кровля из металлочерепицы стропильной конструкции, окна металлопластиковые, наружные двери металлические, внутренние деревянные, наружная отделка- утеплитель 60мм, штукатурка и окраска фасадной краской. Хозяйственная постройка (углярка) - по монолитному фундаменту стены из шлакоблоков толщ. 200 мм с сейсмопоясом, кровля односкатная с покрытием асбестоцементными листами, наружная отделка штукатурка и известковая побелка. Надворный туалет на 1 очко - из деревянного бруса, стены выгреба бетонные, перекрытие выгреба деревянное, крыша односкатная с покрытием асбестоцементнбым листом.

Отопление от водогрейного котла на твердом топливе. Вентиляция естественная по воздуховодам.

Холодное водоснабжение - от строящихся магистальных сетей через водомерный узел д. 15мм, горячее водоснабжение -автономное от электро- водонагревателей. Канализация предусмотрена от строящиейся сети канализации.

Электроосвещение и электрооборудование здания от ЩУРн кабелем ВВГ.

Сети электроснабжения - от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №1597, Фид 7-122И, которая заменяется на анкерно-ответвительную. Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2.

Автоматическая пожарная сигнализация и телефонизация здания имеются.

Наружные сети связи выполнены от существующего колодца КСК №620

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 08.2017 г;
месяц, год

окончание работ: 10.2017 г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау»**

считает объект: **«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Шенгельды г. Капшагай Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Асыл-Тау» Директор - Мамырбаев Е.Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Асыл-Тау

БИН 030440007859