Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	31 862,28	28 448,46							3 413,82	31 862,28
Всего по стройке	31 862,28	28 448,46							3 413,82	31 862,28

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор _____ **Кзылходжаева Г.К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №15 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10835
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5518*
		машины и механизмы	тенге			8874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**12602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3574*
		машины и механизмы	тенге			4842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1559*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			461
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Железобетонные элементы				
1	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**
		Формула объема = 1:2				
1.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,5912	4 587	7299
1.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,3536	11 483	4060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3536*	*3 688*	*1304*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0988	7 908	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0988*	*2 582*	*255*
1.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000015	1 022 349	15
1.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,05	2 233	112
1.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	59	177
1.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	605	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,05	501	25
1.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01	1 103	11
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**10957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3389
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0023**	**3 432 778**	**7895**
		Формула объема = (2,3).0,001				
2.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,724914	4 878	3536
2.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,1498866	26 875	4028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,2997732*	*6 774*	*1015*
2.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0098077	426	4
2.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	193	9
2.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18952	228	43
2.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	126	6
2.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	5 668	269
3	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,9.1,02	**м**	**0,918**	**246**	**226**
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,4.1,02	**м**	**1,428**	**1 986**	**2836**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23559**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10835
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5518*
		машины и механизмы	тенге			8874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**23559**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1625,57**
		Итого				**25184,57**
		Сметная прибыль - 5%				**1259,23**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**503,69**
		Итого				**26947,49**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**28448,47**
		НДС 12%				**3413,82**
		Стоимость строительства				**31862,28**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор
Кзылходжаева Г.К._____