Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	55 582,84	49 627,54							5 955,30	55 582,84
Всего по стройке	55 582,84	49 627,54							5 955,30	55 582,84

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41098**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14419
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7695*
		машины и механизмы	тенге			12604
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3167*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3702
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1803*
		машины и механизмы	тенге			383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Металлопрокат				
1	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**33913**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			10717
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5892*
		машины и механизмы	тенге			12221
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3077*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10975
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0069705	3 432 778	23928
		Формула объема = (2,33+4,6405).0,001				
3	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,33).1,02	м	2,3766	246	585
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (4,6405).1,02	м	4,73331	1 986	9400
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41098**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14419
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7695*
		машины и механизмы	тенге			12604
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3167*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**41 098,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 835,76**
		Итого				**43 933,76**
		Сметная прибыль - 5%				**2 196,69**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**878,68**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				47 009,13
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				49 627,53
		НДС- 12%				5 955,30
		Стоимость строительства				55 582,84

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**