Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жыл «19» 09

Мердігер (бас мердігер) **«КомпанияГазСтрой» ЖШС, Қызылорда қаласы, Абай данғылы 33/14 үй.**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан **ұйым басшысы Абуталипов Оспан Исаханович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Арал қаласындағы №62, №220 орта мектептерінің бу қазандықтарын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Арал аудандық білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Жанназарова С.Н.** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ТАЛҒАТ» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«КазТрансГазАймақ» АҚ ҚӨФ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

№62 орта мектеп

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Нақты
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)			жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)
Ст.Трубы Ø57х3,0	м	3	Ст.Трубы Ø57х3,0	м	3
Ст.Трубы Ø32х3,0	м	26	Ст.Трубы Ø32х3,0	м	26
Задвижка Ø50	шт	2	Задвижка Ø50	шт	2
Задвижка Ø40	шт	1	Задвижка Ø40	шт	1
Шаровый кран Ø25	шт	2	Шаровый кран Ø25	шт	2
Шаровый кран Ø32	шт	2	Шаровый кран Ø32	шт	2
Клапан предохранитель ПСК-50Н/5	шт	1	Клапан предохранитель ПСК-50Н/5	шт	1
Клапан отсекатель сигнализатор	шт	1	Клапан отсекатель сигнализатор	шт	1
Горелка газовая 170кВт	шт	2	Горелка газовая 170кВт	шт	2
Насосы циркуляционные	шт	1	Насосы циркуляционные	шт	1
Ящик навесной ЯН-1	шт	1	Ящик навесной ЯН-1	шт	1
Шкаф распределительный ШР-40	шт	1	Шкаф распределительный ШР-40	шт	1

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Қуаты	$м^3$	100	100
Ғимараттың жалпы алаңы	$м^2$	104,6	104,6
Пайдалы ауданы	$м^2$	86,4	86,4
Құрылыс көлемі	$м^3$	666,0	666,0

№220 орта мектеп

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Нақты
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)			жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)
Ст.Трубы Ø57х3,0	м	1	Ст.Трубы Ø57х3,0	м	1
Ст.Трубы Ø76х3,5	м	14,1	Ст.Трубы Ø76х3,5	м	14,1
Ст.Трубы Ø32х3,0	м	12,5	Ст.Трубы Ø32х3,0	м	12,5
Задвижка Ø50	шт	2	Задвижка Ø50	шт	2
Задвижка Ø40	шт	1	Задвижка Ø40	шт	1
Шаровый кран Ø25	шт	2	Шаровый кран Ø25	шт	2
Шаровый кран Ø32	шт	2	Шаровый кран Ø32	шт	2
Клапан предохранитель ПСК-50Н/5	шт	1	Клапан предохранитель ПСК-50Н/5	шт	1
Клапан отсекатель сигнализатор	шт	1	Клапан отсекатель сигнализатор	шт	1
Горелка газовая 170кВт	шт	2	Горелка газовая 170кВт	шт	2

Насосы циркуляционные	шт	1	Насосы циркуляционные	шт	1
Ящик навесной ЯН-1	шт	1	Ящик навесной ЯН-1	шт	1
Шкаф распределительный ШР-40	шт	1	Шкаф распределительный ШР-40	шт	1

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Қуаты	$м^3$	50	50
Ғимараттың жалпы алаңы	$м^2$	104,6	104,6
Пайдалы ауданы	$м^2$	86,4	86,4
Құрылыс көлемі	$м^3$	41,6	417,6

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құламалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы мамыр 2019 ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2019ж.

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Мердігер (бас мердігер) **«КомпанияГазСтрой» ЖШС**
басшысы Абуталипов О.И.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

Тапсырыс беруші: **«Арал аудандық білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Жанназарова С.Н.**

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда обылысы Арал аудандық газ шаруашылығы директоры Алданов А.Ш
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ
Қызылорда өңірлік филиалы
АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
АРАЛ
ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ